

ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

13 сентября 2024 года

13.09.2024

Пр-22/65-ЮП

г. Мурманск

Председательствовала:

Полиэктова – министр транспорта и дорожного хозяйства
Юлия Александровна Мурманской области

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исполнении протокольных решений.

Докладчик: Министерство транспорта и дорожного хозяйства
Мурманской области.

2. О реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» на территории Мурманской области (РП «РМДС»):

2.1. Объем выполненных работ на объектах контроля на отчетную дату. Наличие/отсутствие рисков выполнения работ в установленные сроки. Проблематика при наличии.

Докладчики: Мурманскавтодор, комитет по развитию городского
хозяйства администрации города Мурманска,
ММБУ «Управление дорожного хозяйства».

2.2. Об осуществлении строительного контроля на объектах капитального строительства.

Докладчики: Мурманскавтодор, ФАУ «РОСДОРНИИ».

2.3. Об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств по расходам федерального, регионального и местных бюджетов, кассовое исполнение в сентябре 2024 года в рамках реализации РП «РМДС».

Докладчики: Мурманскавтодор, комитет по развитию городского
хозяйства администрации города Мурманска,
ММБУ «Управление дорожного хозяйства».

2.4. О статусе работ на «справочных» объектах по капитальному ремонту мостовых сооружений через реку Колосйоки в пгт. Никель,

через реку Хауки-Йоки г. Заполярный. Текущая ситуация. Объем выполненных работ на отчетную дату. Проблематика при наличии.

Докладчик: Администрация Печенгского муниципального округа Мурманской области.

- 2.5. О рассмотрении (согласовании) Управлением ГИБДД по Мурманской области направленных мероприятий инженерного характера по безопасности дорожного движения на объектах ремонта 2025 года.**

Докладчики: Управление ГИБДД по Мурманской области, Мурманскавтодор, Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства».

- 3. О реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» на территории Мурманской области (РП «ОМРДХ»):**

- 3.1. О мероприятиях, направленных на достижение показателей и результатов, установленных паспортом РП «ОМРДХ» на 2024 год, сроки их реализации.**

Докладчик: Мурманскавтодор.

- 4. О результатах выездных проверок в целях оценки состояния дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска и г.п. Кола, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2020 - 2023 гг.**

Текущая ситуация по устранению выявленных дефектов.

Докладчики: Мурманскавтодор, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства».

- 5. Цифровое администрирование ключевых процессов управления качеством на всех этапах реализации программы дорожной деятельности в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области.**

Докладчики: ФКУ Упрдор «Кола», Мурманскавтодор, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства».

6. О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2024 года. Выполнение задач в СОУ «Эталон».

Докладчики: ФКУ Упрдор «Кола», Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (Ю.А. Полиэктова) об исполнении решений протоколов заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области на текущую дату.

По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о статусе выполнения работ на объектах контроля:

- а/д Умба-Кандалакша, км 0 – км 90+000 (выборочно), готовность объекта 100 %, введен в эксплуатацию;
- а/д Умба – Кандалакша, км 46+000 - км 50+000 (выборочно) готовность объекта 100 %, осуществляется документальная приемка;
- реконструкции автоподъезда к селу Териберка, км 10-км 20, готовность объекта – 47 %, капитальный ремонт автоподъезда к селу Териберка, км 20-км 35, готовность объекта – 52 %, работы ведутся;
- реконструкция мостового перехода через р. Большая Печенга на км 32+586 автомобильной дороги Никель - Приречный-а/д «Лотта», готовность объекта – 57 %, работы ведутся;
- реконструкция мостового перехода через р. Канентъявр на км 49 + 100 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами, готовность объекта – 50 %, работы ведутся;
- мостовой переход через Кольский залив, готовность объекта – 2 %, работы ведутся;
- путепровод через железную дорогу на км 1+890 объездной автомобильной дороги г. Апатиты, готовность объекта – 15 %, работы ведутся;
- а/д Кандалакша-Полярные Зори, км 0+000 - км 3+000, готовность объекта – 58 %, работы ведутся, осталось выполнить работы по асфальтированию - 2 км.
- а/д Кола-Мурмаши, км 15+350 - км 16+350, готовность объекта – 85 %, асфальтирование завершено 100 %, ведутся работы по установке опор освещения.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о завершении работ на 23 объектах контроля на отчетную дату; о 2 объектах в высокой степени готовности (свыше 90 %).

О статусе выполнения работ на 2 объектах ремонта:

- «ул. Профессора Сомова», готовность объекта 55 %, работы ведутся;
- «ул. Александра Невского (от просп. Героев-североморцев до ул. Вице-адмирала Николаева)», готовность объекта 68 %, работы ведутся, плановый срок завершения работ по асфальтированию до конца рабочего дня 13.09.2024.

О сроках завершения работ на оставшихся 4 объектах контроля в полном объеме до 20.09.2024.

2.1.1. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов) совместно с подрядчиком ООО «Север Строй» по объектам «реконструкция автоподъезда к селу Териберка, км 10-км 20», «капитальный ремонт автоподъезда к селу Териберка, км 20-км 35» сформировать график производства работ (по дням), график сдачи исполнительной документации (по дням/неделям), представить в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Срок – не позднее 18.09.2024.

2.1.2. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов) совместно с подрядчиком ООО «Аквариум» по объекту «мостовой переход через Кольский залив» сформировать график производства работ (по дням), график сдачи исполнительной документации (по дням/неделям), представить в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Срок – не позднее 18.09.2024.

2.2. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о статусе выполнения работ по строительному контролю на объектах: реконструкция автоподъезда к селу Териберка, км 10-км 20, капитальный ремонт автоподъезда к селу Териберка, км 20-км 35.

Принять к сведению информацию ФАУ «РОСДОРНИИ» (М.В. Менщиков) о статусе выполнения работ по строительному контролю на объектах: реконструкция автоподъезда к селу Териберка, км 10-км 20, капитальный ремонт автоподъезда к селу Териберка, км 20-км 35.

2.3. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о фактическом кассовом освоении федерального и регионального бюджетов на отчетную дату – 408,9 млн руб. (20,7 %), о кассовом плане на сентябрь месяц в размере 47,043 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета - 34,880 млн рублей, о неосвоении части ранее заявленных ПОФР по итогам 3 квартала. О приемке выполненных работ и оплаты по объекту «а/д Умба – Кандалакша, км 46+000 - км 50+000 (выборочно)» в срок до 19.09.2024.

О направлении 10.09.2024 в Федеральное дорожное агентство письма об уточнении заявки на перечислении ПОФР в 2024 году с учетом перераспределения неосвоенных средств на октябрь/ноябрь месяцы.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о фактическом кассовом освоении регионального и местного бюджетов на отчетную дату – 342,246 млн руб. (57,0 %), о кассовом плане на сентябрь месяц, об отсутствии рисков кассового освоения средств. О проверке ММБУ «УДХ» исполнительной документации на общую сумму 120,6 млн рублей. О направлении в адрес

Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области заявки на перечисление средств ИМБТ из областного бюджета в срок до 20.09.2024.

2.4. Принять к сведению информацию Печенгского муниципального округа Мурманской области (С.С. Лаврущик) о статусе выполнения работ по капитальному ремонту мостовых сооружений на отчетную дату (г. Заполярный (через реку Хауки-Йоки; в районе автобусного остановочного пункта п. Ждановка), пгт Никель (между улицей Советской и улицей Заводской), о степени готовности объектов – 100 % и 85 % соответственно.

О завершении документальной приемки выполненных работ по капитальному ремонту мостового сооружения г. Заполярный (через реку Хауки-Йоки; в районе автобусного остановочного пункта п. Ждановка), выполненных работ по I этапу по капитальному ремонту мостового сооружения пгт Никель (между улицей Советской и улицей Заводской).

О направлении в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области заявок на перечисление средств субсидии из областного бюджета в срок до 20.09.2024.

Об осуществлении работ в рамках II этапа по капитальному ремонту мостового сооружения пгт Никель (между улицей Советской и улицей Заводской) в срок до 15.10.2024.

Об отсутствии рисков.

2.5. Принять к сведению информацию Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области (М.В. Нечаев) о завершении обследования объектов ремонта 2025 года по региональным объектам и улично-дорожной сети г. Мурманска. Об оформлении результатов обследования в срок до 20.09.2024.

По третьему вопросу:

3.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о повторном устранении подрядчиком выданных замечаний по результатам проверки сметы по объекту «Устройство недостающих тротуаров и электроосвещения на автоподъезде к пристани Абрам-Мыс, км 0+000, км 0+900» в срок до 17.09.2024; об отсутствии рисков по срокам реализации мероприятия.

О завершении работ по фрезерованию асфальтобетонного покрытия на объекте «Устройство автоматического пункта весового и габаритного контроля (АПВГК) на автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами, км 31», произведена укладка ЩПС по одной стороне проезжей части, работы в графике. О плановом сроке начала укладки асфальтобетонного покрытия на участке с 14.09.2024. О плановом сроке поступления металлоконструкций в срок до 20.09.2024.

По четвертому вопросу:

4.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о ведении претензионной работы с подрядчиком ИП Петров П.И., об устранении оставшихся дефектов по объекту «мост через реку

Умболка на км 16+555 автомобильной дороги Кировск - Коашва» в срок до 30.09.2024.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) об устранении 118 выявленных дефектов из 157 на отчетную дату, об отсутствии динамики устранения за прошедшую неделю. О ведении претензионной работы.

О намерении подрядчика ООО «Фортуна» устранить выявленные дефекты в срок до 18.09.2024.

По пятому вопросу:

5.1. Принять к сведению информацию ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области (Д.Е. Решетов) о необходимости завершения работ по внесению информации в технические карты по «справочным» объектам капитального ремонта мостовых сооружений в Печенгском муниципальном округе.

По шестому вопросу:

6.1. Принять к сведению информацию ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области (Д.Е. Решетов) о неустранении Мурманскавтодором замечаний куратора в СОУ «Эталон» на отчетную дату; о необходимости внесения сведений по выездам на объекты контроля в СОУ «Эталон».

6.2. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов) обеспечить устранение замечаний куратора по объектам контроля в СОУ «Эталон» с приложением фотоотчета об устранении.

Срок – до 20.09.2024.


6.3. Мурманскавтодору (С.А. Петренко), Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Н.Ю. Нерубашенко), ММБУ «УДХ» (Д.Е. Рысев) обеспечить внесение актуальных сведений по объемам укладки асфальтобетонного покрытия на объектах контроля в СОУ «Эталон», проверить сведения на федеральной площадке СОУ «Эталон».

Срок – до 20.09.2024.

6.4. Мурманскавтодору (С.А. Петренко), Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Н.Ю. Нерубашенко), ММБУ «УДХ» (Д.Е. Рысев) обеспечить внесение сведений по осуществленным выездом на объекты контроля в СОУ «Эталон».

Срок – до 20.09.2024.

**Министр транспорта
и дорожного хозяйства
Мурманской области**



Ю.А. Полиэктова

Список участников
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

13 сентября 2024 год
 09:30

г. Мурманск
 в режиме ВКС

Председательствующий:

Полиэктова Юлия Александровна	– министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
----------------------------------	--

Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:

Стародубцев Олег Сергеевич	– заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
Толстенко Наталия Алексеевна	– начальник отдела развития инфраструктуры (секретарь Проектного комитета)
Лапшина Марина Геннадьевна	– заведующий сектором дорожной деятельности
Книжник Людмила Николаевна	– консультант отдела финансовой, правовой и кадровой работы
Новиков Родион Николаевич	– главный специалист отдела финансовой, правовой и кадровой работы

Аппарат Правительства Мурманской области:

Артюх Константин Леонидович	– главный специалист сектора мониторинга и сопровождения проектов управления проектной деятельностью
--------------------------------	--

ФКУ Упрдор «Кола»:

Решетов Денис Владимирович	– ведущий эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области
-------------------------------	---

ФАУ «РОСДОРНИИ»:

Менщиков Михаил Владимирович	– главный специалист отделения строительного контроля Северо-Западного филиала
---------------------------------	--

Мурманская областная Дума:

- | | | |
|------------------------------|---|---|
| Никора
Евгений Викторович | — | Заместитель Председателя областной Думы |
| Попов
Артур Александрович | — | председатель комитета по транспорту,
дорожному хозяйству и информатизации |
| Гисмеев
Алмаз Рафикович | — | депутат |
| Иванов
Иван Васильевич | — | консультант управления по обеспечению
законодательной деятельности аппарата
Мурманской областной Думы |

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:

- | | | |
|-------------------------------|---|--------------------------|
| Тарунин
Алексей Витальевич | — | начальник управления |
| Нечаев
Михаил Васильевич | — | начальник отдела надзора |

Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:

- | | | |
|------------------------------------|---|-----------------------------------|
| Игнатов
Дмитрий Владиславович | — | начальник учреждения |
| Петренко
Светлана Александровна | — | заместитель начальника учреждения |
| Хохлова
Элина Владимировна | — | инженер производственного отдела |

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска:

- | | | |
|------------------------------------|---|---|
| Бондаренко
Михаил Александрович | — | заместитель председателя комитета по
развитию городского хозяйства |
|------------------------------------|---|---|

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства»:

- | | | |
|--------------------------------|---|---------------------------------------|
| Мальков
Павел Александрович | — | заместитель директора |
| Хорольский
Артем Сергеевич | — | начальник отдела капитального ремонта |

Администрация Печенгского муниципального округа:

Лаврущик
Светлана Сергеевна — председатель КУИ администрации Печенгского
муниципального округа