

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Проектного комитета по реализации национального проекта**  
**«Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории**  
**Мурманской области**

11 декабря 2020 года

г. Мурманск

**Председательствовали:**

Гришин  
Артем Александрович – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, руководитель региональных проектов «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения в Мурманской области»

Список участников заседания прилагается.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. О ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Мурманской области. Текущая ситуация. Объем выполненных работ в период с 04.12.2020 по 11.12.2020. Прогноз по объемам завершенных/незавершенных работ.**

Докладчик – М.А. Табунщик, заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

**2. Обеспечение кассового плана исполнения заявок на перечисление средств федерального бюджета. Факт кассовых выплат по расходам федерального и местного бюджетов в декабре 2020 года, процент освоения. Прогноз кассовых выплат по расходам федерального и местного бюджетов в декабре 2020 года. Прогноз неосвоения средств в разрезе бюджетов (ФБ, МБ).**

Докладчик – М.А. Табунщик, заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

**3. Обеспечение актуальности, своевременности и достоверности данных в отношении объектов контроля, вводимых в СОУ «Эталон». Качество отработки задач в СОУ «Эталон».**

Докладчик – О.С. Стародубцев, начальник отдела развития и фраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

#### **4. О выполнении протокольных поручений.**

Докладчики:

– А.А. Шварцкоп, врио начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– М.А. Табунщик, заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;

#### **5. О сроках заключения в 2020 году контрактов на ремонт/капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Мурманской области на 2021, 2022 годы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».**

Докладчики:

– А.А. Шварцкоп, врио начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– М.А. Табунщик, заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;

### **РЕШИЛИ:**

#### **По первому вопросу:**

**1.1.** Принять к сведению информацию о ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Мурманской области согласно приложению.

#### **По второму вопросу:**

**2.1.** Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) представить в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области заявки на перечисление предельных объемов финансирования расходов из Федерального бюджета бюджету Мурманской области, заявленные на декабрь 2020 года.

Срок – 18.12.2020.

#### **По третьему вопросу:**

**3.1.** Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп), комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов), администрации Кольского района (И.А. Богданов) обеспечить своевременное исполнение задач в СОУ «Эталон».

Срок – постоянно.

**3.2.** Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) отработать замечания куратора в СОУ «Эталон».

Срок – 14.12.2020.

**3.3.** Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) выяснить со службой технической поддержки СОУ «Эталон», в связи с чем внесенные объекты контроля на 2021 год не отражаются на федеральной площадке.

Срок – 14.12.2020.

**По четвертому вопросу:**

**4.1.** Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) представить в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области график проведения работ по объекту «Строительство земляного полотна дорожной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям в районе ул. Солнечной», согласованный и утвержденный должностными лицами.

Срок – 14.12.2020.

**4.2.** Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области направить на согласование в Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области форму № 1-7 приложения к паспорту регионального проекта «Дорожная сеть» с внесенными сведения по всем разделам.

Срок – 11.12.2020.

**По пятому вопросу:**

**5.1.** Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп), комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) обеспечить заключение контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования Мурманской области на 2021, 2022 годы в рамках реализации НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в объемах и в сроки, предусмотренные письмом Федерального дорожного агентства от 15.04.2020 № АК-Д2-24/6662.

Срок – 31.12.2020.

**5.2.** Администрации Кольского района (И.А. Богданов) обеспечить в кратчайшие сроки заключение контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования Мурманской области на 2021, 2022 годы в рамках реализации НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги» после принятия Закона Мурманской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Срок – 31.01.2021.

**5.3.** Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп), комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов), администрации Кольского района (И.А. Богданов) при подготовке документации о закупках на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования Мурманской области на 2021, 2022 годы в рамках

реализации НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги» обеспечить включение в проекты контрактов положений, рекомендованных комитетом по конкурентной политике Мурманской области.

Срок – постоянно.

**Министр транспорта и  
дорожного хозяйства  
Мурманской области**



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Подлинник электронного документа хранится  
в системе электронного документооборота  
Правительства Мурманской области

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат:

38825CB1C1EA3617D4C22967BA439282952EB525

Владелец: Гришин Артем Александрович

Действителен: с 21.01.2020 по 21.04.2021

**А.А. Гришин**

**Список участников  
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта  
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории  
Мурманской области**

11 декабря 2020 г.  
11-00

г. Мурманск  
в режиме ВКС

**Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:**

**Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:**

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Полиэктова<br>Юлия Александровна | – заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области   |
| Стародубцев<br>Олег Сергеевич    | – начальник отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области  |
| Кочегарова<br>Дарья Владимировна | – главный специалист отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (секретарь Проектного комитета) |

**Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:**

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| Тарунин<br>Алексей Витальевич | – начальник Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области                |
| Нечаев<br>Михаил Васильевич   | – начальник отдела надзора Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области |

**Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:**

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Шварцкоп<br>Андрей Александрович | – врио начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области |
|----------------------------------|---|

**Администрация города Мурманска:**

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| Табунщик<br>Михаил Анатольевич | – заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
|--------------------------------|---|

Шаров  
Олег Валерьевич – начальник отдела перспективных проектов и программ развития комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска

**Администрация Кольского района:**

Смирнов  
Александр Евгеньевич – директор МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола»

Попык  
Александр Александрович – начальник отдела дорожной деятельности МКУ «ХЭС Кольского района»

Приложение к протоколу заседания  
Проектного комитета по реализации  
национального проекта «Безопасные и  
качественные автомобильные дороги» на  
территории Мурманской области

### **Информация о ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Мурманской области**

В настоящее время работы по ремонту объектов улично-дорожной сети г. Мурманска находятся в завершающей стадии. Асфальтирование проезжей части и тротуаров завершено на 26 из 26 улиц. Ведутся приемочные работы и устранение выявленных недостатков.

#### **I. Ремонт автомобильных дорог.**

**Полностью завершены работы на 20 объектах:**

- ул. Ушакова;
- ул. Морская;
- ул. Горького;
- ул. Советская;
- просп. Героев-Североморцев;
- проезд вдоль 302 квартала;
- ул. Марата;
- ул. Фролова;
- ул. Радищева;
- пр. Ивана Халатина;
- пр. Рыбный;
- ул. Героев Рыбачьего;
- ул. Генерала Щербакова;
- ул. Сафонова;
- пер. Русанова;
- ул. Чехова;
- пр. Михаила Бабикова;
- ул. Полухина;
- ул. Промышленная.
- ул. Чумбарова-Лучинского.

#### **II. Реализация капиталоемких мероприятий (капремонт).**

Полностью завершены работы на ул. Нахимова.

По оставшимся 5 объектам основные работы (ремонт (устройство) асфальтобетонного покрытия проезжей части, тротуаров, инженерных коммуникаций, наружного освещения) выполнены.

Оставшиеся виды работ – установка дорожных знаков, монтаж секций ограждений. Планируемый срок окончания всех работ - до 15.12.2020.

В том числе по объектам:

- проезд вдоль 178 квартала (выполнен монтаж стоек, ведется монтаж секций ограждения, дорожных знаков, завершение до 15.12.2020)

- ул. Инженерная (выполнен монтаж стоек, ведется монтаж секций ограждения, дорожных знаков, завершение до 15.12.2020);

- ул. Загородная (монтаж дорожных знаков до 15.12.2020);

- ул. Алексея Генералова (монтаж ограждения и дорожных знаков до 15.12.2020);

- ул. Вице-адмирала Николаева (выполнен монтаж ограждения, завершение работ по установке 2 дорожных знаков до 15.12.2020).

### **III. Строительство автодороги.**

Строительство земляного полотна дорожной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям в районе ул. Солнечной.

По состоянию на 10.12.2020 завершено 80 % от общего количества буровзрывных работ, осталось произвести 6 взрывов.

Планируемый срок завершения работ на объекте – 25.12.2020.

*Общее выполнение – 40 %.*