

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Проектного комитета по реализации национального проекта**  
**«Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории**  
**Мурманской области**

16 октября 2020 года

г. Мурманск

**Председательствовал:**

Гришин  
Артем Александрович – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, руководитель региональных проектов «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения в Мурманской области»

Список участников заседания прилагается.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. О ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Мурманской области. Текущая ситуация. Объем выполненных работ в период с 09.10.2020 по 16.10.2020.**

Докладчик – Э.С. Кольцов, заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства.

**2. Об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств федерального бюджета. Факт кассовых выплат по расходам федерального и местного бюджетов в октябре 2020 года. Прогноз кассовых выплат по расходам федерального и местного бюджетов в октябре 2020 года.**

Докладчик – Э.С. Кольцов, заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства.

**3. О ходе планирования мероприятий по заключению в 2020 году контрактов на ремонт/капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Мурманской области на 2021, 2022 годы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».**

Докладчики:

Д.В. Решетов – начальник государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

Э.С. Кольцов – заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства;

И.А. Богданов – заместитель главы администрации Кольского района.

## **РЕШИЛИ:**

### **По первому вопросу:**

**1.1.** Принять к сведению информацию о ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Мурманской области согласно приложению.

**1.2.** Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) принять меры по устранению причин образования скопления воды в границах объекта - ул. Чумбарова-Лучинского, приведенного в нормативное состояние в рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году. О результатах проделанной работы доложить в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Срок – 23.10.2020.

**1.3.** Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) представить в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информацию о результатах проделанной работы по устранению замечаний по объектам: ул. Чумбарова-Лучинского, проспект Героев-Североморцев, ул. Алексея Генералова, выявленных по результатам проведения 05.10.2020 выборочных лабораторных испытаний дорожно-строительных материалов отделом контроля качества работ ФКУ Упрдор «Кола» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по объектам агломерации «Мурманская».

Срок – 23.10.2020.

### **По второму вопросу:**

**2.1.** Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) в целях уточнения прогноза кассового плана по расходам на октябрь, ноябрь 2020 года представить в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области календарный план по направлению соответствующих заявок на перечисление предельных объемов финансирования расходов из Федерального бюджета бюджету Мурманской области.

Срок – 16.10.2020

**2.2.** Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) представить в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области все заявки на перечисление предельных объемов финансирования расходов из Федерального бюджета бюджету Мурманской области в размере, указанном в письме Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска от

09.10.2020 исх. №23-05-16/5380 и заявленном в Федеральное дорожное агентство.

Срок – 26.10.2020.

**2.3.** Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) представить в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области заявки на перечисление предельных объемов финансирования расходов из Федерального бюджета бюджету Мурманской области в размере 26,5 млн руб. и 90 млн руб.

Срок – 21.10.2020.

**По третьему вопросу:**

**3.1.** Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) представить в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области откорректированный с учетом проведенной оценки ровности автомобильных дорог перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения города Мурманска, подлежащих ремонту в 2021-2022 годах в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Срок – 16.10.2020.

**3.2.** Администрации Кольского района (И.А. Богданов) представить в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области актуализированный перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения г.п. Кола, подлежащих ремонту в 2021-2022 годах в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», с учетом переноса мероприятия «Ремонт ул. Поморской» с 2022 года на 2021 год.

Срок – 20.10.2020.

**3.3.** Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (А.А. Гришин) представить на рассмотрение в комитет Мурманской областной Думы по транспорту, дорожному хозяйству и автоматизации перечень автомобильных дорог, подлежащих ремонту в 2021-2022 годах в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Срок – 20.10.2020.

**Министр транспорта и  
дорожного хозяйства  
Мурманской области**



**А.А. Гришин**

**Список участников  
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта  
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории  
Мурманской области**

16 октября 2020 г.  
11-00

г. Мурманск  
в режиме ВКС

**Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:**

**Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:**

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Полиэктова<br>Юлия Александровна | – заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области   |
| Кочегарова<br>Дарья Владимировна | – главный специалист отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (секретарь Проектного комитета) |

**Мурманская областная Дума:**

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| Антропов<br>Михаил Васильевич | – председатель комитета Мурманской областной Думы по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации                     |
| Белов<br>Максим Андреевич     | – председатель комитета Мурманской областной Думы по экономической политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству |

**Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:**

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| Тарунин<br>Алексей Витальевич | – начальник Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области                |
| Нечаев<br>Михаил Васильевич   | – начальник отдела надзора Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области |

**Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:**

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| Решетов<br>Денис Владимирович | – начальник Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области |
|-------------------------------|---|

**Администрация города Мурманска:**

Кольцов  
Эдуард Сергеевич – заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства

Табунщик  
Михаил Анатольевич – заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска

Шаров  
Олег Валерьевич – начальник отдела перспективных проектов и программ развития комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска

**Администрация Кольского района:**

Богданов  
Игорь Александрович – заместитель главы администрации Кольского района

Тупицын  
Дмитрий Викторович – директор МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола»

Хамидова  
Светлана Валентиновна – главный специалист МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола»

**ФКУ Упрдор «Кола»:**

Овчинников  
Михаил Александрович – начальник ФКУ Упрдор «Кола»

Аляпкин  
Андрей Валерианович – директор филиала – заместитель начальника ФКУ Упрдор «Кола»

Приложение к протоколу заседания  
Проектного комитета по реализации  
национального проекта «Безопасные и  
качественные автомобильные дороги» на  
территории Мурманской области

**Информация о ходе реализации национального проекта  
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»  
на территории Мурманской области**

**Работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования  
регионального или межмуниципального значения.**

Работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования  
регионального или межмуниципального значения, а также в г.п. Кола  
выполнены в полном объеме.

**Работы по ремонту, капитальному ремонту и строительству на  
объектах улично-дорожной сети г. Мурманска.**

По состоянию на 15.10.2020:

**Ремонтные работы.**

Полностью завершены работы на 7 объектах: ул. Ушакова, ул. Морская,  
ул. Горького, ул. Советская, ул. Героев-Североморцев, Проезд вдоль 302  
квартала, ул. Генерала Фролова.

Практически завершены работы на 2 объектах:

**1. Ул. Генерала Щербакова:**

Осталось доставить 50 метров ограждения.

*Общая готовность – 99%.*

**2. Ул. Сафонова:**

Осталось только ограждения.

*Общая готовность – 99%.*

На 10 объектах завершено асфальтирование проезжей части:

**1. Переулок Русанова:**

верхнее асфальтобетонное покрытие (100%).

Осталось - тротуары

*Общая готовность – 93%.*

**2. Ул. Чехова:**

верхнее асфальтобетонное покрытие (100%), испытания проведены,  
устройство тротуаров (80%).

*Общая готовность – 91%.*

**3. Ул. Радищева:**

устройство асфальтобетонного покрытия (100%), установка бортового камня (100%), замена люков (100%), работы по устройству тротуаров (45%).

*Общая готовность – 96%.*

**4. Проезд Михаила Бабикова:**

устройство асфальтобетонного покрытия (100%), осталось работы по устройству ограждения. Рекомендовано устранить замечания по асфальтированию тротуара (переделать тротуар).

*Общая готовность – 96%.*

**5. Ул. Чумбарова-Лучинского:**

устройство асфальтобетонного покрытия (100%), осталось работы по устройству тротуаров и ограждения, переделать часть проезжей части (не пошли пробы).

*Общая готовность – 86%.*

**6. Проезд Ивана Халатина:**

устройство асфальтобетонного покрытия (100%), осталось - работы по устройству тротуара.

*Общая готовность – 87%.*

**7. Ул. Полухина:**

работы по укладке асфальтобетонного полотна выполнены (100%), тротуары завершены, есть замечания по бортовому камню.

*Общая готовность – 89%.*

**8. Ул. Промышленная:**

устройство асфальтобетонного покрытия (100%), остались работы по устройству тротуаров (15%).

*Общая готовность – 92%.*

**9. Проезд Рыбный:**

устройство асфальтобетонного полотна (100%), остались - работы по устройству тротуарной части. Есть замечания по бортовому камню.

*Общая готовность – 92%.*

**10. Ул. Героев Рыбачьего:**

устройство асфальтобетонного полотна (100%), осталось работы по устройству тротуарной части.

*Общая готовность – 92%.*

**Ул. Марата:**

Выполнено устройство 50% асфальтирования, продолжается монтаж бортового камня, асфальтирование тротуаров, ведутся работы по укладке выравнивающего слоя.

*Общая готовность – 67%.*

## **Реализации капиталоемких мероприятий (капремонт).**

### **1. Проезд вдоль 178 квартала:**

устройство асфальтобетонного полотна (100%), выполнено устройство ливневой канализации, установка фундаментов под опоры наружного освещения, монтаж опор освещения. Осталось – элементы освещения, разметка, знаки, устранить замечания по части тротуаров (не пошли пробы).

*Общее выполнение – 70% (прирост 0%).*

### **2. Ул. Инженерная:**

ведутся работы по монтажу тепловой сети (выполняются ГОУП «Водоканал»), завершена засыпка траншей водоканала. Осталось выполнить - дорожная одежда, монтаж бортового камня, устройство элементов освещения. При благоприятных погодных условиях укладка асфальта до 31.10.2020.

*Общее выполнение – 45% (прирост 2%).*

### **3. Ул. Загородная:**

Завершена укладка асфальта на проезжей части. Осталось – тротуары, устройство элементов освещения, разметка. При благоприятных погодных условиях укладка асфальта до 15.10.2020.

*Общее выполнение – 65% (прирост 3%).*

### **4. Ул. Нахимова:**

фрезерование (100%), вывоз строительного мусора (бетонного лома) (100%), выполняется устройство ливневой канализации (60%), земляные работы, ведется устройство сетей, дорожная одежда. При благоприятных погодных условиях укладка асфальта до 15.10.2020.

*Общее выполнение – 54% (прирост 2%).*

### **5. Ул. Алексея Генералова:**

1/3 асфальта уложена (есть замечания – не пошли пробы), выполнено разрытие котлованов под опоры наружного освещения, установлены фундаменты под опоры наружного освещения, демонтаж бортового камня (100%), выполняется устройство дорожного корыта на 1 участке из 3, производится щебенение, асфальтирование тротуара. Дорожная одежда, монтаж бортового камня. При благоприятных погодных условиях укладка асфальта до 20.10.2020.

*Общее выполнение – 49% (прирост 2%).*

### **6. Ул. Вице-адмирала Николаева:**

Выполнено асфальтирование проезжей части и тротуаров, демонтаж опор наружного освещения, ограждений, фрезерование, подготовка дорожного корыта, устройство ливневой канализации, монтаж фундаментов опор освещения, монтаж бортового камня, шурфовка, земляные работы, монтаж бортового камня.

Осталось – доделать освещение, ограждение, разметка знаки.

*Общее выполнение – 81% (прирост 16%).*

По всем объектам, не сданным в установленные контрактами сроки, подрядчикам будут выставлены штрафные санкции.

**Строительство автодороги.**

Строительство земляного полотна дорожной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям в районе ул. Солнечной.

Выполнены буровзрывные работы 1-го этапа (всего 3), снос деревьев. Произведено 5 взрывов (30%). Произведена расчистка скального основания, на объект добавлен 2-ой экскаватор, производится выемка скалы, разбор грунта, работы по выторфовке. Запланированы дальнейшие буровзрывные работы.

*Общее выполнение – 25% (прирост 8%).*