

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Проектного комитета по реализации национального проекта**  
**«Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории**  
**Мурманской области**

24.11.2020

Пр-22/15-ЮП

20 ноября 2020 года

г. Мурманск

**Председательствовал:**

Полиэктова Юлия Александровна – и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области

Список участников заседания прилагается.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. О ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Мурманской области. Текущая ситуация. Объем выполненных работ в период с 06.11.2020 по 20.11.2020.**

Докладчик – М.А. Табунщик, заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

**2. Обеспечение кассового плана исполнения заявок на перечисление средств федерального бюджета. Факт кассовых выплат по расходам федерального и местного бюджетов в ноябре 2020 года, процент освоения. Прогноз кассовых выплат по расходам федерального и местного бюджетов в ноябре и декабре 2020 года.**

Докладчик – М.А. Табунщик, заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

**3. Обеспечение актуальности, своевременности и достоверности данных в отношении объектов контроля, вводимых в СОУ «ЭТАЛОН». Качество отработки задач в СОУ «Эталон».**

Докладчик – О.С. Стародубцев, начальник отдела развития и фразструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

**РЕШИЛИ:**

**По первому вопросу:**

**1.1.** Принять к сведению информацию о ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Мурманской области согласно приложению.

**1.2.** Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) представить в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области актуализированную информацию о ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории г. Мурманска.

Срок – 23.11.2020.

**1.3.** Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) проанализировать результаты отбора проб на тротуарах на соответствие применения для оценки качества выполненных работ свода правил СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги, рассмотреть результаты отбора проб применительно к требованиям свода правил СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий. Результаты проведенного сравнения направить в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Срок – 23.11.2020.

**1.4.** Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) представить в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информацию о сроках изготовления и установки дорожных знаков на объектах ремонта и капитального ремонта в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории г. Мурманска.

Срок – 23.11.2020.

**По второму вопросу:**

**2.** Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) представить в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области заявки на оплату выполненных работ и перечисление средств федерального бюджета в размере, указанном в письме Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска от 09.10.2020 исх. №23-05-16/5380 и заявленном в Федеральное дорожное агентство.

Срок – 27.11.2020.

**По третьему вопросу:**

**3.1.** Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп), комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов), администрации Кольского района (И.А. Богданов) обеспечить своевременное исполнение задач в СОУ «Эталон».

Срок – постоянно.

**3.2.** Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) обеспечить своевременное внесение в СОУ «Эталон» сведений о финансировании работ и приемке объектов.


Срок – постоянно.

**3.3.** Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) совместно с Управлением ГИБДД УМВД России по Мурманской области (А.В. Тарунин) завершить согласование мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на местных дорогах, приводимых в нормативное состояние в 2020 году. Результаты согласования закрепить протокольным решением.

Срок – 24.11.2020.

**И.о. министра транспорта и  
дорожного хозяйства  
Мурманской области**

**Ю.А. Полиэктова**



**Список участников  
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта  
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории  
Мурманской области**

20 ноября 2020 г.  
11-00

г. Мурманск  
в режиме ВКС

**Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:**

**Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:**

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Стародубцев<br>Олег Сергеевич    | – начальник отдела развития инфраструктуры<br>Министерства транспорта и дорожного<br>хозяйства Мурманской области   |
| Кочегарова<br>Дарья Владимировна | – главный специалист отдела развития<br>инфраструктуры Министерства транспорта и<br>дорожного хозяйства Мурманской области<br>(секретарь Проектного комитета) |

**Мурманская областная Дума:**

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| Антропов<br>Михаил Васильевич  | – председатель комитета Мурманской областной<br>Думы по транспорту, дорожному хозяйству и<br>информатизации                     |
| Белов<br>Максим Андреевич      | – председатель комитета Мурманской областной<br>Думы по экономической политике, энергетике<br>и жилищно-коммунальному хозяйству |
| Иванов<br>Герман Александрович | – депутат Мурманской областной Думы   |

**Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:**

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Тарунин<br>Алексей Витальевич   | – начальник Управления ГИБДД УМВД России<br>по Мурманской области                |
| Каневский<br>Александр Олегович | – заместитель начальника Управления ГИБДД<br>УМВД России по Мурманской области   |
| Нечаев<br>Михаил Васильевич     | – начальник отдела надзора Управления ГИБДД<br>УМВД России по Мурманской области |

**Государственное областное казенное учреждение по управлению  
автомобильными дорогами Мурманской области:**

Шварцкоп  
Андрей Александрович – врио начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области

#### **Администрация города Мурманска:**

Никора  
Евгений Викторович Глава администрации города Мурманска

Кольцов  
Эдуард Сергеевич заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства

Табунщик  
Михаил Анатольевич – заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска

Шаров  
Олег Валерьевич – начальник отдела перспективных проектов и программ развития комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска

#### **Администрация Кольского района:**

Богданов  
Игорь Александрович – заместитель главы администрации Кольского района

Смирнов  
Александр Евгеньевич – директор МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола»

Хамидолова  
Светлана Валентиновна – главный специалист МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола»

#### **ФКУ Упрдор «Кола»:**

Марков  
Сергей Александрович – заместитель начальника ФКУ Упрдор «Кола»

Приложение к протоколу заседания  
Проектного комитета по реализации  
национального проекта «Безопасные и  
качественные автомобильные дороги» на  
территории Мурманской области

**Информация о ходе реализации национального проекта  
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»  
на территории Мурманской области**

В настоящее время работы по ремонту объектов улично-дорожной сети г. Мурманска находятся в завершающей стадии. Асфальтирование проезжей части завершено на 26 из 26 улиц. Асфальтирование тротуаров завершено на 24 из 26 улиц. Ведутся приемочные работы и устранение выявленных недостатков.

**Ремонтные работы:**

Полностью завершены работы на **12** объектах, при этом:

- ул. Ушакова, ул. Морская, ул. Горького, ул. Советская, ул. Героев-Североморцев, проезд вдоль 302 квартала, ул. Марата, ул. Фролова, ул. Радищева, пр. Ивана Халатина, пр. Рыбный, ул. Героев Рыбачьего.

На 8 объектах завершено асфальтирование проезжей части:

**1. Ул. Генерала Щербакова:**

Устройство ограждения (0%), установка до 30.11.2020, подключение освещения до 27.11.2020.

*Общая готовность – 99%.*

**2. Ул. Сафонова:**

Замечания по уборке мусора.

*Общая готовность – 99%.*

**3. Переулок Русанова:**

Устройство ограждения (0%), установка до 30.11.2020.

*Общая готовность – 93%.*

**4. Ул. Чехова:**

Устройство ограждения (0%), установка до 30.11.2020.

*Общая готовность – 95%.*

**5. Проезд Михаила Бабикова:**

Устройство ограждения (0%), установка до 30.11.2020.

*Общая готовность – 96%.*

**6. Ул. Чумбарова-Лучинского:**

Устройство ограждения (0%), установка до 30.11.2020.

*Общая готовность – 90%.*

**7. Ул. Полухина:**

Асфальтирование тротуаров до 27.11.2020, приступили 18.11.2020.

*Общая готовность – 96%.*

**8. Ул. Промышленная:**

Асфальтирование тротуаров до 21.11.2020, благоустройство и озеленение до 30.11.2020.

*Общая готовность – 92%.*

**Реализация капиталоемких мероприятий (капремонт).**

**1. Проезд вдоль 178 квартала:**

Монтаж ограждений, дорожных знаков. Устранение замечаний к тротуару.

*Общее выполнение – 99%.*

**2. Ул. Инженерная:**

Устройство ограждения (0%), дорожных знаков. Устранение замечаний к тротуару.

*Общее выполнение – 75%.*

**3. Ул. Загородная:**

Устройство ограждения (0%), дорожных знаков.

*Общее выполнение – 92%.*

**1. Ул. Нахимова:**

Устройство ограждения (0%), дорожных знаков.

*Общее выполнение – 91%.*

**5. Ул. Алексея Генералова:**

Не подключено осветительное оборудование, устройство ограждения (0%), дорожных знаков.

*Общее выполнение – 83%.*

**6. Ул. Вице-адмирала Николаева:**

Устройство ограждения (0%), дорожных знаков.

*Общее выполнение – 95%.*

**Строительство автодороги.**

Строительство земляного полотна дорожной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям в районе ул. Солнечной.

Выполнены буровзрывные работы 1-го этапа (всего 3), снос деревьев. Произведено 5 взрывов (30%). Произведена расчистка скального основания, на объект добавлен 2-ой экскаватор, производится выемка скалы, разбор грунта, работы по выторфовке. С 09.11.2020 подготовка к буровзрывным работам. С 14.11.2020 выполняются буровзрывные работы на 2-м участке. Срок завершения работ на объекте - 25.12.2020.

*Общее выполнение – 33%.*