

И.А. Богданов – заместитель главы администрации Кольского района.

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию о ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Мурманской области согласно приложению.

1.2. Мурманскавтодору (Д.В. Решетов), администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов), администрации Кольского района (И.А. Богданов) установить информационные щиты на объектах, завершённых в рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году.

Срок – до 02.10.2020.

По второму вопросу:

2.1. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (Ю.А. Полиэктовой) совместно с администрацией города Мурманска (Э.С. Кольцов) обработать все вопросы, связанные с согласованием поступивших заявок на перечисление межбюджетных трансфертов из областного бюджета на реализацию мероприятий БКАД.

Срок – до 25.09.2020.

2.2. Администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) на очередном заседании Проектного комитета представить информацию о текущем и плановом кассовом исполнении средств по мероприятиям в рамках БКАД.

Срок – до 02.10.2020.

По третьему вопросу:

3.1. Администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) обеспечить посещение кураторами объектов дорожных работ, выполняемых в рамках мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть», входящего в состав национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», с обязательной фиксацией результатов посещения и выявленных замечаний к работе подрядных организаций в СОУ «Эталон».

Срок – постоянно.

3.2. Администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) обеспечить повышение исполнительской дисциплины подрядных организаций в части устранения выявленных замечаний, а также оперативного предоставления в установленном порядке информации об обеспеченности ресурсами и выполняемых на объектах работах (включая предоставление подтверждающих фотоматериалов) в электронном виде через систему «Портал подрядчика».

Срок – постоянно.

3.3. Мурманскавтодору (Д.В. Решетов), администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов), администрации Кольского района (И.А. Богданов)

довести до подрядных организаций информацию о проведении ежегодных комиссионных проверок гарантийных обязательств с занесением информации в карточку каждого гарантийного объекта в СОУ «Эталон».

Срок – до 02.10.2020.

3.4. Мурманскавтодору (Д.В. Решетов), администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов), администрации Кольского района (И.А. Богданов) довести до кураторов объектов информацию о необходимости проверки устранения выявленных гарантийных случаев также с обязательной фиксацией результатов в СОУ «Эталон».

Срок – до 02.10.2020.

3.5. Администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) откорректировать в СОУ «Эталон» информацию о кассовом исполнении федерального бюджета.

Срок – до 25.09.2020.

По четвертому вопросу:


4.1. Администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов), администрации Кольского района (И.А. Богданов) представить в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информацию об объектах ремонта в рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и их стоимости на 2022 год.

Срок – до 30.09.2020.

4.2. Администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов), администрации Кольского района (И.А. Богданов) представить в УГИБДД УМВД России по Мурманской области перечень автомобильных дорог местного значения, предлагаемых к ремонту в рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021-2022 годах.

Срок – до 02.10.2020.

**И.о. министра транспорта и
дорожного хозяйства
Мурманской области**



Ю.А. Полиэктова

**Список участников
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории
Мурманской области**

25 сентября 2020 г.
11-00

г. Мурманск
в режиме ВКС

Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:

- | | |
|----------------------------------|--|
| Полиэктова
Юлия Александровна | – заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области |
| Кочегарова
Дарья Владимировна | – главный специалист отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (секретарь Проектного комитета) |

Мурманская областная Дума:

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Иванов
Герман Александрович | – депутат Мурманской областной Думы |
|--------------------------------|-------------------------------------|

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:

- | | |
|-------------------------------|---|
| Тарунин
Алексей Витальевич | – начальник Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области |
| Нечаев
Михаил Васильевич | – начальник отдела надзора Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области |

Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:

- | | |
|-------------------------------|---|
| Решетов
Денис Владимирович | – начальник Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области |
|-------------------------------|---|

Администрация города Мурманска:

- | | |
|-----------------------------|---|
| Кольцов
Эдуард Сергеевич | – заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства |
|-----------------------------|---|

Шаров
Олег Валерьевич – начальник отдела перспективных проектов и программ развития комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска

Администрация Кольского района:

Богданов
Игорь Александрович – заместитель главы администрации Кольского района

Смирнов
Александр Евгеньевич – директор МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола»

ФКУ Упрдор «Кола»:

Джос
Дмитрий Владимирович – и.о. начальник ФКУ Упрдор «Кола»

Аляпкин
Андрей Валерианович – директор филиала – заместитель начальника ФКУ Упрдор «Кола»

Хижук
Александр Николаевич – заместитель начальника отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола»

Приложение к протоколу заседания
Проектного комитета по реализации
национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» на
территории Мурманской области

**Информация о ходе реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»
на территории Мурманской области**

**Работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения.**

По состоянию на 25.09.2020 работы по ремонту автомобильных дорог
общего пользования регионального или межмуниципального значения, а также
в г.п. Кола выполнены в полном объеме.

**Работы по ремонту, капитальному ремонту и строительству на
объектах улично-дорожной сети г. Мурманска.**

По состоянию на 25.09.2020:

Ремонтные работы.

1. Переулок Русанова:

верхнее асфальтобетонное покрытие (100%).

Общая готовность – 93% (прирост 29%).

2. Ул. Чехова:

верхнее асфальтобетонное покрытие (100%), испытания проведены,
устройство тротуаров (80%).

Общая готовность – 88% (прирост 0%).

3. Ул. Марата:

подготовительные работы завершены, выполняется разборка бортового
камня, а также выполняются работы по наращиванию колодцев, разработан
трёхсторонний график работ со сроком исполнения работ по укладке
асфальтобетонного покрытия в срок до 26.09.2020.

Общая готовность – 43% (прирост 16%).

4. Ул. Радищева:

устройство асфальтобетонного покрытия (100%), установка бортового
камня (100%), замена люков (100%), работы по устройству тротуаров (45%).

Общая готовность – 86% (прирост 0%).

5. Ул. Фролова:

укладка асфальтобетонного покрытия (100%), устройство тротуаров.

Общая готовность – 85% (прирост 0%).

6. Проезд вдоль 302 квартала (пр. Кольский):

регенерация, монтаж бортового камня.

Общая готовность – 44% (прирост 16%).

7. Ул. Советская:

устройство асфальтобетонного покрытия (100%), основная проектная часть закончена, документы переданы на проверку в стройконтроль, работы на тротуарной части завершены.

Общая готовность – 100%.

8. Ул. Горького:

устройство асфальтобетонного покрытия (100%), основная проектная часть закончена, документы переданы на проверку в стройконтроль, работы на тротуарной части завершены.

Общая готовность – 100%.

9. Ул. Генерала Щербакова:

работы выполнены, работы на тротуарной части завершены.

Общая готовность – 98% (прирост 0%).

10. Ул. Бабикова:

устройство асфальтобетонного покрытия (100%), работы по устройству ограждения.

Общая готовность – 96% (прирост 0%).

11. Ул. Чумбарова-Лучинского:

выполнено асфальтирование на первом участке, выполняются работы по устройству тротуаров, монтаж бортового камня.

Общая готовность – 75% (прирост 10%).

12. Проспект Героев Североморцев (от ул. Адмирала Лобова в сторону выезда в г. Североморск до первого ж/д переезда):

устройство асфальтобетонного покрытия выполнено (100%).

Общая готовность – 100%.

13. Ул. Морская:

устройство асфальтобетонного покрытия (100%), асфальтирование тротуаров.

Общая готовность – 90% (прирост 0%).

14. Ул. Халатина:

устройство асфальтобетонного покрытия (100%), работы по устройству тротуара.

Общая готовность – 87% (прирост 0%).

15. Ул. Полухина:

работы по укладке асфальтобетонного полотна выполнены (100%), приступили к тротуарам.

Общая готовность – 89% (прирост 0%).

16. Ул. Промышленная:

устройство асфальтобетонного покрытия (100%), ведутся работы по устройству тротуаров (15%).

Общая готовность – 85% (прирост 0%).

17. Ул. Ушакова:

устройство асфальтобетонного покрытия (100%), работы по устройству тротуаров.

Общая готовность – 82% (прирост 3%).

18. Ул. Сафонова:

устройство асфальтобетонного покрытия (100%), работы по устройству тротуаров.

Общая готовность – 86% (прирост 1%).

19. Проезд Рыбный:

устройство асфальтобетонного полотна (100%), работы по устройству тротуарной части.

Общая готовность – 80% (прирост 1%).

20. Ул. Героев Рыбачьего:

работы не начаты. Подрядчик приступит к работам по мере завершения работ на объекте «Проезд вдоль 302 квартала (пр. Кольский)». При благоприятных погодных условиях укладка асфальта до 05.10.2020.

Общая готовность – 29%.

Реализации капиталоемких мероприятий (капремонт).**1. Проезд вдоль 178 квартала:**

устройство асфальтобетонного полотна (98%), выполнено устройство ливневой канализации, установка фундаментов под опоры наружного освещения, выполняется монтаж опор освещения, производится устройство щебеночного основания и тротуаров.

Общее выполнение – 80% (прирост 10%).

2. Ул. Инженерная:

работы по монтажу тепловой сети (выполняются ГОУП «Водоканал»), засыпка траншей водоканала.

Общее выполнение – 29% (прирост 0%).

3. Ул. Загородная:

выполняется устройство щебеночного основания тротуаров и бортового камня, устройство дорожного корыта.

Общее выполнение – 54% (прирост 0%).

4. Ул. Нахимова:

фрезерование (100%), вывоз строительного мусора (бетонного лома) (100%), выполняется устройство ливневой канализации (60%), земляные работы, ведется устройство сетей, укладка асфальта по графику с 26.08.2020.

Общее выполнение – 33% (прирост 0%).

5. Ул. Алексея Генералова:

выполнено разрытие котлованов под опоры наружного освещения, установлены фундаменты под опоры наружного освещения, демонтаж бортового камня (100%), выполняется устройство дорожного корыта на 1 участке из 3, производится щебенение, асфальтирование тротуара.

Общее выполнение – 34%.

6. Ул. Николаева:

выполнен демонтаж опор наружного освещения, ограждений. фрезерование (100%), подготовка дорожного корыта, выполняется устройство ливневой канализации, монтаж фундаментов опор освещения, монтаж бортового камня, шурфовка, земляные работы, идут земляные работы, монтаж бортового камня.

Общее выполнение – 46% (прирост 0%).

Строительство автодороги.

Строительство земляного полотна дорожной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям в районе ул. Солнечной.

Выполнены буровзрывные работы 1-го этапа (всего 3), снос деревьев. Произведено 5 взрывов (30%). Произведена расчистка скального основания, на объект добавлен 2-ой экскаватор, производится выемка скалы, разбор грунта. Запланированы дальнейшие буровзрывные работы.

Общее выполнение – 15% (прирост 0%).