

**Выполнении основных мероприятий ДЦП "Развитие транспортной инфраструктуры Мурманской области" на 2012 - 2014 годы, направленных на улучшение состояния сети автомобильных дорог регионального значения Мурманской области по состоянию на 17.09.2012**

| № п/п | Направления использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Мурманской области (мероприятия долгосрочной целевой программы)  | Генеральный подрядчик                        | Сумма по контракту, тыс. руб. | Выполнение, кв. м |         | % исполнения (гр. 6/ гр. 5) | Срок завершения работ    | Примечания  |
|-------|---|--|-------------------------------|-------------------|---------|-----------------------------|--------------------------|---|
|       |   |  |                               | план              | факт    |                             |                          |   |
| 1     | 2   | 3  | 4                             | 5                 | 6       | 8                           | 9                        | 10  |
| 1.    | Ямочный ремонт в рамках содержания автодорог  |  | 364 813                       | 48 542            | 42 424  | 87                          | 15.10.2012               | -   |
| 1.1   | "ЮГ"  | ООО "УК МДУ"                                 | 112 119,2                     | 10 145            | 10 184  | 100                         | 15.10.2012               | Выполнено   |
| 1.2   | "Север"   | Кольское ГОУДРСЦ                             | 252 693,5                     | 38 397            | 32 240  | 84                          | 15.10.2012               | Выполняется   |
| 2.    | Отдельные мероприятия по технической эксплуатации дорог (ямочный ремонт):   |  | 40 000                        | 107837            | 96591   | 90                          | 02.09.2012               | -   |
| 2.1   | а/п к п. Северный   | Кольское ГОУДРСЦ                             | 3 375,00                      | 4 500             | 4 500   | 100                         | 02.09.2012               | Выполнено   |
| 2.2   | а/д Кола – Зверосовхоз  |  | 828,18                        | 1 070             | 1 070   | 100                         | 02.09.2012               | Выполнено   |
| 2.3   | а/д Кола – Выходной   |  | 12 731,44                     | 16 450            | 16 450  | 100                         | 02.09.2012               | Выполнено   |
| 2.4   | а/д Умба – Кандалакша   |  | 6 255,75                      | 8 341             | 8 341   | 100                         | 02.09.2012               | Выполнено   |
| 2.5   | а/д Умба – Варзуга  |  | 5 000,13                      | 61 730            | 61 730  | 100                         | 02.09.2012               | Выполнено   |
| 2.6   | а/д Апатиты - Кировск   |  | 11 809,50                     | 15 746            | 4 500   | 29                          | по факту окончания работ | выполнено фрезирование -100%, уложено покрытие S=4 500 м2   |
| 3.    | Ремонт автодорог, всего   |  | 501 396,85                    | 380 299           | 122 500 | 32                          | -                        | -   |
| 3.1   | Автомобильная дорога Мишуково-Снежногорск   | ООО "УК МДУ"                                 | 231 203,54                    | 166 430           | 95 500  | 57                          | 15.10.2012               | фрезеровка - 100%, устройство нижнего слоя S=131 000 м² -78,7%, устройство верхнего слоя S=95 500 м2  |
| 3.2   | Автомобильная дорога Кола-Мурмаши   |  | 56 930,90                     | 52 200            | 27 000  | 52                          |                          | фрезеровка - 100% устройство нижнего слоя - 100%, устройство верхнего слоя S=27 000 м2  |
| 3.3   | Заполярный-Сальмиярви, км 0 – км 39,885 (выборочно)   | ООО "Автомобильно-дорожная компания "Резерв" | 44 045,74                     | 33 400            | -       | -                           | 30.11.2012               | Фрезеровка - 100%   |
| 3.4   | Оленегорск-Ловозеро, км 0 – км 10 (выборочно)   |  | 81 959,44                     | 69 434            | -       | -                           |                          | Выполняется геодезическая разбивка, ведется заготовка материала, готовится выход техники  |
| 3.5   | а.п. к г. Апатиты км 0+000 км 27+400 (выборочно)  | ООО "Карьер-2000"                            | 46 169,49                     | 37 430            | -       | -                           | 15.10.2012               | Выполняется геодезическая разбивка, ведется заготовка материала, готовится выход техники  |
| 3.6   | автоподъезд к п. Никель, км 1+178 – км 3+370  | ООО "Карьер-2000"                            | 24 110,41                     | 21 405            | -       | -                           | 15.10.2012               | фрезеровка - 100%   |
| 3.7   | Ремонт моста через р. Безмянный (Серебрянка, км 132,8)  | ООО "Транстрой"                              | 16 977,33                     | -                 | -       | -                           | 15.11.2012               | Контракт заключен, ведутся подготовительные работы  |
| 4.    | Капитальный ремонт автодороги Умба-Варзуга, км 54 - км 69   | Кольское ГОУДРСЦ                             | 50 000,00                     | 53 562            | 39 932  | 75                          | 23.10.2015               | Выполнено устройство искусственных сооружений (1 шт), укрепительные работы, удлинение искусственных сооружений (4 шт). Выполняется устройство земляного полотна (см. графы 5-6, м3), разработка выемки                        |
| 5.    | Реконструкция автодорог, всего  |  | 263 533,69                    | -                 | -       | -                           | -                        | -   |
| 5.1.  | Автодорога Никель-Приречный-автодорога "Лотта", км 30 - км 46 (мостовой переход)  | ОАО "ДСУ №3"                                 | 19 823,90                     | -                 | -       | -                           | -                        | Выполнение работ предусмотрено в IV кв.   |
| 5.2.  | Автодорога Кандалакша-Алакуртти-КПП "Салла" (а/д "Салла"), км 100 - км 115  | ОАО "ДСУ №3"                                 | 236 250,40                    | 85 075            | 65 000  | 76                          | 23.12.2012               | Выполнено устройство земляного полотна (100%), устройство щебеночного основания (87%). Выполняется устройство покрытия, устройство кюветов, укрепительные работы искусственных сооружений. Начаты работы по укреплению обочин |
| 5.3.  | Реконструкция автомобильной дороги Кола-Верхнетуломский-КПП «Лотта» (а/д «Лотта»), км 176 – км 231. В очередь км 218 – км 231. IV пусковой комплекс. «Мостовой переход на 229 км» | Подрядчик будет определен по итогам аукциона | 7 459,39                      | -                 | -       | -                           | -                        | 15.08 аукцион не состоялся - не подана ни одна заявка<br>Вопрос заключения контракта на рассмотрении в ГФК  |
| 6     | Обустройство наиболее опасных участков УДС дорожными ограждениями   | Кольское ГОУДРСЦ                             | 21 069                        | 9 085             | 6 500   | 72                          | 25.09.2012               | графы 5-6 в погонных метрах   |