

ПРОТОКОЛ
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории
Мурманской области

14 августа 2020 г.

г. Мурманск

Председательствовал:

Гришин
Артем Александрович – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, руководитель региональных проектов «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения в Мурманской области»

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1 Об исполнении решений протокола заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Мурманской области от 07.08.2020.

Докладчики:

Д.В. Решетов – врио начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

Э.С. Кольцов – заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства;

А.С. Малхасян – глава муниципального образования Кольский район.

2. О ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Мурманской области. Текущая ситуация. Объем выполненных работ в период с 07.08.2020 по 14.08.2020.

Докладчики:

Д.В. Решетов – врио начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

Э.С. Кольцов – заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства;

А.С. Малхасян – глава муниципального образования Кольский район.

3. Обеспечение актуальности, своевременности и достоверности данных в отношении объектов контроля, вводимых в систему оперативного управления «Эталон».

Докладчик:

О.С. Стародубцев – начальник отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области;

4. Об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств федерального бюджета. Факт и прогноз кассовых выплат по расходам федерального, регионального и местных бюджетов в августе 2020 года.

Докладчики:

Д.В. Решетов – врио начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

Э.С. Кольцов – заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства;

А.С. Малхасян – глава муниципального образования Кольский район.

5. Об учете предложений УГИБДД МВД по Мурманской области направленных на повышение безопасности дорожного движения на региональных и местных автомобильных дорогах в объеме мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», региональной и муниципальных программ.

Докладчики:

Д.В. Решетов – врио начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

Э.С. Кольцов – заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства;

А.С. Малхасян – глава муниципального образования Кольский район.

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию ГОКУ Мурманскавтодор (Д.В. Решетов), заместителя главы администрации города Мурманска – председателя комитета по развитию городского хозяйства (Э.С. Кольцов), главы муниципального образования Кольский район (А.С. Малхасян) об исполнении решений протокола заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Мурманской области от 07.08.2020.

1.2. Администрации г. Мурманска (Э.С. Кольцов) направить в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области график выполнения работ по строительству ул. Солнечная г. Мурманска в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Срок - 17.08.2020.

По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению информацию о ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Мурманской области, согласно приложению.

2.2. Администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) принять к сведению необходимость безусловного исполнения поручения Губернатора Мурманской области А.В. Чибиса о привлечении к контролю выполненных работ лаборатории ГОКУ Мурманскавтодор.

Срок - после укладки асфальтобетонного покрытия, до приемки работ.

По третьему вопросу:

3.1. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства (О.С. Стародубцев) о занесении сведений в отношении объектов контроля в СОУ «Эталон».

3.2. ГОКУ Мурманскавтодор (Д.В. Решетов), администрации г. Мурманска (Э.С. Кольцов) обеспечить занесение в СОУ «Эталон» мероприятий, направленных на ликвидацию мест концентрации ДТП, а также по их реализации.

Срок - 21.08.2020.

По четвертому вопросу:

4.1. Принять к сведению информацию ГОКУ Мурманскавтодор (Д.В. Решетов), администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов), главы муниципального образования Кольский район (А.С. Малхасян) об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств федерального бюджета в августе 2020 года.

4.2. Рекомендовать администрации Кольского района (А.С. Малхасян) обеспечить кассовое исполнение заявки на перечисление средств федерального бюджета на август 2020 года в полном объеме.

Срок – 21.08.2020.

4.3. Рекомендовать администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов), направить заявку на перечисление средств федерального бюджета для оплаты выполненных работ в августе 2020 года не позднее 25.08.2020.

Срок – 25.08.2020.

4.4. Администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов), ГОКУ Мурманскавтодор (Д.В. Решетов) направить в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области уточненные заявки на перечисление средств федерального бюджета в IV квартале 2020 года.

Срок – 18.08.2020.

По пятому вопросу:

5.1. Принять информацию о необходимости учета предложений УГИБДД МВД по Мурманской области по повышению безопасности дорожного движения на региональных и местных автомобильных дорогах в объеме мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», региональной и муниципальных программ.

5.2. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области запланировать и провести совещание с представителями Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области для рассмотрения предложений


по повышению уровня безопасности дорожного движения и их учета в рамках мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», государственной программы «Развитие транспортной системы».

Срок - до 21.08.2020.

5.3. Рекомендовать администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов), провести совещание с представителями Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области для рассмотрения предложений по повышению уровня безопасности дорожного движения и их учета в рамках мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», муниципальной программы.

Срок - до 21.08.2020.

**Министр транспорта
и дорожного хозяйства
Мурманской области**



А.А. Гришин

Приложение к протоколу заседания
Проектного комитета по реализации
национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» на
территории Мурманской области

**Работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения.**

ООО «УК МДУ» выполняет ремонт 2-х автомобильных дорог Печенгского района и 2-х автомобильных дорог на юге Мурманской области.

ООО «КДУ» выполняет ремонт 2 автомобильных дорог в центре Мурманской области и 2 автомобильных дорог в Кольском районе.

По состоянию на 14.08.2020 работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения ведутся на 8 объектах:

1) Оленегорск-Ловозеро.

Укладка асфальтобетона 100%. Расчистка полосы отвода (22%). Устройство верхнего слоя покрытия (100%). Укрепление обочин грунтощебнем (100%), Приступили к работам по нанесению разметки.

2) Пиренга-Ковдор.

Работы выполнены в полном объеме.

3) Умба-Варзуга.

Работы выполнены в полном объеме.

4) Салла.

Укладка асфальтобетона 100%. Расчистка полосы отвода (50%). Прочистка кюветов (50%), нанесение разметки (100%). Идет сдача исполнительной документации.

5) Кола-Серебрянские ГЭС с подъездами.

Устройство верхнего слоя покрытия (100%), приступили к работам по расчистке полосы отвода и прочистке кюветов

6) Кола-Мурмаши с подъездами.

Устройство верхнего слоя покрытия (100%), ведется приемка работ.

7) автоподъезд к п.г.т. Никель.

Устройство верхнего слоя покрытия (100%), нанесение разметки (0%)

8) Заполярный – Сальмиярви.

Устройство нижнего слоя покрытия (100%), устройство верхнего слоя покрытия (56%), расчистка полосы отвода (100%).

В период с 07.08.2020 по 14.08.2020 общий показатель по устройству верхнего слоя покрытия по региональным объектам БКАД с 78% достиг 89% (прирост составил 11%), уложено 275,502 тыс. кв. метров.

Общий показатель по нанесению горизонтальной разметки по региональным объектам БКАД с 21% достиг 31%, 3,651 кв. метр (прирост составил 10%).

Все работы идут в соответствии с графиком.

Окончание работ на всех объектах ремонта - 28.08.2020.

Работы по ремонту, капиталоемкие мероприятия на объектах улично-дорожной сети г. Мурманска.

По состоянию на 14.08.2020:

Ремонтные работы

Работы по ремонту улично-дорожной сети ведутся на 16 улицах.

1. Переулок Русанова – подготовительные работы закончены, произведен ресайклинг, устройство асфальтобетонного покрытия запланировано с 14.08.2020 (работы по графику, 2-3 дня на укладку). Планируется ночной график работ.

Общая готовность – 27% (прирост 0%).

2. Ул. Чехова – верхнее а/б покрытие - 100 % (испытания проведены), силы и средства с ул. Чехова переброшены на усиление бригад других объектов.

Общая готовность – 79% (прирост 0%).

3. Ул. Марата – разработан трёхсторонний график работ со сроком исполнения работ по укладке асфальтобетонного покрытия в срок до 27.09.2020.
4. Ул. Радищева - фрезерование проезжей части (90%), выравнивающий слой, установка бортового камня (90%). Ведется замена люков. Устройство асфальтобетонного покрытия запланировано с 15.08.2020. (отставание от графика 3 дн.).

Общая готовность – 46% (прирост 4%).

5. Ул. Фролова – подготовительные работы завершены, с 12.08 приступили к укладке асфальтобетонного покрытия верхнего слоя (65%), укладка выравнивающего слоя произведена с 11.08.2020 (начали с опережением на 1 день).

Общая готовность – 82% (прирост 34%).

6. Проезд вдоль 302 квартала (пр. Кольский) – подготовительные работы с 14.08.2020, план по укладке асфальтобетонного покрытия с 21.08.2020.

Общая готовность – 0%.

7. Ул. Советская, ул. Горького - укладка верхнего слоя а/б 100%, основная проектная часть закончена, документы переданы на проверку в стройконтроль, ведутся работы на тротуарной части.

Общая готовность – 93% (прирост 0%).

8. Ул. Генерала Щербакова - с 13.08.2020 начато устройство асфальтобетонного покрытия (выравнивающий слой), спланирован ночной график (опережение графика на 1 день, планируют закончить за 2-3 дня).

Общая готовность – 48% (прирост 6%).

9. Ул. Бабикова - выравнивающий слой (100%), установка бортового камня (100%). С 13.08.2020 начата укладка верхнего слоя асфальтобетонного

покрытия (смещение, по плану с 08.08.2020). Смещение сроков укладки а/б покрытия связано с выявленными замечаниями по установке бордюрного камня.

Общая готовность – 79% (прирост 26%).

10. Ул. Чумбарова-Лучинского. Выполнено фрезерование проезжей части, демонтаж асфальтобетонного покрытия тротуаров и бортового камня (90%), выравнивающий слой (90%). С 17.08.2020 выход фрезы на второй участок производства работ. Спланирован ночной график ведения работ. Устройство асфальтобетонного покрытия запланировано на 20.08.2020 (смещение, по плану с 17.08).

Общая готовность – 42 % (прирост 0%).

11. Проспект Героев Североморцев (от ул. Адмирала Лобова в сторону выезда в г. Североморск до первого ж/д переезда) – выполнено уточнение границ на местности, отфрезеровано 4200 кв.м. дорожного полотна (27%), АО «МЭС» проводит работы на кольцевой развязке. Устройство асфальтобетонного покрытия запланировано на 20.08.2020 (работы по графику)

Общая готовность – 49% (прирост 0%).

12. Ул. Морская - укладка выравнивающего слоя асфальта (100%), завершена укладка верхнего слоя (100%), производится ремонт тротуаров.

Общая готовность – 90% (прирост 3%).

13. Ул. Халатина – производится фрезерование проезжей части, демонтаж б/к, монтаж бортового камня, устройство асфальтобетонного покрытия запланировано на 17-18.08.2020 (работы по графику).

Общая готовность – 44% (прирост 3%).

14. Ул. Полухина – ведутся подготовительные работы. Устройство асфальтобетонного покрытия запланировано на 19.08.2020 (работы по графику).

Общая готовность – 3 % (прирост 3%).

15. Ул. Промышленная - основные объемы выполнены, покрытие из асфальтобетона (100%), срок завершения работ в соответствии с графиком до 29.08.

Общая готовность – 85% (прирост 0%).

16. Ул. Ушакова – произведена фрезеровка, усиление и установка бортового камня. Работы ведутся по графику. Производится фрезеровка. На объекте работает – 6 ед. техники и 5 человек.

Общая готовность – 36 % (прирост 36%).

Реализации капиталоемких мероприятий (капремонт).

1. Проезд вдоль 178 квартала

Выполнено устройство ливневой канализации, установка фундаментов под опоры наружного освещения. Выполняется монтаж опор освещения. Завезен щебень, производится устройство щебеночного основания и тротуаров. Укладка асфальта запланирована на 17.08.2020 (работы по графику).

Общее выполнение 46%.

2. ул. Инженерная

Приступили к работам по переустройству тепловой сети (выполняются ГОУП «Водоканал»). Устройство асфальтобетонного покрытия запланировано с 25.08.2020.

Общее выполнение 25%.

3. ул. Загородная

Выполняется устройство щебеночного основания тротуаров и бортового камня, устройство дорожного корыта. Укладка асфальта на проезжей части запланирована на 21.08.2020. С 13.08.2020 начато асфальтирование тротуарной части.

Общее выполнение 49 %.

4. ул. Нахимова – фрезерование 100%, вывоз строительного мусора (бетонного лома) - 100%), выполняется устройство ливневой канализации, земляные работы. Ведется устройство сетей. Укладка асфальта запланирована с 26.08.2020

Общее выполнение 23%.

5. ул. Алексея Генералова

Выполнено разрытие котлованов под опоры наружного освещения, установлены фундаменты под опоры наружного освещения, демонтаж бортового камня (100%), выполняется устройство дорожного корыта. Производится щебенение. Перекрытие улицы планируется с 17.08.2020. Укладка асфальта запланирована с 27.08.2020.

Общее выполнение 27%.

6. ул. Николаева

Выполнен демонтаж опор наружного освещения, ограждений. фрезерование (100%), подготовка дорожного корыта. Выполняется устройство ливневой канализации, монтаж фундаментов опор освещения, монтаж бортового камня, шурфовка, земляные работы. Идут земляные работы, монтаж бортового камня.

Общее выполнение 23%.

Строительство автодороги

Строительство земляного полотна дорожной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям в районе ул. Солнечной.

- выполнены буровзрывные работы 1-го этапа (всего 3), снос деревьев. Первый взрыв был произведен 04.08.2020. Всего произведено 5 взрывов. Произведена расчистка скального основания, на объект добавлен 2-ой экскаватор, производится выемка скалы, разбор грунта. Запланированы дальнейшие буровзрывные работы, в ООО «Северстрой» запрошен график выполнения работ.

Общее выполнение 15%

Всего по состоянию на 14.08.2020 укладка асфальтобетона завершена на 5 объектах:

(верхний слой 100%)

- ул. Промышленная;
- улица Морская;
- улица Горького
- улица Советская
- улица Чехова

Частичное выполнение работ по асфальтированию:

улица Радищева –выравнивающий слой (90 %);

улица Генерала Щербакова – выравнивающий слой с 13.08 (25 %);

улица Михаила Бабикова – 13.08 уложен верхний слой (около 50%);

улица Фролова – приступили 12.08.2020 к укладке верхнего слоя.

Работы по ремонту улично-дорожной сети г.п. Кола.

Работы по ремонту улично-дорожной сети г.п. Кола выполняет ООО «Северстроймонтаж» на 5 объектах улично-дорожной сети. В соответствии с контрактом срок выполнения работ – по 31.07.2020.

В г. Кола работы по ремонту 5 улиц (ул. Кривошеева, ул. Андрусенко, ул. Заводская, проезд спуск от ул. Нагорная, д.3 до ул. Заводская, проезд от автодороги Мурманск-Кола-Мурмаши до пересечения ул. Строительной) завершены, уложено 15,212 тыс. кв. метров асфальтобетонного покрытия, работы приняты. Качество выполненных работ проверено 3 лабораториями, в том числе ФКУ Упрдор «Кола» и Мурманскавтодора. Замечаний нет. Оплата выполненных работ произведена.

**Список участников
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории
Мурманской области**

14 августа 2020 г.
17.00

г. Мурманск
в режиме ВКС

Председательствующий:	
Сердечкин Юрий Валерьевич	– заместитель Губернатора Мурманской области
Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:	
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:	
Гришин Артем Александрович	– министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, руководитель региональных проектов «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения в Мурманской области»
Стародубцев Олег Сергеевич	– начальник отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
Кравченко Алексей Алексеевич	– заместитель начальника отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
Максимов Владимир Анатольевич	– заместитель начальника отдела транспорта Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:	
Каневский Александр Олегович	– врио начальника Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области
Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:	
Решетов Денис Владимирович	– и.о. начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области
Администрация города Мурманска:	

Кольцов Эдуард Сергеевич	– заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства
Шаров Олег Валерьевич	- начальник отдела перспективных проектов и программ развития
Администрация Кольского района:	
Малхасян Андрей Сергеевич	– глава муниципального образования Кольский район
Смирнов Александр Евгеньевич	– директор МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола»
Мурманский филиал ФКУ Упрдор «Кола»:	
Аляпкин Андрей Валерианович	– заместитель начальника, директор филиала ФКУ Упрдор «Кола»
Мурманская областная Дума:	
Антропов Михаил Васильевич	– Председатель комитет по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации Мурманской областной Думы
Иванов Герман Александрович	– Заместитель Секретаря регионального отделения Партии по вопросам взаимодействия с общественными объединениями и работе с молодежью, депутат Мурманской областной Думы