

ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

26 июля 2024 года

26.07.2024

Пр-22/43-ЮП

г. Мурманск

Председательствовала:

Полиэктова Юлия Александровна – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исполнении протокольных решений.

Докладчик: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

2. О реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» на территории Мурманской области (РП «РМДС»):

2.1. Плановые/фактические сроки выхода подрядчиков на объекты. Текущая ситуация. Объем выполненных работ на отчетную дату. Наличие/отсутствие рисков выполнения работ в установленные сроки.

Докладчики: Мурманскавтодор, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства».

2.2. Проведение приемочной диагностики объектов, реализуемых в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2024 году.

Докладчики: Мурманскавтодор, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства».

2.3. Об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств федерального бюджета, факт и прогноз кассовых выплат по расходам федерального, регионального и местных бюджетов на июль 2024 года в рамках реализации РП «РМДС».

Докладчики: Мурманскавтодор, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства».

2.4. О контрактации средств экономии федерального, регионального и местного бюджетов в рамках реализации РП «РМДС» в 2024 году.

Докладчики: Мурманскавтодор, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства».

2.5. О статусе работ на «справочных» объектах по капитальному ремонту мостовых сооружений через реку Колосйоки в пгт. Никель, через реку Хауки-Йоки г. Заполярный. Текущая ситуация. Объем выполненных работ на отчетную дату. Проблематика при наличии.

Докладчик: Администрация Печенгского муниципального округа Мурманской области.

3. О результатах выездных проверок в целях оценки состояния дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска и г.п. Кола, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2020 - 2023 гг.

Текущая ситуация по устранению выявленных дефектов.

Докладчики: Мурманскавтодор, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства».

4. Цифровое администрирование ключевых процессов управления качеством на всех этапах реализации программы дорожной деятельности в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области.

Докладчики: ФКУ Упрдор «Кола», Мурманскавтодор, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства».

5. О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2024 года. Выполнение задач в СОУ «Эталон».

Докладчики: ФКУ Упрдор «Кола», Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

РЕШИЛИ:**По первому вопросу:**

1.1. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (Ю.А. Полиэктова) об исполнении решений протоколов заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области на текущую дату.

По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о статусе выполнения работ на объектах контроля:

- об укладке армостата и нижнего слоя ЩПС на объекте «Капитальный ремонт автоподъезда к селу Териберка, км 20-км 35»; о подготовке подрядной организацией ООО «Север Строй» исполнительной документации в срок до конца рабочего дня 26.07.2024;

- о планируемом сроке выхода подрядчика ООО «МАСТЕР ГРУПП» на укладку верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на объекте «Капитальный ремонт автомобильной дороги Кандалакша-Полярные Зори, км 0+000 - км 3+000» до 01.08.2024;

- о степени готовности объекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги Кола-Мурмаши, км 15+350 - км 16+350» на отчетную дату – 35 %, об отсутствии рисков выполнения работ в установленный контрактом срок;

- о степени готовности объекта «Ремонт путепровода через железную дорогу на км 1+890 объездной автомобильной дороги г. Апатиты» на отчетную дату – 11,7 %; о планируемом сроке подписания акта допуска от ОАО «РЖД» до 10.08.2024, об отсутствии рисков выполнения работ в установленный контрактом срок, в том числе по закрытию объемов работ, предусмотренных на текущий финансовый год.

2.1.1. Принять к сведению информацию ООО «УК «МУРМАНСКОЕ ДОРОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» (И.А. Токмачев) об отсутствии рисков выполнения работ на объектах «Реконструкция мостового перехода через р. Большая Печенга на км 32+586 автомобильной дороги Никель - Приречный-а/д «Лотта», «Реконструкция мостового перехода через р. Канентъявр на км 49 + 100 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами» в срок до 30.09.2024.

2.1.2. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов, С.А. Петренко) совместно с подрядной организацией ООО «Север Строй» проработать вопрос необходимости введения полного ограничения движения транспортных средств на объекте реконструкции и капитального ремонта «автоподъезд к селу Териберка, км 10 - км 35» на период производства работ, в случае такой необходимости представить необходимые документы в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области заблаговременно.

2.1.3. Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко)

о завершении работ в полном объеме на 9 объектах контроля на отчетную дату; 6 объектах в высокой степени готовности (свыше 95 %).

Принять к сведению информацию ММБУ «УДХ» (А.С. Хорольский) о завершении работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия в местах отбора кернов на завершенных объектах ремонта, в том числе по улице Гвардейская, в срок до 29.07.2024.

Принять к сведению информацию ООО «Аквариум» (О.Г. Геворкян) о завершении работ в полном объеме на объектах ремонта «ул. Декабристов (от просп. Кирова до ул. Фрунзе)», «ул. Зои Космодемьянской (от д. 34 по ул. Зои Космодемьянской до д. 108 к. 2 по просп. Кольскому)», «проезд от д. 27 до д. 33 по ул. Достоевского (МАДОУ города Мурманска № 123)» в срок до конца рабочего дня 26.07.2024.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о степени готовности объектов «ул. Челюскинцев (от ул. Карла Либкнехта до пр. Портовый)» – 25 %; «ул. Папанина с проездом от ул. Папанина к д. 47 по ул. Папанина» - 52 %; «проезд от д. 85 до д. 93 по ул. Старостина» - 5 %.

Принять к сведению информацию ООО «Север Строй» (О.Г. Геворкян) о планируемом сроке завершения работ на объектах «ул. Челюскинцев (от ул. Карла Либкнехта до пр. Портовый)», «ул. Папанина с проездом от ул. Папанина к д. 47 по ул. Папанина», «проезд от д. 85 до д. 93 по ул. Старостина» в течение 2-х недель (ориентировочно до 09-12.08.2024).

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о степени готовности объекта «ул. Шмидта (от пер. Хибинский до ул. Академика Книповича)» – 47 %.

Принять к сведению информацию ООО «Север Строй» (О.Г. Геворкян) о планируемом сроке завершения работ на объекте «ул. Шмидта (от пер. Хибинский до ул. Академика Книповича)» в срок до 09.08.2024.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о статусе выполнения работ на объектах:

- «ул. Шестой Комсомольской Батареи» – степень готовности 47 %, плановый срок завершения работ до 01.08.2024;

- «ул. Подстаницкого» – степень готовности 99 %, плановый срок завершения работ до 01.08.2024;

- «ул. Советская (жилой район Росляково) от д. 1 по ул. Заводская до д. 6 по ул. Советской)» – степень готовности 97 %, плановый срок завершения работ до 15.08.2024.

- «просп. Героев-Североморцев (от Верхне-Ростинское шоссе до ул. Александра)» – начало фрезерования с 25.07.2024, завершение работ до 20.08.2024.

- «ул. Александра Невского (от просп. Героев-североморцев до ул. Вице-адмирала Николаева)» – начало работ с 31.07.2024, завершение работ до 20.08.2024.

Принять к сведению информацию ООО «Север Строй» (О.Г. Геворкян) по следующим объектам:

- «ул. Карла Либкнехта (от ул. Челюскинцев до просп. Ленина)» начало работ с 29.07.2024, завершение работ до 20.08.2024;

- «ул. Капитана Егорова (от просп. Ленина до ул. Шмидта)» начало работ с 29.07.2024, далее работа ресурсной организации «тепловики» со 02.08.2024, после завершения работ «тепловиками» готовность оперативно приступить к оставшимся работам на объекте, завершение работ ориентировочно до 26.08.2024.

- «ул. Комсомольская (от просп. Ленина до ул. Шмидта)», «ул. Профессора Сомова» начало работ с 29-30.07.2024, завершение работ до 15.08.2024.

- «ул. Кильдинская (от д. 1 по ул. Кильдинская до ул. Георгия Седова)» начало работ с 26.07.2024, завершение работ до 10.08.2024.

- «ул. Воровского (от просп. Ленина до ул. Софьи Перовской)» о готовности выйти на объект сразу после завершения работ Фондом капитального ремонта (ориентировочно с 01.08.2024), завершение работ до 10.08.2024 при условии полного ограничения движения транспортных средств на объекте на период производства работ.

2.1.3.1. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Н.Ю. Нерубашенко), ММБУ «УДХ» (Д.Е. Рысев) при необходимости рассмотреть возможность введения полного ограничения движения транспортных средств на объекте ремонта «ул. Воровского (от просп. Ленина до ул. Софьи Перовской)» на период производства работ.

2.2. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (Ю.А. Полиэктова, О.С. Стародубцев) о необходимости проведения приемочной диагностики объектов, реализуемых в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2024 году.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко), ММБУ «УДХ» (А.С. Хорольский) о проведении приемочной диагностики по объектам контроля г. Мурманска в текущем году в рамках исполнения контрактов по осуществлению строительного контроля по объектам.

2.2.1. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов), Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Н.Ю. Нерубашенко, М.А. Бондаренко), ММБУ «УДХ» (Д.Е. Рысев) обеспечить проведение приемочной диагностики объектов, реализуемых в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2024 году, оформления отчетов по результатам выполнения приемочной диагностики по каждому объекту контроля, занесения необходимой информации и документов в паспорта объектов контроля.

Срок – в течение 5 рабочих дней после оформления акта приемки выполненных работ, гарантийного паспорта по объекту контроля.

2.3. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о кассовом плане по расходам федерального, регионального бюджетов на III квартал 2024 года, о кассовом плане по расходам федерального, регионального бюджетов на июль месяц текущего года. О кассовом освоении средств федерального бюджета в размере 33,6 млн. рублей на отчетную дату, что составляет 10,7 % от плановой суммы ПОФР на июль месяц текущего года, находящейся на контроле в Федеральном дорожном агентстве. О планируемых платежах за счет средств федерального бюджета до конца текущего месяца в размере 107,2 млн рублей. О неосвоении ПОФР, заявленных на июль месяц, в размере 173,2 млн. руб. по итогам июля месяца.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о кассовом плане на июль месяц текущего года, о перечислении средств ИМБТ из областного бюджета местному бюджету в рамках всех поданных заявок на отчетную дату, о закрытии кассового плана на июль месяц в полном объеме до конца текущего месяца.

2.4. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о плановом сроке заключения контракта по дополнительному участку ремонта автомобильной дороги Умба – Кандалакша, км 46+000 - км 50+000 (выборочно) - 06.08.2024.

Принять к сведению информацию ООО «УК «МУРМАНСКОЕ ДОРОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» (И.А. Токмачев):

- об отсутствии увеличения цены контракта на 10 % в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по объекту «Реконструкция мостового перехода через р. Большая Печенга на км 32+586 автомобильной дороги Никель - Приречный-а/д «Лотта»;

- о потребности увеличения цены контракта на 10 % в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по объекту «Реконструкция мостового перехода через р. Канентъявр на км 49 + 100 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами»; о подготовке до 10.08.2024 комплекта документов с целью их направления на рассмотрение и выдачу заключения государственной экспертизы в срок до 31.08.2024.

2.4.1. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов, С.А. Петренко) по результатам заключения государственной экспертизы на дополнительные объемы по объекту «Реконструкция мостового перехода через р. Канентъявр на км 49 + 100 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами» направить в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области сведения о сумме потребности в средствах федерального бюджета (ФАИП) в рамках образовавшейся ранее экономии.

Срок – в течении 1 рабочего дня после получения заключения государственной экспертизы.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) об отсутствии подписанных дополнительных соглашений по контрактам на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в Октябрьском и Ленинском округах города Мурманска, следовательно не исполнение ранее установленного протокольными решениями срока подписания вышеуказанных дополнительных соглашений (пп 2.3 протокола заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области от 19.07.2024). О подтверждении потребности в использовании сложившейся экономии на увеличение в рамках 10 % цены контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в Октябрьском и Ленинском округах города Мурманска.

2.4.1. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Н.Ю. Нерубашенко, М.А. Бондаренко), ММБУ «УДХ» (Д.Е. Рысев) в связи с подтверждением потребности и неоднократным переносом планового срока подписания дополнительных соглашений к контрактам на увеличение в рамках 10 % цены контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в Октябрьском и Ленинском округах города Мурманска обеспечить подписание дополнительных соглашений к вышеуказанным контрактам в предельный срок до 29.07.2024.

2.5. Принять к сведению информацию администрации Печенгского муниципального округа Мурманской области (В.А. Веверица) о статусе выполнения работ по капитальному ремонту мостовых сооружений на отчетную дату (г. Заполярный (через реку Хауки-Йоки; в районе автобусного остановочного пункта п. Ждановка), пгт Никель (между улицей Советской и улицей Заводской), степень готовности объектов – 67 % и 40 % соответственно.

Об отставании работ согласно графику по объекту в пгт Никель (между улицей Советской и улицей Заводской) в отношении работ по погружению шпунта, подъему пролетного строения и замене опорных частей. О плановом сроке завершения работ по погружению ПВХ-шпунта, разработке котлованом вдоль стенок устоев в шпунтовом ограждении, подъему пролетного строения, замене опорных частей в срок до 15.08.2024.

Об отсутствии рисков выполнения работ на объектах в установленный контрактами срок.

По третьему вопросу:

3.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) об устранении 82 % нарушений, выявленных в ходе обследования региональных объектов, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2020 - 2023 гг.

Об устранении дефектов на 4 объектах в срок до 01.08.2024:

- ООО «КДУ» - а/п к г. Заполярный, км 0+000 - км 4+183 (выборочно);

- ООО «Мурманавтодор» - а/д Кировск - Коашва, км 0+000 - км 29+060 (выборочно);

- ООО «Север Строй» - а/д Кандалакша-Алакуртти-КПП «Салла», 60+000 - км 100+000 (выборочно);

- ООО «Технострой» - а/п к селу Териберка, км 0 - км 10 (на участке км 0- км 5 дефекты устранены).

О рисках устранения выявленных дефектов на 4 объектах в срок до 01.08.2024 по гарантийным обязательствам ИП Петров П.И.:

- мост через р. Умба, км 4+033 - *подрядчик к работе не приступал;*

- мост через ручей Верест на км 59+087 автомобильной дороги Умба – Кандалакша – *дефекты устранены частично;*

- мост через реку Умболка на км 16+555 автомобильной дороги Кировск – Коашва - *подготовлена дефектная ведомость, составлен сметный расчет, направлено подрядчику;*

- путепровод через железную дорогу на км 25+643 автомобильной дороги Кировск – Коашва.

3.2. Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) об устранении 41 дефекта из 157 выявленных дефектов на 83 объектах, что составляет 26 % устранения на отчетную дату.

О сроке устранения всех дефектов на участках автодорог по объектам, выполненных подрядчиками ООО «Аквариум», ООО «Фортуна», ООО «Север Строй» до 01.08.2024.

О рисках устранения 22 выявленных дефектов, в связи с поданными исковыми требованиями в суд в рамках обеспечительных мер по гарантийным обязательствам.


По четвертому вопросу:

4.1. Принять к сведению информацию ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области (Д.Е. Решетов) о необходимости завершения работ по внесению информации в технические карты по «справочным» объектам капитального ремонта мостовых сооружений в Печенгском муниципальном округе.

По пятому вопросу:

5.1. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов, С.А. Петренко) усилить контроль за соблюдением ПОДД на время производства работ на объектах капитального строительства.

**Министр транспорта
и дорожного хозяйства
Мурманской области**



Ю.А. Полиэктова

**Список участников
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области**

26 июля 2024 год
09:30

г. Мурманск
в режиме ВКС

Председательствующий:

Полиэктова
Юлия Александровна – министр транспорта и дорожного хозяйства
Мурманской области

Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:

Стародубцев
Олег Сергеевич – заместитель министра транспорта и дорожного
хозяйства Мурманской области

Толстенко
Наталия Алексеевна – начальник отдела развития инфраструктуры
(секретарь Проектного комитета)

Книжник
Людмила Николаевна – консультант отдела финансовой, правовой и
кадровой работы

Аппарат Правительства Мурманской области:

Артюх
Константин Леонидович – главный специалист сектора мониторинга
и сопровождения проектов управления
проектной деятельностью

ФАУ «РОСДОРНИИ»:

Чуркин
Александр Юрьевич – заместитель директора Северо-Западного
филиала

Новокшонова
Елизавета Сергеевна – главный специалист финансово-
аналитического отдела

ФКУ Упрдор «Кола»:

Решетов
Денис Владимирович – ведущий эксперт дорожного хозяйства отдела
контроля качества филиала ФКУ Упрдор
«Кола» в Мурманской области

Мурманская областная Дума:

- Попов
Артур Александрович – председатель комитета по транспорту,
дорожному хозяйству и информатизации
- Никора
Евгений Викторович – заместитель Председателя областной Думы
- Гисмеев
Алмаз Рафикович – депутат Мурманской областной Думы
- Иванов
Герман Александрович – депутат Мурманской областной Думы
- Гагарина
Анастасия Юрьевна – консультант управления по обеспечению
законодательной деятельности

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:

- Тарунин
Алексей Витальевич – начальник управления
- Каневский
Александр Олегович – заместитель начальника управления

Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:

- Игнатов
Дмитрий Владиславович – начальник учреждения
- Петренко
Светлана Александровна – заместитель начальника учреждения
- Хохлова
Элина Владимировна – инженер производственного отдела

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска:

- Бондаренко
Михаил Александрович – заместитель председателя комитета по
развитию городского хозяйства

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства»:

- Рысев
Денис Евгеньевич – директор

Хорольский
Артём Сергеевич – начальник отдела капитального ремонта

Администрация Печенгского муниципального округа:

Веверица
Варвара Андреевна – и.о. председателя КУИ администрации
Печенгского муниципального округа

ООО «Север Строй»:

Геворкян
Оганес Геворкович – генеральный директор

ООО «Аквариум»:

Геворкян
Оганес Геворкович – представитель по доверенности

ООО «УК «МУРМАНСКОЕ ДОРОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»:

Токмачев
Иван Андреевич – директор по производству