

ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

06 декабря 2024 года

06.12.2024

Пр-22/85-ЮП

г. Мурманск

Председательствовала:

Полиэктова
Юлия Александровна – заместитель Губернатора Мурманской
области - министр транспорта и дорожного
хозяйства Мурманской области

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Об исполнении протокольных решений.**
Докладчик: Министерство транспорта и дорожного хозяйства
Мурманской области.
- 2. О реализации регионального проекта «Региональная и местная
дорожная сеть» на территории Мурманской области (РП «РМДС»):**
 - 2.1. Объем выполненных работ на объектах контроля на отчетную дату.
Наличие/отсутствие рисков выполнения работ. Сроки завершения
работ на оставшихся объектах.**
Докладчик: Мурманскавтодор.
 - 2.2. Об обеспечении кассового плана исполнения заявок
на перечисление средств по расходам федерального, регионального
и местных бюджетов, кассовое исполнение в декабре 2024 года
в рамках реализации РП «РМДС». Риски освоения (при наличии).**
Докладчик: Мурманскавтодор.
 - 2.3. О проведении приемочной диагностики на объектах контроля 2024
года и внесении в СОУ «Эталон» отчетов по результатам
выполнения приемочной диагностики на объектах.**
Докладчики: Мурманскавтодор, Комитет по развитию городского
хозяйства администрации города Мурманска,
ММБУ «Управление дорожного хозяйства».
 - 2.4. О подготовке конкурсных документаций и заявок на закупки
в информационной системе Мурманской области «Управление
закупками» по объектам дорожных работ 2025 года в рамках
РП «РМДС».**
Докладчики: Мурманскавтодор, комитет по развитию городского

хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства».

3. О реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» на территории Мурманской области (РП «ОМРДХ»):

3.1. О мероприятиях, направленных на достижение показателей и результатов, установленных паспортом РП «ОМРДХ» на 2024 год, сроки их реализации.

Докладчик: Мурманскавтодор.

4. Цифровое администрирование ключевых процессов управления качеством на всех этапах реализации программы дорожной деятельности в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области.

О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2024 года. Выполнение задач в СОУ «Эталон».

Докладчики: ФКУ Упрдор «Кола», Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, Мурманскавтодор, Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства».

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (Ю.А. Полиэктова) об исполнении решений протоколов заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области на текущую дату.

По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о статусе выполнения работ на объектах контроля:

- а/д Умба-Кандалакша, км 0 – км 90+000 (выборочно), готовность объекта 100 %, введен в эксплуатацию;

- а/д Умба – Кандалакша, км 46+000 - км 50+000 (выборочно) готовность объекта 100 %, введен в эксплуатацию;

- реконструкция мостового перехода через р. Большая Печенга на км 32+586 автомобильной дороги Никель - Приречный-а/д «Лотта», готовность объекта – 100 %, введен в эксплуатацию;

- а/д Кандалакша-Полярные Зори, км 0+000 - км 3+000, готовность объекта – 100 %, введен в эксплуатацию;

- а/д Кола-Мурмаши, км 15+350 - км 16+350, готовность объекта – 100 %, введен в эксплуатацию;

- реконструкции автоподъезда к селу Териберка, км 10-км 20, готовность объекта – 55 %, капитальный ремонт автоподъезда к селу Териберка, км 20-км 35, готовность объекта – 67 %, срок завершения работ на объектах в строительном сезоне 2025 года, технологический перерыв с 01.12.2024 по 16.05.2025;

- реконструкция мостового перехода через р. Канентъявр на км 49 + 100 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами, готовность объекта – 100 %, осуществляется документальная приемка работ;

- мостовой переход через Кольский залив, готовность объекта – 100 %. В период с 21:00 8 декабря до 06:00 9 декабря на мостовом переходе через Кольский залив будет введено временное прекращение движение транспортных средств (за исключением автомобилей экстренных, аварийных и специальных служб, эксплуатирующих организаций) в связи с проведением предпускового обследования;

- путепровод через железную дорогу на км 1+890 объездной автомобильной дороги г. Апатиты, готовность объекта – 24 %, работы в графике, ввод в эксплуатацию в 2025 году, введен технологический перерыв на зимний период с 01.11.2024 по 30.04.2025.

2.2. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) об остатке средств федерального бюджета в размере 453,9 млн рублей на декабрь месяц текущего года, о плановом кассовом исполнении федерального бюджета до конца текущего месяца.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о полном кассовом освоении регионального и местного бюджетов на отчетную дату.

2.3. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о завершении оформления отчетов по результатам выполнения приемочной диагностики на 4 объектах контроля на отчетную дату, сведения загружены в СОУ «Эталон».

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Н.Ю. Нерубашенко) о размещении в СОУ «Эталон» 04.12.2024 отчетов по результатам выполнения приемочной диагностики на всех 27 объектах контроля.

2.4. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о заключении 6 государственных контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог регионального значения в 2025 году; о размещении 22.11.2024 в Единой информационной системе в сфере закупок извещения на определение подрядчика на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Кола - Мурмаши, подъезд № 1 со сроком окончания подачи заявок 09.12.2024.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о завершении процедуры внутреннего согласования (управление закупок муниципалитета)

конкурсных документаций по объектам дорожных работ 2025 года в рамках РП «РМДС», о размещении закупок до конца декабря текущего года.

По третьему вопросу:

3.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о работе в тестовом режиме с 30.09.2024 по 30.12.2024 автоматического пункта весового и габаритного контроля (АПВГК) на автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами, км 31, ведется приемка СМР.

О повторном размещении в ЕИС 02.12.2024 закупки на выполнение работ по контракту жизненного цикла на капитальный ремонт по устройству освещения и содержания на автоподъезде к пристани Абрам-Мыс, км 0+000 - км 0+900 со сроком окончания подачи заявок 10.12.2024.

По четвертому вопросу:


4.1. Принять к сведению информацию ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области (Д.Е. Решетов) о необходимости своевременного внесения сведений по объектам контроля в СОУ «Эталон».

4.2. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов) обеспечить завершение работы по внесению в СОУ «Эталон» отчетов по приемочной диагностики, гарантийных паспортов, изменению статуса «сдан» в карточках объектов контроля.

Срок – до 15.12.2024

**Заместитель Губернатора
Мурманской области – министр
транспорта и дорожного хозяйства
Мурманской области**

Ю.А. Полиэктова



**Список участников
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области**

06 декабря 2024 год
09:30

г. Мурманск
в режиме ВКС

Председательствующий:

Полиэктова	—	заместитель Губернатора Мурманской области
Юлия Александровна	—	министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области

Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:

Стародубцев	—	заместитель министра
Олег Сергеевич		
Толстенко	—	начальник отдела развития инфраструктуры
Наталия Алексеевна		
Книжник	—	консультант отдела финансовой, правовой и кадровой работы
Людмила Николаевна		

Аппарат Правительства Мурманской области:

Артюх	—	главный специалист сектора мониторинга и сопровождения проектов управления проектной деятельностью
Константин Леонидович		

ФКУ Упрдор «Кола»:

Решетов	—	ведущий эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области
Денис Владимирович		

Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:

Игнатов	—	начальник учреждения
Дмитрий Владиславович		
Петренко	—	заместитель начальника
Светлана Александровна		

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска:

Нерубашенко — заместитель председателя комитета по
Никита Юрьевич развитию городского хозяйства

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства»:

Рысев — директор
Денис Евгеньевич

Пфефер — заместитель директора
Сергей Евгеньевич

ФАУ «РОСДОРНИИ»:

Чуркин — заместитель директора Северо-Западного
Александр Юрьевич филиала

Мурманская областная Дума:

Никора — заместитель Председателя областной Думы
Евгений Викторович