

ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

11 октября 2024 года

11.10.2024

Пр-22/71-ЮП

г. Мурманск

Председательствовала:

Полиэктова Юлия Александровна – и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Об исполнении протокольных решений.**
Докладчик: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.
- 2. О реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» на территории Мурманской области (РП «РМДС»):**
 - 2.1. Объем выполненных работ на объектах контроля на отчетную дату. Наличие/отсутствие рисков выполнения работ. Сроки завершения работ на оставшихся объектах.**
Докладчики: Мурманскавтодор, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства».
 - 2.2. Об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств по расходам федерального, регионального и местных бюджетов, кассовое исполнение в октябре 2024 года в рамках реализации РП «РМДС».**
Докладчики: Мурманскавтодор, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства».
 - 2.3. О статусе работ на «справочном» объекте капитального ремонта мостового сооружения через реку Колосйоки в пгт. Никель. Текущая ситуация. Объем выполненных работ на отчетную дату. Проблематика при наличии.**
Докладчик: Администрация Печенгского муниципального округа Мурманской области.
 - 2.4. О подготовке конкурсных документаций и заявок на закупки в**

информационной системе Мурманской области «Управление закупками» по объектам дорожных работ 2025 года в рамках РП «РМДС».

Докладчики: Мурманскавтодор, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства».

3. О реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» на территории Мурманской области (РП «ОМРДХ»):

3.1. О мероприятиях, направленных на достижение показателей и результатов, установленных паспортом РП «ОМРДХ» на 2024 год, сроки их реализации.

Докладчик: Мурманскавтодор.

4. О результатах выездных проверок в целях оценки состояния дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2020 - 2023 гг.

Текущая ситуация по устранению выявленных дефектов.

Докладчики: Мурманскавтодор, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства».

5. Цифровое администрирование ключевых процессов управления качеством на всех этапах реализации программы дорожной деятельности в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области.

Докладчики: ФКУ Упрдор «Кола», Мурманскавтодор, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства».

6. О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2024 года. Выполнение задач в СОУ «Эталон».

Докладчики: ФКУ Упрдор «Кола», Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

РЕШИЛИ:**По первому вопросу:**

1.1. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (Ю.А. Полиэктова) об исполнении решений протоколов заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области на текущую дату.

По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о статусе выполнения работ на объектах контроля:

- а/д Умба-Кандалакша, км 0 – км 90+000 (выборочно), готовность объекта 100 %, введен в эксплуатацию;

- а/д Умба – Кандалакша, км 46+000 - км 50+000 (выборочно) готовность объекта 100 %, введен в эксплуатацию;

- реконструкции автоподъезда к селу Териберка, км 10-км 20, готовность объекта – 50 %, капитальный ремонт автоподъезда к селу Териберка, км 20-км 35, готовность объекта – 67 %, работы ведутся;

- реконструкция мостового перехода через р. Большая Печенга на км 32+586 автомобильной дороги Никель - Приречный-а/д «Лотта», готовность объекта – 90 %, работы ведутся;

- реконструкция мостового перехода через р. Канентъявр на км 49 + 100 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами, готовность объекта – 60 %, работы ведутся;

- мостовой переход через Кольский залив, готовность объекта – 18 %, работы ведутся;

- путепровод через железную дорогу на км 1+890 объездной автомобильной дороги г. Апатиты, готовность объекта – 21 %, работы ведутся;

- а/д Кандалакша-Полярные Зори, км 0+000 - км 3+000, готовность объекта – 77 %, работы ведутся, плановый срок завершения работ – октябрь текущего года;

- а/д Кола-Мурмаши, км 15+350 - км 16+350, готовность объекта – 90 %, асфальтирование завершено 100 %, ведутся работы по планировке откосов, устройству кюветов, плановый срок завершения работ до 20.10.2024.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о завершении работ на 27 объектах контроля на отчетную дату.

2.2. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о фактическом кассовом освоении федерального и регионального бюджетов на отчетную дату – 455,947 млн руб. (23,1 %), в том числе средства федерального бюджета – 415,128 млн рублей.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о фактическом кассовом освоении регионального и местного бюджетов на отчетную дату – 428,290 млн руб. (60,9 %).

2.3. Принять к сведению информацию Печенгского муниципального округа Мурманской области (С.С. Лаврущик) об осуществлении работ в рамках II этапа по капитальному ремонту мостового сооружения пгт Никель (между улицей Советской и улицей Заводской) в срок до 15.10.2024. О степени готовности объекта – 96 %.

Об отсутствии рисков.

2.4. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о статусе подготовки конкурсных документаций и заявок на закупки в информационной системе Мурманской области «Управление закупками» по объектам дорожных работ 2025 года в рамках РП «РМДС».

По третьему вопросу:

3.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о готовности проектной документации по объекту «Устройство недостающих тротуаров и электроосвещения на автоподъезде к пристани Абрам-Мыс, км 0+000, км 0+900»; о готовности к проведению закупочных процедур на СМР после внесения соответствующих изменений в государственную программу Мурманской области «Транспортная система».

О завершении работ по укладке асфальтобетонного покрытия на объекте «Устройство автоматического пункта весового и габаритного контроля (АПВГК) на автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами, км 31», о начале тестового режима 30.09.2024.

По четвертому вопросу:

4.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о ведении претензионной работы, о проводимой работе по взысканию банковского обеспечения в рамках гарантийных обязательств.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) об устранении 119 выявленных дефектов из 157 на отчетную дату.

О ведении претензионной работы.

По пятому вопросу:

5.1. Принять к сведению информацию ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области (Д.Е. Решетов) о необходимости завершения работ по внесению информации в технические карты по «справочным» объектам капитального ремонта мостовых сооружений в Печенгском муниципальном округе.

**И.о. министра транспорта
и дорожного хозяйства
Мурманской области**



Ю.А. Полиэктова

**Список участников
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области**

11 октября 2024 год
09:30

г. Мурманск
в режиме ВКС

Председательствующий:

Полиэктова
Юлия Александровна – И.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области

Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:

Толстенко
Наталия Алексеевна – начальник отдела развития инфраструктуры (секретарь Проектного комитета)

Лапшина
Марина Геннадьевна – заведующий сектором дорожной деятельности

Книжник
Людмила Николаевна – консультант отдела финансовой, правовой и кадровой работы

Новиков
Родион Николаевич – главный специалист отдела финансовой, правовой и кадровой работы

ФКУ Упрдор «Кола»:

Решетов
Денис Владимирович – ведущий эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области

ФАУ «РОСДОРНИИ»:

Чуркин
Александр Юрьевич – заместитель директора Северо-Западного филиала

Мурманская областная Дума:

Гисмеев
Алмаз Рафикович – депутат

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:

Тарунин
Алексей Витальевич – начальник управления

Нечаев – начальник отдела надзора
Михаил Васильевич

Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:

Игнатов – начальник учреждения
Дмитрий Владиславович

Петренко – заместитель начальник
Светлана Александровна

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска:

Нерубашенко – заместитель главы администрации города
Никита Юрьевич Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства

Бондаренко – заместитель председателя комитета по
Михаил Александрович развитию городского хозяйства

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства»:

Пфедер – заместитель директора
Сергей Евгеньевич

Мальков – заместитель директора
Павел Александрович

Хорольский – начальник отдела капитального ремонта
Артем Сергеевич

Администрация Печенгского муниципального округа:

Лаврущик – председатель КУИ администрации Печенгского
Светлана Сергеевна муниципального округа