

ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

18 октября 2024 года

18.10.2024

Пр-22/73-ЮП

г. Мурманск

Председательствовала:

Полиэктова – и.о. министра транспорта и дорожного
Юлия Александровна хозяйства Мурманской области

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исполнении протокольных решений.

Докладчик: Министерство транспорта и дорожного хозяйства
Мурманской области.

**2. О реализации регионального проекта «Региональная и местная
дорожная сеть» на территории Мурманской области (РП «РМДС»):**

**2.1. Объем выполненных работ на объектах контроля на отчетную дату.
Наличие/отсутствие рисков выполнения работ. Сроки завершения
работ на оставшихся объектах.**

Докладчики: Мурманскавтодор, комитет по развитию городского
хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ
«Управление дорожного хозяйства».

**2.2. Об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление
средств по расходам федерального, регионального и местных
бюджетов, кассовое исполнение в октябре 2024 года в рамках
реализации
РП «РМДС».**

Докладчики: Мурманскавтодор, комитет по развитию городского
хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ
«Управление дорожного хозяйства».

**2.3. О статусе работ на «справочном» объекте капитального ремонта
мостового сооружения через реку Колосйоки в пгт. Никель. Текущая
ситуация. Объем выполненных работ на отчетную дату.
Проблематика при наличии.**

Докладчик: Администрация Печенгского муниципального округа
Мурманской области.

- 2.4. **О подготовке конкурсных документаций и заявок на закупки в информационной системе Мурманской области «Управление закупками» по объектам дорожных работ 2025 года в рамках РП «РМДС».**

Докладчики: Мурманскавтодор, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства».

3. **О реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» на территории Мурманской области (РП «ОМРДХ»):**

- 3.1. **О мероприятиях, направленных на достижение показателей и результатов, установленных паспортом РП «ОМРДХ» на 2024 год, сроки их реализации.**

Докладчик: Мурманскавтодор.

4. **О результатах выездных проверок в целях оценки состояния дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2020 - 2023 гг.**

Текущая ситуация по устранению выявленных дефектов.

Докладчики: Мурманскавтодор, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства».

5. **Цифровое администрирование ключевых процессов управления качеством на всех этапах реализации программы дорожной деятельности в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области.**

Докладчики: ФКУ Упрдор «Кола», Мурманскавтодор, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства».

6. **О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2024 года. Выполнение задач в СОУ «Эталон».**

Докладчики: ФКУ Упрдор «Кола», Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (Ю.А. Полиэктова) об исполнении решений протоколов заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области на текущую дату.

По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о статусе выполнения работ на объектах контроля:

- а/д Умба-Кандалакша, км 0 – км 90+000 (выборочно), готовность объекта 100 %, введен в эксплуатацию;
- а/д Умба – Кандалакша, км 46+000 - км 50+000 (выборочно) готовность объекта 100 %, введен в эксплуатацию;
- реконструкции автоподъезда к селу Териберка, км 10-км 20, готовность объекта – 50 %, капитальный ремонт автоподъезда к селу Териберка, км 20-км 35, готовность объекта – 67 %, работы ведутся;
- реконструкция мостового перехода через р. Большая Печенга на км 32+586 автомобильной дороги Никель - Приречный-а/д «Лотта», готовность объекта – 90 %, работы ведутся;
- реконструкция мостового перехода через р. Канентъявр на км 49 + 100 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами, готовность объекта – 75 %, работы ведутся;
- мостовой переход через Кольский залив, готовность объекта – 21 %, работы ведутся;
- путепровод через железную дорогу на км 1+890 объездной автомобильной дороги г. Апатиты, готовность объекта – 24 %, работы ведутся;
- а/д Кандалакша-Полярные Зори, км 0+000 - км 3+000, готовность объекта – 98 %, строительно-монтажные работы завершены 100 %, осуществляется устранение замечаний, на отчетную дату не выполнен посев травы, плановый срок завершения работ – октябрь текущего года;
- а/д Кола-Мурмаши, км 15+350 - км 16+350, готовность объекта – 98 %, строительно-монтажные работы завершены 100 %, осуществляется устранение замечаний, на отчетную дату не выполнен посев травы, плановый срок завершения работ – октябрь текущего года;

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о завершении работ на 27 объектах контроля на отчетную дату.

2.2. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о фактическом кассовом освоении федерального и регионального бюджетов на отчетную дату – 455,947 млн руб. (23,1 %), в том числе средства федерального бюджета – 415,128 млн рублей.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о фактическом

кассовом освоении регионального и местного бюджетов на отчетную дату – 428,290 млн руб. (71,4 %).

2.2.1. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов) обеспечить кассовое исполнение ПОФР, заявленных на октябрь месяц текущего года в регламентный срок не позднее 25.10.2024.

2.2.2. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Н.Ю. Нерубашенко), ММБУ «УДХ» (Д.Е. Рысев) обеспечить завершение проверки исполнительной документации, находящейся в работе ММБУ «УДХ» на отчетную дату, направить в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области заявок на перечисление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета в срок не позднее 24.10.2024.

2.3. Принять к сведению информацию Печенгского муниципального округа Мурманской области (А.В. Пономарев) о готовности объекта капитального ремонта мостового сооружения пгт Никель (между улицей Советской и улицей Заводской) - 98 %, строительно-монтажные работы завершены 100 %, осуществляется устранений замечаний, подготовка подрядчиком исполнительной документации для сдачи объекта.

2.4. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о направлении в Комитет по конкурентной политике Мурманской области всех заявок на закупки по объектам дорожных работ 2025 года в рамках РП «РМДС».

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о прохождении процедуры внутреннего согласования (управление закупок муниципалитета) конкурсных документаций по объектам дорожных работ 2025 года в рамках РП «РМДС».

По третьему вопросу:

3.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о готовности проектной документации по объекту «Устройство недостающих тротуаров и электроосвещения на автоподъезде к пристани Абрам-Мыс, км 0+000, км 0+900»; о готовности к проведению закупочных процедур на СМР после внесения соответствующих изменений в государственную программу Мурманской области «Транспортная система».

О завершении работ по укладке асфальтобетонного покрытия на объекте «Устройство автоматического пункта весового и габаритного контроля (АПВГК) на автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами, км 31», о начале тестового режима 30.09.2024.

По четвертому вопросу:

4.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о планируемом сроке завершения подрядчиком устранения выявленных дефектов по объекту «Ремонт автомобильной дороги Кандалакша-Алакуртти-КПП «Салла», 60+000 - км 100+000 (выборочно)» в срок до 19 октября текущего года.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) об устранении 119 выявленных дефектов из 157 на отчетную дату.

О ведении претензионной работы.

По пятому вопросу:

5.1. Принять к сведению информацию ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области (Д.Е. Решетов) о необходимости завершения работ по внесению информации в технические карты по «справочным» объектам капитального ремонта мостовых сооружений в Печенгском муниципальном округе.

По шестому вопросу:

6.1. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов) обеспечить в СОУ «Эталон»:

- актуализацию сведений в СОУ «Эталон» по укладке асфальтобетонного покрытия на объектах контроля.

Срок – не позднее 22.10.2024.


- внесение соответствующих изменений в плановые значения укладки асфальтобетонного покрытия на объектах «Реконструкция автоподъезда к селу Териберка, км 10-км 20», «Капитальный ремонт автоподъезда к селу Териберка, км 20-км 35».

Срок – не позднее 22.10.2024.

- актуализацию сведений по устранению выявленных дефектов в рамках гарантийных обязательств с приложением фотоматериалов.

Срок – не позднее 23.10.2024.

**И.о. министра транспорта
и дорожного хозяйства
Мурманской области**



Ю.А. Полиэктова

**Список участников
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области**

18 октября 2024 год
09:30

г. Мурманск
в режиме ВКС

Председательствующий:

Полиэктова Юлия Александровна	– министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
----------------------------------	--

Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:

Толстенко Наталия Алексеевна	– начальник отдела развития инфраструктуры (секретарь Проектного комитета)
Лапшина Марина Геннадьевна	– заведующий сектором дорожной деятельности
Книжник Людмила Николаевна	– консультант отдела финансовой, правовой и кадровой работы

Аппарат Правительства Мурманской области:

Артюх Константин Леонидович	– главный специалист сектора мониторинга и сопровождения проектов управления проектной деятельностью
--------------------------------	--

ФКУ Упрдор «Кола»:

Решетов Денис Владимирович	– ведущий эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области
-------------------------------	---

Мурманская областная Дума:

Попов Артур Александрович	– Председатель комитета Мурманской областной Думы по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации
Гисмеев Алмаз Рафикович	– депутат

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:

Тарунин — начальник управления
Алексей Витальевич

Каневский — заместитель начальника
Олег Алексанрович

Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:

Игнатов — начальник учреждения
Дмитрий Владиславович

Петренко — заместитель начальник
Светлана Александровна

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска:

Бондаренко — заместитель председателя комитета по
Михаил Александрович развитию городского хозяйства

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства»:

Рысев — директор
Денис Евгеньевич

Пфефер — заместитель директора
Сергей Евгеньевич

Хорольский — начальник отдела капитального ремонта
Артем Сергеевич

Администрация Печенгского муниципального округа:

Пономарев — заместитель главы Печенгского
Андрей Валерьевич муниципального округа