

## **ПРОТОКОЛ**

### **заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области**

20 сентября 2024 года

20.09.2024

Пр-22/68-ЮП

г. Мурманск

#### **Председательствовала:**

Полиэктова  
Юлия Александровна – министр транспорта и дорожного хозяйства  
Мурманской области

Список участников заседания прилагается.

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

##### **1. Об исполнении протокольных решений.**

Докладчик: Министерство транспорта и дорожного хозяйства  
Мурманской области.

##### **2. О реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» на территории Мурманской области (РП «РМДС»):**

##### **2.1. Объем выполненных работ на объектах контроля на отчетную дату. Наличие/отсутствие рисков выполнения работ в установленные сроки. Проблематика при наличии.**

Докладчики: Мурманскавтодор, комитет по развитию городского  
хозяйства администрации города Мурманска,  
ММБУ «Управление дорожного хозяйства».

##### **2.2. Об осуществлении строительного контроля на объектах капитального строительства.**

Докладчики: Мурманскавтодор, ФАУ «РОСДОРНИИ».

##### **2.3. Об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств по расходам федерального, регионального и местных бюджетов, кассовое исполнение в сентябре 2024 года в рамках реализации РП «РМДС».**

Докладчики: Мурманскавтодор, комитет по развитию городского  
хозяйства администрации города Мурманска,  
ММБУ «Управление дорожного хозяйства».

##### **2.4. О статусе работ на «справочном» объекте капитального ремонта мостового сооружения через реку Колосйоки в пгт. Никель. Текущая**

**ситуация. Объем выполненных работ на отчетную дату. Проблематика при наличии.**

Докладчик: Администрация Печенгского муниципального округа Мурманской области.

- 2.5. **О рассмотрении (согласовании) Управлением ГИБДД по Мурманской области направленных мероприятий инженерного характера по безопасности дорожного движения на объектах ремонта 2025 года.**

Докладчики: Управление ГИБДД по Мурманской области, Мурманскавтодор, Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства».

3. **О реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» на территории Мурманской области (РП «ОМРДХ»):**

- 3.1. **О мероприятиях, направленных на достижение показателей и результатов, установленных паспортом РП «ОМРДХ» на 2024 год, сроки их реализации.**

Докладчик: Мурманскавтодор.

4. **О результатах выездных проверок в целях оценки состояния дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска и г.п. Кола, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2020 - 2023 гг.**

**Текущая ситуация по устранению выявленных дефектов.**

Докладчики: Мурманскавтодор, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства».

5. **Цифровое администрирование ключевых процессов управления качеством на всех этапах реализации программы дорожной деятельности в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области.**

Докладчики: ФКУ Упрдор «Кола», Мурманскавтодор, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства».

**6. О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2024 года. Выполнение задач в СОУ «Эталон».**

Докладчики: ФКУ Упрдор «Кола», Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

**РЕШИЛИ:**

**По первому вопросу:**

**1.1.** Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (Ю.А. Полиэктова) об исполнении решений протоколов заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области на текущую дату.

**По второму вопросу:**

**2.1.** Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о статусе выполнения работ на объектах контроля:

- а/д Умба-Кандалакша, км 0 – км 90+000 (выборочно), готовность объекта 100 %, введен в эксплуатацию;

- а/д Умба – Кандалакша, км 46+000 - км 50+000 (выборочно) готовность объекта 100 %, введен в эксплуатацию;

- реконструкции автоподъезда к селу Териберка, км 10-км 20, готовность объекта – 47 %, капитальный ремонт автоподъезда к селу Териберка, км 20-км 35, готовность объекта – 52 %, работы ведутся;

- реконструкция мостового перехода через р. Большая Печенга на км 32+586 автомобильной дороги Никель - Приречный-а/д «Лотта», готовность объекта – 64 %, работы ведутся;

- реконструкция мостового перехода через р. Канентъявр на км 49 + 100 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами, готовность объекта – 50 %, работы ведутся;

- мостовой переход через Кольский залив, готовность объекта – 11 %, работы ведутся;

- путепровод через железную дорогу на км 1+890 объездной автомобильной дороги г. Апатиты, готовность объекта – 21 %, работы ведутся;

- а/д Кандалакша-Полярные Зори, км 0+000 - км 3+000, готовность объекта – 60 %, работы ведутся, плановый срок завершения укладки асфальтобетонного покрытия 21.09.2024 включительно.

- а/д Кола-Мурмаши, км 15+350 - км 16+350, готовность объекта – 85 %, асфальтирование завершено 100 %, ведутся работы по планировке откосов, устройству кюветов, плановый срок завершения работ до 20.10.2024.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о завершении работ на 24 объектах контроля на отчетную дату;

О статусе выполнения работ на 3 объектах ремонта:

- «ул. Профессора Сомова», готовность объекта 95%, остались работы по уборке мусора;

- «ул. Советская (жилой район Росляково) от д. 1 по ул. Заводская до д. 6 по ул. Советской)», готовность объекта 97%, остались доп. работы по устройству тротуаров;

- «ул. Александра Невского (от просп. Героев-североморцев до ул. Вице-адмирала Николаева)», готовность объекта 79 %, работы ведутся.

Плановый срок завершения работ на вышеперечисленных объектах контроля до 30.09.2024.

**2.2.** Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о статусе выполнения работ по строительному контролю на объектах: реконструкция автоподъезда к селу Териберка, км 10-км 20, капитальный ремонт автоподъезда к селу Териберка, км 20-км 35.

Принять к сведению информацию ФАУ «РОСДОРНИИ» (П.В. Ручьев) о статусе выполнения работ по строительному контролю на объектах: реконструкция автоподъезда к селу Териберка, км 10-км 20, капитальный ремонт автоподъезда к селу Териберка, км 20-км 35.

**2.2.1.** Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов) обеспечить направление в адрес ФАУ «Росдорнии» графиков производства работ и предоставление запрашиваемых ФАУ «Росдорнии» документов по объектам контроля: реконструкция автоподъезда к селу Териберка, км 10-км 20, капитальный ремонт автоподъезда к селу Териберка, км 20-км 35.

Срок – не позднее 26.09.2024.

**2.3.** Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о фактическом кассовом освоении федерального и регионального бюджетов на отчетную дату – 455,947 млн руб. (23,1 %), в том числе о кассовом исполнении в сентябре месяце в размере 47,043 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета - 34,880 млн рублей.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о фактическом кассовом освоении регионального и местного бюджетов на отчетную дату – 365,280 млн руб. (60,9 %). О проверке ММБУ «УДХ» исполнительной документации на общую сумму 88,6 млн рублей. О направлении в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области заявки на перечисление средств ИМБТ из областного бюджета в срок до 25.09.2024.

**2.4.** Принять к сведению информацию Печенгского муниципального округа Мурманской области (С.С. Лаврущик) об осуществлении работ в рамках II этапа по капитальному ремонту мостового сооружения пгт Никель (между улицей Советской и улицей Заводской) в срок до 15.10.2024. О степени готовности объекта – 90 %. Ведутся работы по установке ограждений моста.

Об отсутствии рисков.

**2.5.** Принять к сведению информацию Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области (М.В. Нечаев) о согласовании инженерных мероприятий по безопасности дорожного движения по региональным объектам и объектам улично-дорожной сети г. Мурманска 2025 года.

**По третьему вопросу:**

**3.1.** Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) об устранении подрядчиком выданных замечаний по результатам проверки сметы по объекту «Устройство недостающих тротуаров и электроосвещения на автоподъезде к пристани Абрам-Мыс, км 0+000, км 0+900»; о предоставлении подрядчиком обоснования сметного расчета в срок до конца рабочего дня 20.09.2024. Об отсутствии рисков по срокам реализации мероприятия.

О завершении работ по укладке асфальтобетонного покрытия на объекте «Устройство автоматического пункта весового и габаритного контроля (АПВГК) на автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами, км 31», о получении положительных результатов испытания кернов. Об имеющихся рисках не получения подрядчиком металлоконструкций в ранее заявленный срок (20.09.2024).

**По четвертому вопросу:**

**4.1.** Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о ведении претензионной работы с подрядчиком ИП Петров П.И., об устранении оставшихся дефектов по объекту «мост через реку Умболка на км 16+555 автомобильной дороги Кировск - Коашва» в срок до 30.09.2024.

Об устранении подрядчиком ООО «Север Строй» выявленных дефектов на а/д «Кандалакша-Алакуртти-КПП «Салла» в срок до 30.09.2024.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) об устранении 118 выявленных дефектов из 157 на отчетную дату, об отсутствии динамики устранения за прошедшую неделю. Об не устранении подрядчиком ООО «Фортуна» выявленных 4-х дефектов по состоянию на отчетную дату.

О ведении претензионной работы.

**По пятому вопросу:**

**5.1.** Принять к сведению информацию ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области (Д.Е. Решетов) о необходимости завершения работ по внесению информации в технические карты по «справочным» объектам капитального ремонта мостовых сооружений в Печенгском муниципальном округе.

**По шестому вопросу:**

**6.1.** Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов), Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Н.Ю. Нерубашенко), ММБУ «УДХ» (Д.Е. Рысев) обеспечить устранение замечаний куратора по объектам контроля в СОУ «Эталон» (федеральная площадка) с приложением фотоотчета об устранении.

Срок – до 26.09.2024.

**6.2.** Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов), Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Н.Ю. Нерубашенко), ММБУ «УДХ» (Д.Е. Рысев) обеспечить оперативное внесение актуальных сведений по объемам укладки асфальтобетонного покрытия, документов о приемке выполненных работ, в том числе отчетов по приемочной диагностики по объектам контроля в СОУ «Эталон».

Срок – не позднее рабочего дня, следующего за отчетным.

## **7. Разное.**

**7.1.** Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Н.Ю. Нерубашенко), ММБУ «УДХ» (Д.Е. Рысев) обеспечить направление в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области посредством информационной системы «Управление закупками» на согласование заявок на закупки по объектам ремонта в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2025 году.

Срок – до 25.09.2024.

**Министр транспорта  
и дорожного хозяйства  
Мурманской области**



**Ю.А. Полиэктова**

**Список участников**  
**заседания Проектного комитета по реализации национального проекта**  
**«Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области**

20 сентября 2024 год  
09:30

г. Мурманск  
в режиме ВКС

**Председательствующий:**

Полиэктова  
Юлия Александровна – министр транспорта и дорожного хозяйства  
Мурманской области

**Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:**

**Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:**

Стародубцев  
Олег Сергеевич – заместитель министра транспорта и дорожного  
хозяйства Мурманской области

Толстенко  
Наталия Алексеевна – начальник отдела развития инфраструктуры  
(секретарь Проектного комитета)

Лапшина  
Марина Геннадьевна – заведующий сектором дорожной деятельности

Книжник  
Людмила Николаевна – консультант отдела финансовой, правовой  
и кадровой работы

Новиков  
Родион Николаевич – главный специалист отдела финансовой,  
правовой и кадровой работы

**Аппарат Правительства Мурманской области:**

Артюх  
Константин Леонидович – главный специалист сектора мониторинга  
и сопровождения проектов управления  
проектной деятельностью

**ФКУ Упрдор «Кола»:**

Решетов  
Денис Владимирович – ведущий эксперт дорожного хозяйства отдела  
контроля качества филиала ФКУ Упрдор  
«Кола» в Мурманской области

**ФАУ «РОСДОРНИИ»:**

Ручьев  
Павел Валентинович – заместитель генерального  
директора  
(по инжинирингу)

**Мурманская областная Дума:**

- Никора  
Евгений Викторович – Заместитель Председателя областной Думы
- Гисмеев  
Алмаз Рафикович – депутат
- Иванов  
Герман Александрович – депутат
- Иванов  
Иван Васильевич – консультант управления по обеспечению законодательной деятельности аппарата Мурманской областной Думы

**Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:**

- Тарунин  
Алексей Витальевич – начальник управления
- Нечаев  
Михаил Васильевич – начальник отдела надзора

**Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:**

- Игнатов  
Дмитрий Владиславович – начальник учреждения
- Хохлова  
Элина Владимировна – инженер производственного отдела

**Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска:**

- Бондаренко  
Михаил Александрович – заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства

**Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства»:**

- Хорольский  
Артем Сергеевич – начальник отдела капитального ремонта

**Администрация Печенгского муниципального округа:**

- Лаврущик  
Светлана Сергеевна – председатель КУИ администрации Печенгского муниципального округа