

ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

22 ноября 2024 года

22.11.2024

Пр-22/82-ЮП

г. Мурманск

Председательствовала:

Полиэктова – и.о. министра транспорта и дорожного
Юлия Александровна хозяйства Мурманской области

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Об исполнении протокольных решений.**
Докладчик: Министерство транспорта и дорожного хозяйства
Мурманской области.
- 2. О реализации регионального проекта «Региональная и местная
дорожная сеть» на территории Мурманской области (РП «РМДС»):**
 - 2.1. Объем выполненных работ на объектах контроля на отчетную дату.
Наличие/отсутствие рисков выполнения работ. Сроки завершения
работ на оставшихся объектах.**
Докладчики: Мурманскавтодор, комитет по развитию городского
хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ
«Управление дорожного хозяйства».
 - 2.2. Об обеспечении кассового плана исполнения заявок на
перечисление средств по расходам федерального, регионального и
местных бюджетов, кассовое исполнение в октябре 2024 года в
рамках реализации РП «РМДС».**
Докладчики: Мурманскавтодор, комитет по развитию городского
хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ
«Управление дорожного хозяйства».
 - 2.3. О подготовке конкурсных документаций и заявок на закупки в
информационной системе Мурманской области «Управление
закупками» по объектам дорожных работ 2025 года в рамках РП
«РМДС».**
Докладчики: Мурманскавтодор, комитет по развитию городского
хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ
«Управление дорожного хозяйства».
- 3. О реализации регионального проекта «Общесистемные меры**

развития дорожного хозяйства» на территории Мурманской области (РП «ОМРДХ»):

- 3.1. **О мероприятиях, направленных на достижение показателей и результатов, установленных паспортом РП «ОМРДХ» на 2024 год, сроки их реализации.**

Докладчик: Мурманскавтодор.

4. **О результатах выездных проверок в целях оценки состояния дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2020 - 2023 гг.**

Текущая ситуация по устранению выявленных дефектов.

Докладчики: Мурманскавтодор, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства».

5. **Цифровое администрирование ключевых процессов управления качеством на всех этапах реализации программы дорожной деятельности в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области.**

Докладчики: ФКУ Упрдор «Кола», Мурманскавтодор, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства».

6. **О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2024 года. Выполнение задач в СОУ «Эталон».**

Докладчики: ФКУ Упрдор «Кола», Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (Ю.А. Полиэктова) об исполнении решений протоколов заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области на текущую дату.

По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о статусе выполнения работ на объектах контроля:

- а/д Умба-Кандалакша, км 0 – км 90+000 (выборочно), готовность объекта 100 %, введен в эксплуатацию;

- а/д Умба – Кандалакша, км 46+000 - км 50+000 (выборочно) готовность объекта 100 %, введен в эксплуатацию;

- реконструкция мостового перехода через р. Большая Печенга на км 32+586 автомобильной дороги Никель - Приречный-а/д «Лотта», готовность объекта – 100 %, осуществляется приемка работ;

- а/д Кандалакша-Полярные Зори, км 0+000 - км 3+000, готовность объекта – 100 %, осуществляется приемка работ;

- а/д Кола-Мурмаши, км 15+350 - км 16+350, готовность объекта – 100 %, осуществляется приемка работ;

- реконструкции автоподъезда к селу Териберка, км 10-км 20, готовность объекта – 50 %, капитальный ремонт автоподъезда к селу Териберка, км 20-км 35, готовность объекта – 67 %, работы ведутся, срок завершения работ на объектах в строительном сезоне 2025 года;

- реконструкция мостового перехода через р. Канентъявр на км 49 + 100 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами, готовность объекта – 100, осуществляется приемка работ;

- мостовой переход через Кольский залив, готовность объекта – 78 %, работы ведутся, срок завершения работ – 08 декабря текущего года;

- путепровод через железную дорогу на км 1+890 объездной автомобильной дороги г. Апатиты, готовность объекта – 24 %, ведется подготовка к консервации на зимний период, согласно контракта технологический перерыв 6 месяцев с 01.11.2024 по 30.04.2025.

2.1.1. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов) обеспечить завершение всех работ по ремонту мостового перехода через Кольский залив в кратчайшие сроки.

Срок – не позднее 01.12.2024

2.2. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о фактическом кассовом освоении федерального и регионального бюджетов на отчетную дату – 682,7 млн руб. (40,1 %), в том числе средства федерального бюджета – 622,9 млн рублей.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о фактическом кассовом освоении регионального и местного бюджетов на отчетную дату – 510,8 млн руб. (85,1 %). О направлении 11.11.2024 в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области заявки на перечисление средств иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета для полного освоения.

2.2.1. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов) обеспечить полное освоение средств федерального бюджета в кратчайшие сроки.

Срок – не позднее 10.12.2024

2.3. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о завершении процедуры определения подрядчика по 6 закупкам, о заключении контракта объекту ремонта объездной автомобильной дороги г. Североморск, о размещении закупки в кратчайшие сроки и заключении контракта на ремонт автомобильной дороги Кола – Мурмаши, подъезд №1 не позднее 20.12.2024.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о завершении процедуры внутреннего согласования (управление закупок муниципалитета) конкурсных документаций по объектам дорожных работ 2025 года в рамках РП «РМДС», о размещении закупок до 27.11.2024 г.

По третьему вопросу:

3.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) об отсутствии поданных заявок по объекту «Устройство недостающих тротуаров и электроосвещения на автоподъезде к пристани Абрам-Мыс, км 0+000, км 0+900».

О работе в тестовом режиме с 30.09.2024 по 30.12.2024 автоматического пункта весового и габаритного контроля (АПВГК) на автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами, км 31, ведется приемка СМР.

По четвертому вопросу:

4.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) об устранении в полном объеме выявленных дефектов в рамках гарантийных обязательств подрядчиков на отчетную дату.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) об устранении на отчетную дату 119 выявленных дефектов из 157, об отсутствии динамики устранения дефектов за отчетный период. О ведении претензионной работы и работы по взысканию обеспечительных мер.

По пятому вопросу:

5.1. Принять к сведению информацию ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области (Д.Е. Решетов) о необходимости своевременного внесения сведений по объектам контроля в СОУ «Эталон».


5.1.1. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов) внести в СОУ «Эталон» сведения о проведении приемочной диагностики на региональных объектах, на объекте ремонта Умба-Кандалакша, км 0-км 90 с указанием адресов.

Срок – 27.11.2024

5.1.2. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов), внести в СОУ «Эталон» гарантийные паспорта по объекту ремонта автомобильной дороги Умба-Кандалакша, км 0-км 90.

Срок – 27.11.2024

**И.о. министра транспорта
и дорожного хозяйства
Мурманской области**



Ю.А. Полиэктова

Список участников

**заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области**

22 ноября 2024 год
09:30

г. Мурманск
в режиме ВКС

Председательствующий:

Полиэктова	—	и.о. министра транспорта и дорожного
Юлия Александровна		хозяйства Мурманской области

Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:

Стародубцев	—	заместитель министра
Олег Сергеевич		
Лапшина	—	заведующий сектором дорожной деятельности
Марина Геннадьевна		
Книжник	—	консультант отдела финансовой, правовой
Людмила Николаевна		и кадровой работы

Аппарат Правительства Мурманской области:

Артюх	—	главный специалист сектора мониторинга
Константин Леонидович		и сопровождения проектов управления
		проектной деятельностью

ФКУ Упрдор «Кола»:

Решетов	—	ведущий эксперт дорожного хозяйства отдела
Денис Владимирович		контроля качества филиала ФКУ Упрдор
		«Кола» в Мурманской области

ФАУ «РОСДОРНИИ»:

Чуркин	—	заместитель директора Северо-Западного
Александр Юрьевич		филиала

**Мурманская областная
Дума:**

Гисмеев	—	депутат
Алмаз Рафикович		
Иванов	—	депутат

Герман Александрович

Попов — председатель комитета по транспорту,
Артур Александрович дорожному хозяйству и информатизации

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:

Каневский — заместитель начальника
Олег Александрович

Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:

Игнатов — начальник учреждения
Дмитрий Владиславович

Петренко — заместитель начальника
Светлана Александровна

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска:

Бондаренко — заместитель председателя комитета по
Михаил Александрович развитию городского хозяйства

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства»:

Рысев — директор
Денис Евгеньевич

Пфефер — заместитель директора
Сергей Евгеньевич

Хорольский — начальник отдела капитального ремонта
Артем Сергеевич