

ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

29 ноября 2024 года

29.11.2024

Пр-22/84-ЮП

г. Мурманск

Председательствовала:

Полиэктова
Юлия Александровна – заместитель Губернатора Мурманской области - министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Об исполнении протокольных решений.**
Докладчик: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.
- 2. О реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» на территории Мурманской области (РП «РМДС»):**
 - 2.1. Объем выполненных работ на объектах контроля на отчетную дату. Наличие/отсутствие рисков выполнения работ. Сроки завершения работ на оставшихся объектах.**
Докладчики: Мурманскавтодор.
 - 2.2. Об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств по расходам федерального, регионального и местных бюджетов, кассовое исполнение в ноябре 2024 года в рамках реализации РП «РМДС». Кассовый план исполнения заявок на перечисление средств по расходам федерального, регионального и местных бюджетов в декабре 2024 года. Риски освоения (при наличии).**
Докладчики: Мурманскавтодор, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства».
 - 2.3. О подготовке конкурсных документаций и заявок на закупки в информационной системе Мурманской области «Управление закупками» по объектам дорожных работ 2025 года в рамках РП «РМДС».**
Докладчики: Мурманскавтодор, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства».

3. О реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» на территории Мурманской области (РП «ОМРДХ»):

3.1. О мероприятиях, направленных на достижение показателей и результатов, установленных паспортом РП «ОМРДХ» на 2024 год, сроки их реализации.

Докладчик: Мурманскавтодор.

4. Цифровое администрирование ключевых процессов управления качеством на всех этапах реализации программы дорожной деятельности в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области.

О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2024 года. Выполнение задач в СОУ «Эталон».

Докладчики: ФКУ Упрдор «Кола», Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, Мурманскавтодор, Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства».

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (Ю.А. Полиэктова) об исполнении решений протоколов заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области на текущую дату.

По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о статусе выполнения работ на объектах контроля:

- а/д Умба-Кандалакша, км 0 – км 90+000 (выборочно), готовность объекта 100 %, введен в эксплуатацию;

- а/д Умба – Кандалакша, км 46+000 - км 50+000 (выборочно) готовность объекта 100 %, введен в эксплуатацию;

- реконструкция мостового перехода через р. Большая Печенга на км 32+586 автомобильной дороги Никель - Приречный-а/д «Лотта», готовность объекта – 100 %;

- а/д Кандалакша-Полярные Зори, км 0+000 - км 3+000, готовность объекта – 100 %;

- а/д Кола-Мурмаши, км 15+350 - км 16+350, готовность объекта – 100 %;

- реконструкции автоподъезда к селу Териберка, км 10-км 20, готовность объекта – 55 %, капитальный ремонт автоподъезда к селу Териберка, км 20-км 35, готовность объекта – 67 %, срок завершения работ на объектах

в строительном сезоне 2025 года, технологический перерыв с 01.12.2024 по 16.05.2025;

- реконструкция мостового перехода через р. Канентъявр на км 49 + 100 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами, готовность объекта – 100 %, осуществляется документальная приемка работ;

- мостовой переход через Кольский залив, готовность объекта – 85 %, работы ведутся, срок завершения работ – до 06.12.2024;

- путепровод через железную дорогу на км 1+890 объездной автомобильной дороги г. Апатиты, готовность объекта – 24 %, работы в графике, ввод в эксплуатацию в 2025 году, введен технологический перерыв на зимний период с 01.11.2024 по 30.04.2025.

2.2. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) об обеспечении кассового освоения федерального и регионального бюджетов в ноябре месяце в общей сумме 899,7 млн руб., в том числе средства федерального бюджета – 826,9 млн рублей.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о фактическом кассовом освоении регионального и местного бюджетов на отчетную дату – 519,7 млн руб. (86 %). О направлении в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области заявки на перечисление средств иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета для полного освоения, ожидание поступления средств.

2.3. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о заключении 6 государственных контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог регионального значения в 2025 году; о размещении 22.11.2024 в Единой информационной системе в сфере закупок извещения на определение подрядчика на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Кола - Мурмаши, подъезд № 1 со сроком окончания подачи заявок 09.12.2024.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о завершении процедуры внутреннего согласования (управление закупок муниципалитета) конкурсных документаций по объектам дорожных работ 2025 года в рамках РП «РМДС», о размещении закупок в декабре текущего года.

По третьему вопросу:

3.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) об отсутствии поданных заявок по объекту «Устройство недостающих тротуаров и электроосвещения на автоподъезде к пристани Абрам-Мыс, км 0+000, км 0+900». О принятии решения о повторном размещении закупки в кратчайшие сроки.

О работе в тестовом режиме с 30.09.2024 по 30.12.2024 автоматического пункта весового и габаритного контроля (АПВГК) на автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами, км 31, ведется приемка СМР.

По четвертому вопросу:


4.1. Принять к сведению информацию ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области (Д.Е. Решетов) о необходимости своевременного внесения сведений по объектам контроля в СОУ «Эталон».

4.2. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов), Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Н.Ю. Нерубашенко, М.А. Бондаренко), ММБУ «Управление дорожного хозяйства» (Д.Е. Рысев) обеспечить завершение работ по внесению в СОУ «Эталон» отчетов по приемочной диагностики, гарантийных паспортов, изменению статуса «сдан» в карточках объекта контроля.

Срок – до 15.12.2024

**Заместитель Губернатора
Мурманской области – министра
транспорта и дорожного хозяйства
Мурманской области**

Ю.А. Полиэктова



Список участников
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

29 ноября 2024 год
 14:30

г. Мурманск
 в режиме ВКС

Председательствующий:

Полиэктова Юлия Александровна	–	Заместитель Губернатора Мурманской области - министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
----------------------------------	---	--

Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:

Стародубцев Олег Сергеевич	–	заместитель министра
Толстенко Наталия Алексеевна	–	начальник отдела развития инфраструктуры
Книжник Людмила Николаевна	–	консультант отдела финансовой, правовой и кадровой работы

Аппарат Правительства Мурманской области:

Артюх Константин Леонидович	–	главный специалист сектора мониторинга и сопровождения проектов управления проектной деятельностью
--------------------------------	---	--

ФКУ Упрдор «Кола»:

Решетов Денис Владимирович	–	ведущий эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области
-------------------------------	---	---

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:

Каневский Олег Александрович	–	заместитель начальника
---------------------------------	---	------------------------

**Государственное областное казенное учреждение по управлению
 автомобильными дорогами Мурманской области:**

Игнатов Дмитрий Владиславович	–	начальник учреждения
----------------------------------	---	----------------------

Петренко — заместитель начальник
Светлана Александровна

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска:

Бондаренко — заместитель председателя комитета по
Михаил Александрович развитию городского хозяйства

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства»:

Пфефер — заместитель директора
Сергей Евгеньевич

Хорольский — начальник отдела капитального ремонта
Артем Сергеевич

Пархоцик Юлия — заместитель начальника отдела капитального
Григорьевна ремонта ММБУ «УДХ»