

ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

09.06.2023

Пр-22/37-ЮП

9 июня 2023 года

г. Мурманск

Председательствовала:

Полиэктова
Юлия Александровна

– министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, руководитель региональных проектов «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения в Мурманской области»

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исполнении протокольных решений.

Докладчик:

– Ю.А. Полиэктова – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

2. О реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» на территории Мурманской области (РП «РМДС»):

2.1. О реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2023 году. Плановые/фактические сроки выхода подрядчиков на объекты, риски несвоевременного начала выполнения работ на объектах. Текущая ситуация. Объем выполненных работ на отчетную дату.

Докладчики:

– А.А. Шварцкоп – Врио начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– М.А. Бондаренко – начальник отдела перспективных проектов и программ развития комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;

– Б.В. Трофимов – заместитель директора ММБУ «Управление дорожного хозяйства».

2.2. О подготовке к проведению приемочной диагностики объектов, реализуемых в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2023 году.

Докладчик:

– М.А. Бондаренко – начальник отдела перспективных проектов и программ развития комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

2.3. Об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств федерального бюджета во II квартале 2023 года. Факт и прогноз кассовых выплат по расходам федерального, регионального и местных бюджетов на июнь 2023 года в рамках РП «РМДС».

Докладчики:

– А.А. Шварцкоп – Врио начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– М.А. Бондаренко – начальник отдела перспективных проектов и программ развития комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

2.4. О статусе прохождения подрядчиком государственной экспертизы документов по капитальному ремонту мостовых сооружений через реку Колосйоки в пгт. Никель, через реку Хауки-Йоки г. Заполярный с целью получения положительного заключения.

Докладчик:

– А.В. Пономарев – заместитель главы Печенгского муниципального округа.

3. О реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» на территории Мурманской области (РП «ОМРДХ»):

3.1. Плановые/фактические сроки выхода подрядчиков на объекты. Текущая ситуация. Объем выполненных работ на отчетную дату.

Докладчик:

– А.А. Шварцкоп – Врио начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области.

3.2. Об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам регионального бюджета во II квартале 2023 года в рамках РП «ОМРДХ».

Докладчик:

– А.А. Шварцкоп – Врио начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области.

4. О реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения в Мурманской области» (РП «БДД»):

4.1. Рассмотрение обращения МВД России по вопросу внесения изменений в паспорт РП «БДД».

Докладчики:

– В.А. Максимов – заместитель начальника отдела Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области;

– А. О. Каневский – заместитель начальника Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области.

5. О результатах выездных проверок в целях оценки состояния дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска и г.п. Кола, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2019 - 2022 гг.

Докладчики:

– А.А. Шварцкоп – Врио начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– М.А. Бондаренко – начальник отдела перспективных проектов и программ развития комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;

– Б.В. Трофимов – заместитель директора ММБУ «Управление дорожного хозяйства»;

– А.А. Аленичева – главный специалист МКУ «Управление городского хозяйства администрации МО г. Кола».

6. О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2023 года. Выполнение задач в СОУ «Эталон».

Докладчик:

– О.С. Стародубцев – заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области об исполнении решений протокола заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области.

По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.В. Гутнов, М.А. Бондаренко), ММБУ «Управление дорожного хозяйства» г. Мурманска (Б.В. Трофимов) о фактических и плановых сроках выхода подрядчиков на объекты, об отсутствии рисков несвоевременного начала выполнения работ на объектах, текущей ситуации, объемах выполненных работ на отчетную дату, отсутствии проблемных вопросов.

2.1.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп), подрядчика ООО «УК «МУРМАНСКОЕ ДОРОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» об отсутствии отклонений от графика выполнения работ на следующих объектах:

- реконструкция мостового перехода через р. Канентъявр на км 49 + 100 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами;
- реконструкция мостового перехода через р. Большая Печенга на км 32+586 автомобильной дороги Никель - Приречный-а/д «Лотта»;
- реконструкция мостового перехода через реку Кети на км 14 + 135 автоподъезда к населенному пункту Зареченск;
- реконструкция мостового перехода через р. Эйч на км 102 + 814 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами.

2.1.2. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп), подрядчика ИП Петров Павел Иванович об отсутствии отклонений от графика выполнения работ на следующих объектах:

- ремонт моста через ручей Верест на км 59+087 автомобильной дороги Умба - Кандалакша;
- ремонт моста через реку Умболка на км 16+555 автомобильной дороги Кировск - Коашва.

2.1.3. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп), подрядчика ООО «УК «МУРМАНСКОЕ ДОРОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» об отсутствии отклонений от графика выполнения работ на объекте «ремонт моста через р. Ваенга на км 19+433 автоподъезда к городу Североморск».

2.1.4. В ходе заседания приняты следующие решения по региональным объектам:

- **в срок до 16.06.2023** подрядчик ООО «УК «МУРМАНСКОЕ ДОРОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» предоставляет в адрес заказчика Мурманскавтодор исполнительную документацию по следующим объектам: ремонт моста через р. Малая Средняя на км 23+185 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами; ремонт моста через р. Средняя на км 28+390 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами;

- **в срок до 16.06.2023** подрядчик ООО «МУРМАНСКОЕ ДОРОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» предоставляет в адрес заказчика Мурманскавтодор исполнительную документацию по объекту ремонта «а/д Пиренга-Ковдор, км 35+000 - км 90+000 (выборочно)»;

- в срок до **16.06.2023** завершение работ по фрезерованию а/б покрытия подрядчиком ООО «СЕВЕР СТРОЙ» на объекте ремонта «а/д Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами, км 33 - км 64 (выборочно)»;

- в срок до **20.06.2023** подрядчик ООО «КОЛЬСКОЕ ДОРОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» предоставляет в адрес заказчика Мурманскавтодор исполнительную документацию по объекту ремонта «а/д Кола – Выходной, км 2+000 – км 6+000 (выборочно)»;

- в срок до **20.06.2023** завершение работ подрядчиком ООО «КОЛЬСКОЕ ДОРОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» на объекте ремонта «а/д Мишуково-Снежногорск, км 0+000 - км 36+000 (выборочно)»;

- в срок до **27.06.2023** завершение работ подрядчиком ООО «КОЛЬСКОЕ ДОРОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» на объекте ремонта «а/д Мишуково-Снежногорск, км 19+000 - км 38+160 (выборочно)»;

- в срок до **30.06.2023** завершение работ по фрезерованию и укладке а/б покрытия подрядчиком ООО «КОЛЬСКОЕ ДОРОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» на объекте ремонта «а/д Кола – Мурмаши с подъездами, км 4+000 – км 18+000 (выборочно)»;

- в срок до **30.06.2023** ввод в эксплуатацию объекта ремонта «а/д Кола – Зверосовхоз, км 0+000 – км 4+000 (выборочно)».

2.1.5. Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп) взять под личный контроль исполнение сроков по пункту 2.1.4. настоящего протокола.

2.1.6. Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп) обеспечить проведение рабочего совещания с подрядчиком ООО «СЕВЕР СТРОЙ» по вопросу выполнения работ на объектах «реконструкция автоподъезда к селу Териберка, км 10 - км 20», «капитальный ремонт автоподъезда к селу Териберка, км 20 - км 35»: текущий статус, проблемные вопросы, предоставление исполнительной документации на объемы выполненных работ и т.д.

О результатах совещания, принятых решениях доложить в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Срок – 09.06.2023.

2.1.7. В ходе заседания приняты следующие решения по объектам города Мурманска:

- в срок до **20.06.2023** завершение работ подрядчиком ООО «СЕВЕР СТРОЙ» на следующих объектах ремонта: ул. Карла Маркса (от ул. Старостина до ул. Планерной); ул. Планерная (от ул. Академика Книповича до ул. Карла Маркса); ул. Шмидта (от ул. Капитана Егорова до ул. Академика Книповича);

- в срок до **01.07.2023** завершение работ подрядчиком ООО «ФОРТУНА» на объекте ремонта «ул. Шевченко (от просп. Кольского до д. 36 А по ул.Шевченко)»;

- в срок до **20.06.2023** завершение работ подрядчиком ООО «АКВАРИУМ» на объектах ремонта «проезд от д. 88 по ул. Александра Невского до ул.Кирпичной»; «ул. Молодежная р-н Росляково»;

- в срок до **05.07.2023** завершение работ подрядчиком ООО «ФОРТУНА» на объекте ремонта «просп. Кольский»;

- в срок до **10.08.2023** завершение работ подрядчиком ООО «ФОРТУНА» на объекте ремонта «подъездная дорога к Центру ДЮТиЭ «Парус»;

- с **01.07.2023** подрядчик ООО «Север Строй» приступает к выполнению работ на следующих объектах ремонта: «ул. Профсоюзов», «ул. Коммуны»;

- с **01.07.2023** подрядчик ООО «АКВАРИУМ» приступает к выполнению работ на следующих объектах ремонта: «ул. Карла Либкнехта (от ул. Челюскинцев до Нижне-Ростинского шоссе)», «просп. Героев-североморцев (от пр. Серпантин до Верхне-Ростинского шоссе)», «ул. Челюскинцев (от ул. Карла Либкнехта до пр. Серпантин)».

2.1.8. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.В. Гутнов), ММБУ «Управление дорожного хозяйства» г. Мурманска (Д.Е. Рысев) проработать с ресурсоснабжающей организацией АО «МЭС» вопрос уборки труб, мешающих подрядчику приступить к работам на объекте ремонта Верхне-Ростинского шоссе от просп. Героев-североморцев до ул. Старостина. Согласовать с АО «МЭС» сроки работ по ул. Старостина от ул. Приозерная до ул. Мира и ул. Советская р-н Росляково (от ул. Заводской до ТП-241 в районе д. 19).

Срок – до 16.06.2023.

2.2. Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.В. Гутнов) о текущем статусе проработки вопроса о проведении приемочной диагностики объектов, реализуемых в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2023 году.

2.2.1. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.В. Гутнов) представить информацию о принятом решении о проведении приемочной диагностики объектов, реализуемых в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории г. Мурманска в 2023 году, силами ММБУ «УДХ» или заключения дополнительного контракта по диагностике дорог.

Срок – в дату очередного заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области.

2.3. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.В. Гутнов, М.А. Бондаренко) об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств федерального бюджета во II квартале 2023 года, фактических и прогнозных кассовых выплат по расходам федерального, регионального и местных бюджетов на июнь 2023 года в рамках РП «РМДС», отсутствии рисков по исполнению прогнозного плана выплат на июнь текущего года.

2.4. Принять к сведению информацию администрации Печенгского муниципального округа Мурманской области (А.В. Пономарев) о текущем статусе прохождения подрядчиком государственной экспертизы документов

по капитальному ремонту мостовых сооружений через реку Колосйоки в пгт. Никель, через реку Хауки-Йоки г. Заполярный с целью получения положительного заключения.

2.4.1. Администрации Печенгского муниципального округа Мурманской области (А.В. Кузнецов) предоставить информацию в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области о решениях подрядчика по урегулированию спорных вопросов, связанных с рассмотрением ГОАУ «Управление государственной экспертизы Мурманской области» документов по капитальному ремонту мостовых сооружений через реку Колосйоки в пгт. Никель, через реку Хауки-Йоки г. Заполярный.

Срок – 16.06.2023.

По третьему вопросу:

3.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп) о фактических и плановых сроках выхода подрядчиков на объекты, о текущей ситуации, объемах выполненных работ на отчетную дату.

3.1.1. Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп) обеспечить завершение установки стационарных комплексов фото-видео фиксации нарушений правил дорожного движения.

3.2. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп) об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам регионального бюджета во II квартале 2023 года в рамках РП «ОМРДХ», отсутствии рисков по исполнению прогнозного плана выплат на июнь текущего года.

По четвертому вопросу:

4.1. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (В.А. Максимов), Управления ГИБДД по Мурманской области (А.О. Каневский) о рассмотрении обращения МВД России по вопросу внесения изменений в паспорт РП «БДД».

4.1.1. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (В.А. Максимов) подготовить запрос в адрес Управления ГИБДД по Мурманской области о предоставлении актуализированных прогнозных месячных значений показателей до конца текущего года с целью проработки вопроса и принятия решения о внесении изменений в паспорт РП «БДД».

Срок – до 14.06.2023.

По пятому вопросу:

5.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.В. Гутнов), ММБУ «Управление дорожного хозяйства» г. Мурманска (Б.В. Трофимов), МКУ «УГХ г. Кола» (А.А. Аленичева) о результатах выездных проверок в целях оценки состояния дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска

и г.п. Кола, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2019 - 2022 гг.

5.2. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.В. Гутнов), ММБУ «Управление дорожного хозяйства» г. Мурманска (Д.Е. Рысев), МКУ «УГХ г. Кола» (И.А. Буряков) обеспечить исполнение поручения по пункту 5.2 Протокола заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области от 02.06.2023 № Пр-22/34-ЮП.

Срок – продлен до 15.06.2023.

По шестому вопросу:

6.1. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (О.С. Стародубцев) об исполнительской дисциплине исполнения задач в СОУ Эталон, о необходимости исполнения поставленных задач в СОУ Эталон в установленные сроки.

6.2. Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп) обеспечить в СОУ Эталон:

- внесение/уточнение информации по объему фактической укладки асфальтобетонного покрытия на а/д Мишуково-Снежногорск, км 0 - км 36 (выборочно), км 19 - км 38 + 160 (выборочно).

Срок – до 13.06.2023.

6.3. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.В. Гутнов) обеспечить в СОУ Эталон:

- внесение/уточнение информации по объему фактической укладки асфальтобетонного покрытия на ул. Планерная, ул. Молодежная (р-н Росляково).

Срок – до 13.06.2023.

6.4. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп) о внесении в СОУ Эталон 27 актов обследования автомобильных дорог по гарантийным обязательствам; об устранении на отчетную дату 5 выявленных дефектов.

**Министр транспорта
и дорожного хозяйства
Мурманской области**



Ю.А. Полиэктова

Список участников
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

9 июня 2023 год
 09:30

г. Мурманск
 в режиме ВКС

Председательствующий:

Полиэктова Юлия Александровна	– Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, руководитель региональных проектов «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения в Мурманской области»
----------------------------------	---

Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:

Стародубцев Олег Сергеевич	– заместитель министра
Максимов Владимир Анатольевич	– заместитель начальника отдела транспорта
Толстенко Наталия Алексеевна	– начальник отдела развития инфраструктуры (секретарь Проектного комитета)

Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области:

Артюх Константин Леонидович	– главный специалист сектора мониторинга и сопровождения проектов Управления проектной деятельностью
--------------------------------	--

ФАУ «РОСДОРНИИ»:

Изотов Антон Андреевич	– директор Северо-Западного филиала
Аляутдинова Диана Азатовна	– главный специалист отдела анализа реализации программ дорожной деятельности
Новокшенова Елизавета Сергеевна	– главный специалист отдела анализа реализации программ дорожной деятельности

Мурманская областная Дума:

- | | | |
|-------------------------------|---|---|
| Никора
Евгений Викторович | — | заместитель председателя областной Думы |
| Попов
Артур Александрович | — | председатель комитета Мурманской областной Думы по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации |
| Белошеев
Михаил Викторович | — | депутат Мурманской областной Думы |
| Гисмеев
Алмаз Рафикович | — | депутат Мурманской областной Думы |

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:

- | | | |
|---------------------------------|---|---|
| Каневский
Александр Олегович | — | заместитель начальника Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области |
|---------------------------------|---|---|

Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:

- | | | |
|-----------------------------------|---|------------------------------------|
| Шварцкоп
Андрей Александрович | — | врио начальника |
| Тарсуков
Дмитрий Александрович | — | начальник производственного отдела |

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска:

- | | | |
|------------------------------------|---|--|
| Гутнов
Альберт Валентинович | — | заместитель главы администрации города Мурманска - председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| Бондаренко
Михаил Александрович | — | начальник отдела перспективных проектов и программ развития |

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства»:

- | | | |
|------------------------------|---|-----------------------|
| Трофимов
Борис Валерьевич | — | заместитель директора |
|------------------------------|---|-----------------------|

Администрация Кольского района:

Аленичева	—	главный специалист	МКУ	«Управление
Алина Анатольевна		городского хозяйства	администрации	МО
		г. Кола»		

Администрация Печенгского муниципального округа:

Пономарев	—	заместитель	главы	Печенгского
Андрей Валерьевич		муниципального округа		

Подрядчики:

ООО «КОЛЬСКОЕ ДОРОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»

ООО «МУРМАНСКОЕ ДОРОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»

ООО «СЕВЕР СТРОЙ»

ИП ПЕТРОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ

ООО «АКВАРИУМ»