

ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

23.06.2023

Пр-22/40-ОС

23 июня 2023 года

г. Мурманск

Председательствовал:

Стародубцев
Олег Сергеевич

– и.о. министра транспорта и дорожного
хозяйства Мурманской области.

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исполнении протокольных решений.

Докладчик:

– О.С. Стародубцев – и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства
Мурманской области.

2. О реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» на территории Мурманской области (РП «РМДС»):

2.1. Плановые/фактические сроки выхода подрядчиков на объекты.
Текущая ситуация. Объем выполненных работ на отчетную дату.
Наличие/отсутствие рисков выполнения работ в установленные сроки.

Докладчики:

– А.А. Шварцкоп – Врио начальника государственного областного
казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской
области;

– А.В. Гутнов – заместитель главы администрации города Мурманска -
председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации
города Мурманска.

2.2. О подготовке к проведению приемочной диагностики объектов,
реализуемых в рамках национального проекта «Безопасные качественные
дороги» на территории Мурманской области в 2023 году.

Докладчики:

– А.А. Шварцкоп – Врио начальника государственного областного
казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской
области;

– А.В. Гутнов – заместитель главы администрации города Мурманска -
председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации
города Мурманска.

2.3. Об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств федерального бюджета во II квартале 2023 года. Факт и прогноз кассовых выплат по расходам федерального, регионального и местных бюджетов на июнь 2023 года в рамках РП «РМДС».

Докладчики:

– А.А. Шварцкоп – Врио начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– А.В. Гутнов – заместитель главы администрации города Мурманска - председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;

– Б.В. Трофимов - заместитель директора ММБУ «УДХ».

2.4. О статусе прохождения подрядчиком государственной экспертизы документов по капитальному ремонту мостовых сооружений через реку Колосйоки в пгт. Никель, через реку Хауки-Йоки г. Заполярный с целью получения положительного заключения.

Докладчик:

– С.С. Лаврушик – председатель комитета по управлению имуществом Печенгского муниципального округа.

3. О реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» на территории Мурманской области (РП «ОМРДХ»):

3.1. Плановые/фактические сроки выхода подрядчиков на объекты. Текущая ситуация. Объем выполненных работ на отчетную дату. Наличие/отсутствие рисков выполнения работ в установленные сроки.

Докладчик:

– А.А. Шварцкоп – Врио начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области.

3.2. Об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам регионального бюджета во II квартале 2023 года в рамках РП «ОМРДХ».

Докладчик:

– А.А. Шварцкоп – Врио начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области.

4. О результатах выездных проверок в целях оценки состояния дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска и г.п. Кола, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2019 - 2022 гг.

Докладчики:

- А.А. Шварцкоп – Врио начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;
- А.В. Гутнов – заместитель главы администрации города Мурманска - председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;
- И.А. Буряков - .о. директора МКУ «Управление городского хозяйства администрации МО г. Кола».

5. О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2023 года. Выполнение задач в СОУ «Эталон».

Докладчик:

- Д.В. Решетов – эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области.

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области об исполнении решений протокола заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области.

По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.В. Гутнов) о фактических и плановых сроках выхода подрядчиков на объекты, текущей ситуации, объемах выполненных работ на отчетную дату, отсутствии проблемных вопросов.

2.1.1. Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп) представить информацию о сроках устранения выявленных нарушений в части организации дорожного движения на объектах контроля.

Срок – в дату очередного заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области.

2.1.2. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп), подрядчика ООО «УК «МУРМАНСКОЕ ДОРОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» об отсутствии отклонений от графика выполнения работ и отсутствии проблемных вопросов на следующих объектах:

- реконструкция мостового перехода через р. Канентъявр на км 49 + 100 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами;
- реконструкция мостового перехода через р. Большая Печенга на км 32+586 автомобильной дороги Никель - Приречный-а/д «Лотта»;

- реконструкция мостового перехода через реку Кети на км 14 + 135 автоподъезда к населенному пункту Зареченск;

- ремонт моста через р. Ваенга на км 19+433 автоподъезда к городу Североморск

2.1.3. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп) об отсутствии отклонений от графика выполнения работ и отсутствии проблемных вопросов на следующих объектах:

- ремонт моста через ручей Верест на км 59+087 автомобильной дороги Умба - Кандалакша;

- ремонт моста через реку Умболка на км 16+555 автомобильной дороги Кировск - Коашва.

2.1.4. В ходе заседания приняты следующие решения по региональным объектам:

- **в срок до 26.06.2023** подрядчик ООО «СЕВЕР СТРОЙ» завершает работы по укладке выравнивающего слоя на объекте ремонта «а/д Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами, км 33 - км 64 (выборочно)» и с 27.06.2023 приступает к укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия;

- **в срок до 28.06.2023** подрядчик ООО «МУРМАНСКОЕ ДОРОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» предоставляет в адрес заказчика Мурманскавтодор исполнительную документацию по объекту ремонта «а/д Пиренга-Ковдор, км 35+000 - км 90+000 (выборочно)»;

- **в срок до 29.06.2023** подрядчик ООО «УК» МУРМАНСКОЕ ДОРОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» предоставляет в адрес заказчика Мурманскавтодор исполнительную документацию по объектам ремонта «мост через р. Малая Средняя на км 23+185 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами», «мост через р. Средняя на км 28+390 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами»;

- **в срок до 30.06.2023** подрядчик ООО «КОЛЬСКОЕ ДОРОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» завершает полностью работы на следующих объектах: «а/д Кола – Мурмаши с подъездами, км 4+000 – км 18+000 (выборочно)», «а/д Мишуково-Снежногорск, км 0+000 - км 36+000 (выборочно)», «а/д Мишуково-Снежногорск, км 19+000 - км 38+160 (выборочно)»;

- **в срок до 30.06.2023** подрядчик ООО «УК «МУРМАНСКОЕ ДОРОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» предоставляет в адрес заказчика Мурманскавтодор исполнительную документацию по объекту «реконструкция мостового перехода через р. Эйнч на км 102 + 814 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами».

2.2. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.В. Гутнов) о подготовке к проведению приемочной диагностики объектов, реализуемых в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2023 году, а также принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.В. Гутнов) о проведении приемочной диагностики объектов, реализуемых в рамках

национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории г. Мурманска в 2023 году, в рамках заключения отдельного муниципального контракта.

2.2.1. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.В. Гутнов), ММБУ «УДХ» (Д.Е. Рысев) обеспечить заключение муниципального контракта на проведение приемочной диагностики объектов, реализуемых в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории г. Мурманска в 2023 году.

Срок – не позднее 10.07.2023.

2.2.2. Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп) обеспечить в СОУ Эталон внесение актов по приемочной диагностики завершенных объектов контроля.

Срок – не позднее 3-х рабочих дней после приемки объекта.

2.3. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.В. Гутнов) об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств федерального бюджета во II квартале 2023 года, фактических и прогнозных кассовых выплат по расходам федерального, регионального и местных бюджетов на июнь 2023 года в рамках РП «РМДС», отсутствии рисков по исполнению прогнозного плана выплат на июнь текущего года.

2.3.1. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.В. Гутнов), ММБУ «УДХ» (Д.Е. Рысев) обеспечить завершение проверки исполнительной документации, находящейся в работе у ММБУ «УДХ» по контрактам на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского и Ленинского административных округов города Мурманска, в рамках исполнения II этапов работ, с целью предоставления необходимых документов в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области для последующей оплаты выполненных работ по объектам контроля.

Срок – 30.06.2023.

2.3.2. Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп) представить в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информацию по кассовому освоению ПОФР в июле месяце текущего года пообъектно.

Срок – 26.06.2023.

2.4. Принять к сведению информацию администрации Печенгского муниципального округа Мурманской области (С.С. Лаврущик) о текущем статусе прохождения подрядчиком государственной экспертизы документов по капитальному ремонту мостовых сооружений через реку Колосйоки в пгт. Никель, через реку Хауки-Йоки г. Заполярный с целью получения положительного заключения.

2.4.1. Администрации Печенгского муниципального округа Мурманской области (А.В. Пономарев) представить актуальный статус прохождения подрядчиком государственной экспертизы документов по капитальному ремонту мостовых сооружений через реку Колосйоки в пгт. Никель, через реку Хауки-Йоки г. Заполярный с целью получения положительного заключения.

Срок – в дату очередного заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области.

По третьему вопросу:

3.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп) о фактических и плановых сроках выхода подрядчиков на объекты, о текущей ситуации, объемах выполненных работ на отчетную дату.

3.1.1. Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп) предоставить в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области акты ввода в эксплуатацию 20 стационарных комплексов фото-видео фиксации нарушений правил дорожного движения.

Срок – не позднее 28.06.2023.

3.1.2. Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп) обеспечить завершение работ по формированию закупочной документации на выполнение работ по устройству автоматического пункта весового и габаритного контроля (АПВГК) на автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами, км 31, направление закупки в Комитет по конкурентной политике Мурманской области.

Срок – до 30.06.2023.

3.2. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп) об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам регионального бюджета во II квартале 2023 года в рамках РП «ОМРДХ», отсутствии рисков по исполнению прогнозного плана выплат на июнь текущего года.

По четвертому вопросу:

4.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.В. Гутнов) о результатах выездных проверок в целях оценки состояния дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска и г.п. Кола, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2019 - 2022 гг.

По пятому вопросу:

5.1. Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп) обеспечить в СОУ Эталон:

- внесение информации по устранению замечаний на объектах «Реконструкция мостового перехода через реку Б. Печенга», «Ремонт моста через р. Малая Средняя», «Ремонт моста через реку Умболка на км 16+555»;

- внесение информации по укладке асфальтобетонного покрытия на объектах «Реконструкция мостового перехода через реку Кети на км 14 + 135 автоподъезда к населенному пункту Зареченск», «Автомобильная дорога Мишуково-Снежногорск км 0+000 - км 36+000 (выборочно)»;

- внесение информации по нанесению разметки на объекте «Ремонт автомобильной дороги Пиренга - Ковдор, км 35+000 - км 90+000 (выборочно)».

Срок – до 28.06.2023.

- своевременную актуализацию сведений по укладке асфальтобетонного покрытия на объектах контроля, кассовое освоение.

Срок – постоянно, оперативно.

5.2. МКУ «Управление городского хозяйства администрации МО г. Кола» (И.А. Буряков) обеспечить в СОУ Эталон внесение информации по устранению гарантийных обязательств.

Срок - до 28.06.2023.

**И.о. министра транспорта
и дорожного хозяйства
Мурманской области**



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Подлинник электронного документа хранится
в системе электронного документооборота
Правительства Мурманской области

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00F9A4E64666BA6E1FE7BE30AFB978E650
Владелец: Стародубцев Олег Сергеевич
Действителен: с 14.03.2023 по 06.06.2024

О.С. Стародубцев

Список участников
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

23 июня 2023 год
 09:30

г. Мурманск
 в режиме ВКС

Председательствующий:

Стародубцев Олег Сергеевич	– и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
-------------------------------	---

Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:

Михайлов Николай Алексеевич	– заместитель министра
Максимов Владимир Анатольевич	– заместитель начальника отдела транспорта
Толстенко Наталия Алексеевна	– начальник отдела развития инфраструктуры (секретарь Проектного комитета)

Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области:

Артюх Константин Леонидович	– главный специалист сектора мониторинга и сопровождения проектов Управления проектной деятельностью
--------------------------------	--

ФКУ Упрдор «Кола»:

Решетов Денис Владимирович	– эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области
-------------------------------	---

ФАУ «РОСДОРНИИ»:

Изотов Антон Андреевич	– директор Северо-Западного филиала
Новокшонова Елизавета Сергеевна	– главный специалист отдела анализа реализации программ дорожной деятельности

Мурманская областная Дума:

- Попов
Артур Александрович — председатель комитета Мурманской областной Думы по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации
- Белошеев
Михаил Викторович — депутат Мурманской областной Думы

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:

- Каневский
Александр Олегович — заместитель начальника Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области

Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:

- Шварцкоп
Андрей Александрович — врио начальника

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска:

- Гутнов
Альберт Валентинович — заместитель главы администрации города Мурманска - председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
- Бондаренко
Михаил Александрович — начальник отдела перспективных проектов и программ развития

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства»:

- Трофимов
Борис Валерьевич — заместитель директора

Администрация Кольского района:

- Буряков
Игорь Анатольевич — и.о. директора МКУ «Управление городского хозяйства администрации МО г. Кола»

Администрация Печенгского муниципального округа:

- Лаврушик
Светлана Сергеевна — председатель комитета по управлению имуществом

Подрядчики:

ООО «КОЛЬСКОЕ ДОРОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»

ООО «МУРМАНСКОЕ ДОРОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»

ООО «УК» МУРМАНСКОЕ ДОРОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»

ООО «СЕВЕР СТРОЙ»