

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Проектного комитета по реализации региональных проектов**  
**«Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры**  
**развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения»**  
**на территории Мурманской области, обеспечивающих достижение**  
**показателей и мероприятий (результатов) соответствующих федеральных**  
**проектов, входящих в состав национального проекта**  
**«Инфраструктура для жизни»**

16 октября 2025 года

16.10.2025

Пр-22/78-ОС

г. Мурманск

**Председательствовал:**

Стародубцев  
Олег Сергеевич

– заместитель министра транспорта  
и дорожного хозяйства Мурманской области  
(руководитель региональных проектов  
«Региональная и местная дорожная сеть»,  
«Общесистемные меры развития дорожного  
хозяйства»)

Список участников заседания прилагается.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. О реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» на территории Мурманской области (РП «РМДС»):**

**1.1. Объем выполненных работ на объектах контроля на отчетную дату. Сроки завершения работ на объектах контроля, риски завершения работ при наличии.**

Докладчики: Мурманскавтодор, Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства»

**1.2. Кассовый план на IV квартал текущего года, в т.ч. на октябрь месяц. Риски освоения ПОФР при наличии.**

Докладчики: Мурманскавтодор, Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства»

**1.3. О формировании отчетов по результатам выполнения приемочной диагностики на объектах контроля 2025 года. Загрузка отчетов приемочной диагностики в СОУ «Эталон» на отчетную дату.**

Докладчики: Мурманскавтодор, Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства»

## **2. О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2025 года. Выполнение задач в СОУ «Эталон».**

Докладчик: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, ФКУ Упрдор «Кола»

### **РЕШИЛИ:**

#### **По первому вопросу:**

**1.1.** Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о статусе работ на оставшихся объектах на отчетную дату:

- а/д к селу Териберка, км 10 – км 20, общая готовность объекта 76%; ведутся работы по укладке верхнего слоя а/б покрытия (55 %); устройству откосов (93%), устройству лестничных сходов (60%); прогнозный срок завершения работ до конца октября 2025 года при благоприятных погодных условиях;

- а/д к селу Териберка, км 20 – км 35, общая готовность объекта 98%; ведутся работы по формированию обочин (50%), устройству барьерного ограждения (50%), бетонированию водосборных лотков (60%); прогнозный срок завершения работ до 20.10.2025 при благоприятных погодных условиях;

- путепровод через железную дорогу на км 1+890 объездной автомобильной дороги г. Апатиты, общая готовность объекта 99,8%; работы в завершающей стадии; окна РЖД предоставлены 16.10.2025; плановый срок завершения работ 17.10.2025;

- мост через р. Кола на км 3+798 автоподъезда к железнодорожной станции Магнетиты, общая готовность объекта 82%; в графике.

Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о завершении работ на объекте 2026 года «а/д автоподъезд к г. Оленегорск, км 0+000 – км 3+274», работы на котором выполнены опережающими темпами ремонта в текущем году; осуществляется документальная приемка работ.

Принять к сведению информацию ММБУ «УДХ» (Е.В. Бабаева) о завершении работ на объекте «проезд Нагорный», о выполнении работы по приемке работ.

Принять к сведению информацию ММБУ «УДХ» (Е.В. Бабаева) о статусе работ на оставшихся объектах ремонта на отчетную дату:

- ул. Свердлова (от примыкания к проезду Михаила Ивченко до примыкания к Верхне-Ростинскому шоссе) с проездами вдоль дома № 6 корпус 1 к дому № 4 по улице Свердлова и от примыкания к улице Свердлова до дома № 2 корпус 4 по улице Свердлова), общее выполнение 99%; плановый срок завершения работ и приемки выполненных работ 21.10.2025;

- просп. Героев-североморцев (от ул. Александрова до участка с кольцевым движением), общее выполнение 67%; работы ведутся с опозданием и низкими темпами; прогнозный срок завершения работ до 31.10.2025 при благоприятных погодных условиях.

**1.2.** Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о кассовом плане на IV квартал текущего года; о запланированных платежах в октябре и ноябре месяце текущего года; о ПОФР на октябрь по ранее

направленной заявке в размере 90,040 млн рублей; об отсутствии рисков кассового освоения.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.А. Каменева) о плановых сроках кассового освоения федерального бюджета по объектам «ул. Свердлова (от примыкания к проезду Михаила Ивченко до примыкания к Верхне-Ростинскому шоссе) с проездами вдоль дома № 6 корпус 1 к дому № 4 по улице Свердлова и от примыкания к улице Свердлова до дома № 2 корпус 4 по улице Свердлова)», «просп. Героев-североморцев (от ул. Александра до участка с кольцевым движением)» в ноябре месяце текущего года.

**1.2.1.** ММБУ «УДХ» (Терешин Е.В.) обеспечить проверку исполнительной документации и завершение работы по приемке выполненных работ завершенных по состоянию на отчетную дату объектов «проспект Кольский, от остановки общественного транспорта «улица Морская» до примыкания к проезду Автопарковому», «Проезд Нагорный» в рамках исполнения муниципального контракта (договора) от 03.02.2025 № 08/012025/8989 с целью обеспечения кассового исполнения текущего месяца.

Срок – в максимально возможные короткие сроки, но не позднее 31.10.2025.

**1.2.2.** Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов) обеспечить проверку исполнительной документации и завершение работы по приемке выполненных работ по объекту «путепровод через железную дорогу на км 1+890 объездной автомобильной дороги г. Апатиты» в рамках исполнения государственного контракта от 01.04.2024 № 02198 с целью обеспечения кассового исполнения текущего месяца.

Срок – в максимально возможные короткие сроки, но не позднее 24.10.2025.

**1.3.** Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.А. Каменева) о формировании отчетов по результатам выполнения приемочной диагностики на оставшихся объектах контроля 2025 года по факту завершения работ.

**1.3.1.** ММБУ «УДХ» (Терешин Е.В.) обеспечить завершение работы по формированию отчетов по результатам выполнения приемочной диагностики на объектах «Проезд Нагорный», «ул. Старостина (на участках от Верхне-Ростинское шоссе до ул. Приозерной и от ул. Карла Маркса до ул. Мира)», обеспечить загрузку указанных отчетов в паспорта объектов контроля в СОУ «Эталон».

Срок – до 24.10.2025.

**По второму вопросу:**

**2.1.** Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов) обеспечить в СОУ «Эталон»:

- внесение сведений по новым и наилучшим технологиям в паспорт объекта контроля «а/д автоподъезд к г. Оленегорск, км 0+000 – км 3+274» в СОУ «Эталон».

Срок – не позднее 21.10.2025.

- обеспечить устранение замечаний куратора ФКУ Упрдор «Кола» по объекту «капитальный ремонт автоподъезда к селу Териберка, км 20 - км 35», исполнение по устранению замечаний загрузить в СОУ «Эталон».

Срок – устранить замечания в максимально возможный короткий срок.

**Заместитель министра  
транспорта и дорожного хозяйства  
Мурманской области**

**О.С. Стародубцев**



документ подписан электронной подписью  
Подлинник электронного документа хранится  
в системе электронного документооборота  
Правительства Мурманской области

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 67CC59F31A2F08D324F4B46BCF4B8B2C  
Владелец: Стародубцев Олег Сергеевич  
Действителен: с 22.07.2025 по 15.10.2026

**Список участников**  
**заседания Проектного комитета по реализации региональных проектов**  
**«Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры**  
**развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения»**  
**на территории Мурманской области, обеспечивающих достижение**  
**показателей и мероприятий (результатов) соответствующих федеральных**  
**проектов, входящих в состав национального проекта**  
**«Инфраструктура для жизни»**

16 октября 2025 год  
09:15

г. Мурманск  
в режиме ВКС

**Председательствующий:**

Стародубцев Олег Сергеевич	– заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (руководитель региональных проектов «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»)
-------------------------------	--

**Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:**

**Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:**

Толстенко Наталия Алексеевна	– начальник отдела развития инфраструктуры (секретарь Проектного комитета)
Лапшина Марина Геннадьевна	– заведующий сектором дорожной деятельности отдела развития инфраструктуры
Книжник Людмила Николаевна	– консультант отдела финансовой, правовой и кадровой работы

**Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:**

Каневский Александр Олегович	– начальник управления
Байер Александр Сергеевич	– заместитель начальника отдела надзора

**Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:**

Игнатов Дмитрий Владиславович	– начальник учреждения
Петренко Светлана Александровна	– заместитель начальника учреждения

Хохлова — инженер производственного отдела  
Элина Владимировна

**Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска:**

Каменева — заместитель начальника отдела перспективных  
Анастасия Анатольевна проектов и программ развития

**Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства»:**

Бабаева — заместитель начальника отдела капитального  
Елизавета Владимировна ремонта

**Мурманская областная Дума:**

Попов — председатель комитета Мурманской  
Артур Александрович областной Думы по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации

Гисмеев — депутат  
Алмаз Рафикович

Насиров — консультант управления по обеспечению  
Аслан Фикратович законодательной деятельности аппарата Мурманской областной Думы

**ФАУ «РОСДОРНИИ»:**

Изотов — директор Северо-Западного филиала  
Антон Андреевич

**Управление проектной деятельностью Аппарата Правительства Мурманской области:**

Артюх — главный специалист сектора мониторинга и  
Константин Леонидович сопровождения проектов управления проектной деятельностью Аппарата Правительства Мурманской области

**ФКУ Упрдор «Кола»:**

Решетов — ведущий эксперт отдела контроля качества  
Денис Владимирович работ по Мурманской области ФКУ Упрдор «Кола»