

ПРОТОКОЛ
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории
Мурманской области

24 июля 2020 г.

г. Мурманск

Председательствовал:

Гришин – министр транспорта и дорожного хозяйства
Артем Александрович Мурманской области

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Мурманской области. Текущая ситуация. Объем выполненных работ в период с 16.07.2020 по 24.07.2020.

Докладчики:

А.А. Шварцкоп – врио начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

Э.С. Кольцов – заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства;

А.Е. Смирнов – директор МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола».

2. Обеспечение актуальности, своевременности и достоверности данных в отношении объектов контроля, вводимых в систему оперативного управления «Эталон».

Докладчики:

О.С. Стародубцев – начальник отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области;

М.В. Нечаев - начальник отдела надзора Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области.

РЕШИЛИ:**По первому вопросу:**

1.1. Принять к сведению заслушанную информацию о ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Мурманской области.

По информации Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп), ООО «УК МДУ» выполняет ремонт 2 автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Печенгского района и 2 автомобильных дорог на юге Мурманской области.

ООО «КДУ» выполняет ремонт 2 автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в центре Мурманской области и 2 автомобильных дорог в Кольском районе.

По состоянию на 24.07.2020 работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения ведутся на 8 объектах:

1) Оленегорск-Ловозеро.

Расчистка полосы отвода (7%). Устройство выравнивающего слоя (100%). Устройство верхнего слоя покрытия (100%). Укрепление обочин грунтощебнем (100%).

2) Пиренга-Ковдор.

Расчистка полосы отвода (100%). Прочистка кюветов (88%). Устройство выравнивающего слоя (100%). Устройство верхнего слоя покрытия (100%). Укрепление обочин грунтощебнем (100%).

3) Умба-Варзуга.

Расчистка полосы отвода (100%). Прочистка кюветов (100%). Устройство выравнивающего слоя (100%). Устройство верхнего слоя покрытия (100%). Укрепление обочин грунтощебнем (100%). Нанесение горизонтальной разметки (100%), прирост с 16.07.2020 по 24.07.2020 составил 72%. Идет подготовка исполнительной документации.

4) Салла.

Расчистка полосы отвода (27%). Прочистка кюветов (50%), прирост с 16.07.2020 по 24.07.2020 составил 50%. Устройство выравнивающего слоя (100%). Устройство верхнего слоя покрытия (100%). Укрепление обочин грунтощебнем (100%).

5) Кола-Серебрянские ГЭС с подъездами.

Устройство нижнего слоя покрытия (100%), прирост с 16.07.2020 по 24.07.2020 составил 15%. Устройство верхнего слоя покрытия (85%), прирост с 16.07.2020 по 24.07.2020 составил 85%.

6) автоподъезд к п.г.т. Никель.

Фрезерование (100%). Устройство верхнего слоя (95%), прирост с 16.07.2020 по 24.07.2020 составил 95%.

7) Кола-Мурмаши с подъездами.

Устройство нижнего слоя покрытия (81%), прирост с 16.07.2020 по 24.07.2020 составил 81%.

8) Заполярный – Сальмиярви.

Фрезерование (100%). С 24.07.2020 начаты работы по укладке нижнего слоя покрытия.

В период с 16.07.2020 по 24.07.2020 общий показатель по устройству верхнего слоя покрытия по региональным объектам БКАД с 47% достиг 66% (прирост составил 19%); общий показатель по нанесению горизонтальной

разметки по региональным объектам БКАД с 4% достиг 15% (прирост составил 11%).

Общий объем выполненных работ по региональным объектам - 67%.

Все работы идут в соответствии с графиком.

Окончание работ на всех объектах ремонта - 28.08.2020.

По информации комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов), капиталоемкие мероприятия на 7 объектах улично-дорожной сети г. Мурманска выполняет ООО «Северстрой», ремонт 20 улиц города Мурманска выполняют подрядные организации ООО «Северстрой», ООО «МДСК», ООО «Магистраль».

По состоянию на 24.07.2020 работы по ремонту улично-дорожной сети г. Мурманска ведутся на 9 объектах:

1) ул. Промышленная.

Снятие асфальтобетонного покрытия проезжей части методом фрезерования, разборка тротуаров установка б/к (90%), выравнивающий слой (100%). Общее выполнение работ по объекту составило 47%.

2) ул. Чумбарова-Лучинского.

Снятие асфальтобетонного покрытия проезжей части методом фрезерования, разборка бортового камня, выравнивающий слой (100%), установка б/к (35%), устройство а/б тротуаров (40%). Общее выполнение работ по объекту составило 38%.

3) ул. Советская.

Снятие асфальтобетонного покрытия проезжей части методом фрезерования, разборка бортового камня (100%), выравнивающий слой (100%)., установка бортового камня, устройство тротуара. Общее выполнение работ по объекту составило 48%.

4) ул. Горького.

Снятие асфальтобетонного покрытия проезжей части методом фрезерования, разборка бортового камня (100%), выравнивающий слой (100%), установка бортового камня, устройство тротуара. Общее выполнение работ по объекту составило 48%.

5) ул. Морская.

Снятие асфальтобетонного покрытия проезжей части методом фрезерования (100%), разборка бортового камня (50%), установка б/к (20%). Общее выполнение работ по объекту составило 45%.

6) ул. Чехова.

Снятие асфальтобетонного покрытия проезжей части методом фрезерования. Общее выполнение работ по объекту составило 48%.

7) проезд Михаила Бабикова.

Снятие асфальтобетонного покрытия проезжей части методом фрезерования. Общее выполнение работ по объекту составило 35%.

8) ул. Генерала Щербакова.

Начало работ с 24.07.2020.

9) ул. Радищева.

Начало работ с 24.07.2020.

Общий объем выполненных работ по объектам ремонта в г. Мурманске - 17%.

Все работы по ремонту улично-дорожной сети должны быть завершены до 01.09.2020.

По состоянию на 24.07.2020 работы по капитальному ремонту улично-дорожной сети г. Мурманска ведутся на 6 объектах:

1) ул. Загородная с 08.05.2020.

Устройство 6 колодцев ЛК (из 8), футляров на водопровод (8%), демонтаж тротуара и бортового камня (100%), установка фундаментов под опоры наружного освещения (100%), устройство щеб. основания под тротуаром вдоль д. № 26 (70%), устройство резервной трубы ПНД для линии связи (100%), устройство 2 котлованов под футляры для водопровода, установка бортового камня. Общее выполнение работ по объекту составило 39%.

2) проезд вдоль 178 квартала с 01.06.2020.

Демонтаж бортовых камней, подготовка территории, уборка автотранспортных средств, разборка а/б покрытия тротуаров, устройство резервных труб под кабель канал воентелекома, разработка котлованов под фундаменты для опор НО, фрезерование (100%), устройство ливневой канализации (20%), установка фундаментов по опоры НО. Общее выполнение работ по объекту составило 38%.

3) ул. Алексея Генералова с 18.05.2020.

Выполнено разрытие котлованов под опоры наружного освещения (70%), установлены фундаменты под опоры наружного освещения (70%), демонтаж бортового камня (100%), выполняется устройство футляров под водопроводы (50%), фрезерование (30%). Общее выполнение работ по объекту составило 25%.

4) ул. Инженерная с 17.06.2020.

Комиссия с сетевыми организациями, решение производственных вопросов, шурфовка, разработка котлованов под опоры НО, фрезерование, разборка бортового камня (100%). Общее выполнение работ по объекту составило 21%.

5) ул. Николаева с 16.06.2020.

Выполнен демонтаж опор наружного освещения, ограждений. Фрезерование 100%. Общее выполнение работ по объекту составило 16%.

6) ул. Нахимова с 29.06.2020.

Фрезерование (20%), демонтаж бортового камня. Общее выполнение работ по объекту составило 19%.

По объекту «Строительство земляного полотна дорожной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям в районе ул. Солнечной»: с подрядной организацией ООО «Северстрой» заключен договор на строительство земляного полотна дорожной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным для индивидуального жилищного строительства

многодетным семьям в районе ул. Солнечной. Подрядчик приступил к выполнению работ 30.04.2020. Завершение работ запланировано до 21.12.2020.

Вынос силового кабеля и опор АО «МОЭСК» за пределы границ работ по строительству земляного полотна в районе ул. Солнечной выполнен 19.06.2020.

Осуществляется подготовка к буровзрывным работам. Общее выполнение работ по объекту составило 8%.

Общий объем выполненных работ по объектам капитального строительства и ремонта в г. Мурманске - 24%.

Заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства Э.С. Кольцов отметил, что администрацией г. Мурманска пересмотрен принцип оценки выполнения работ по ремонту, капитальному ремонту и строительству (в %). В настоящее время оценка производится на основании экспертного мнения независимой организации осуществляющей стройконтроль (ООО «Магистраль»). На 24.07.2020 от стройконтроля заключения о том, что подрядные организации не укладываются в график нет.

По информации МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола» (А.Е. Смирнов), работы по ремонту улично-дорожной сети г.п. Кола выполняет ООО «Северстроймонтаж» на 5 объектах улично-дорожной сети. В соответствии с контрактом срок выполнения работ – по 31.07.2020.

По состоянию на 24.07.2020

1) ул. Кривошеева.

Работы выполнены на 100%. Документы переданы на оплату.

2) ул. Андрусенко (от пр. Защитников Заполярья до ул. Победы).

Работы выполнены на 100%. Документы переданы на оплату.

3) ул. Заводская от автодороги Мурманск-Кола-Мурмаши до ул. Нагорная, д.3.

Работы выполнены на 100%. Документы переданы на оплату.

4) проезд спуск от ул. Нагорная, д.3 до ул. Заводская.

Работы выполнены на 100%. Документы переданы на оплату.

5) проезд от автодороги Мурманск-Кола-Мурмаши до пересечения ул. Строительной.

Работы выполнены на 100%. Документы переданы на оплату.

Общий объем выполненных работ по объектам ремонта в г.п. Кола - 100%.

Проблемных вопросов при реализации национального проекта, связанных с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19) не выявлено.

1.2. Администрации Кольского района направить в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информацию о планируемых работах по ремонту, капитальному ремонту объектов улично-дорожной сети г.п. Кола в рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 и 2022 годах.

Срок – до 07.08.2020.

1.3. По результатам контрольного осмотра хода ремонтных работ в г. Мурманске 23.07.2020 установлено, что фактически работы ведутся только на ул. Морская, ул. Чехова. На остальных объектах ремонта техника простаивает.

1.3.1. Администрации г. Мурманска направить в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области пояснения о причинах простоя дорожной техники и несоблюдения графика производства работ.

Срок – до 27.07.2020.

По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению заслушанную информацию об обеспечении актуальности, своевременности и достоверности данных в отношении объектов контроля, вводимых в СОУ «Эталон».

2.2. Мурманскавтодору, комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска актуализировать следующие данные в СОУ «Эталон»:

- об объемах запланированных работ по объектам контроля;
- об укладке асфальтобетона (план/факт) и иных слоев дорожной одежды,
- о визитах кураторов на объекты контроля,
- о планировании и исполнении плана финансирования,
- об объектах, включенных в программу дорожной деятельности в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году;
- загрузить фото объектов до и после реализации мероприятий.

Срок – ежедневно.

2.3. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска:

2.3.1. Направить в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области контактные данные сотрудников, ответственных за внесение актуальных, своевременных и достоверных данных в СОУ «Эталон».

Срок – до 27.07.2020.

2.3.2. Нанести объекты, включенные в программу дорожной деятельности в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году, на интерактивную карту.

Срок – до 27.07.2020.

2.3.3. Устранить несоответствие бюджета регионального проекта (средства местного бюджета) стоимости муниципальных контрактов в виджете «Финансирование».


Срок – до 27.07.2020.

2.4. Управлению ГИБДД УМВД России по Мурманской области направить в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информацию о нарушениях требований к параметрам и характеристикам эксплуатационного состояния улично-дорожной сети, допустимого по условиям обеспечения безопасности дорожного движения в соответствии с национальными стандартами Российской Федерации,

выявленных на объектах улично-дорожной сети г.п. Кола и г. Мурманска при реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории агломерации «Мурманская».

Срок – до 03.08.2020.

**Министр транспорта и
дорожного хозяйства
Мурманской области**



А.А. Гришин

**Список участников
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории
Мурманской области**

24 июля 2020 г.
11-00

г. Мурманск
в режиме ВКС

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:	
Полиэктова Юлия Александровна	– заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
Стародубцев Олег Сергеевич	– начальник отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
Максимов Владимир Анатольевич	– заместитель начальника отдела транспорта Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
Кочегарова Дарья Владимировна	– главный специалист отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (секретарь Проектного комитета)
Мурманская областная Дума:	
Белов Максим Андреевич	– председатель комитета Мурманской областной Думы по экономической политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству
Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:	
Нечаев Михаил Васильевич	– начальник отдела надзора Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области
Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:	
Шварцкоп Андрей Александрович	– врио начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области
Администрация города Мурманска:	
Кольцов Эдуард Сергеевич	– заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства

Администрация Кольского района:	
Богданов Игорь Александрович	– и.о. главы администрации Кольского района
Смирнов Александр Евгеньевич	– директор МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола»
Борисова Светлана Андреевна	– ведущий специалист отдела территориального развития и экологии администрации Кольского района
Мурманский филиал ФКУ Упрдор «Кола»:	
Хижук Александр Николаевич	– и.о. директора Мурманского филиала - заместителя начальника ФКУ Упрдор «Кола»

Согласовано:

начальник отдела развития
инфраструктуры

О.С. Стародубцев

дата

подпись

Заместитель министра транспорта
и дорожного хозяйства
Мурманской области

Ю.А. Полиэктова

дата

подпись