

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Проектного комитета по реализации национального проекта**  
**«Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории**  
**Мурманской области**

07 августа 2020 г.

г. Мурманск

**Председательствовал:**

Гришин  
Артем Александрович – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, руководитель региональных проектов «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения в Мурманской области»

Список участников заседания прилагается.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. Об исполнении решений протокола заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Мурманской области от 31.07.2020**

Докладчики:

Д.В. Решетов – врио начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

Э.С. Кольцов – заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства;

И.А. Богданов – и.о. главы администрации Кольского района.

**2. О ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Мурманской области. Текущая ситуация. Объем выполненных работ в период с 31.07.2020 по 07.08.2020.**

Докладчики:

Д.В. Решетов – врио начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

Э.С. Кольцов – заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства;

И.А. Богданов – и.о. главы администрации Кольского района.

**3. Обеспечение актуальности, своевременности и достоверности данных в отношении объектов контроля, вводимых в систему оперативного управления «Эталон».**

Докладчик:

О.С. Стародубцев – начальник отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области;

**4. О заключении в 2020 году контрактов в рамках мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», планируемых к реализации на территории Мурманской области в 2021 и 2022 годах.**

Докладчики:

Д.В. Решетов – врио начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

Э.С. Кольцов – заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства;

И.А. Богданов – и.о. главы администрации Кольского района.

## **РЕШИЛИ:**

### **По первому вопросу:**

**1.1.** Принять к сведению информацию ГОКУ Мурманскавтодор (Д.В. Решетов), заместителя главы администрации города Мурманска – председателя комитета по развитию городского хозяйства (Э.С. Кольцов), и.о. главы администрации Кольского района (И.А. Богданов) об исполнении решений протокола заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Мурманской области от 31.07.2020.

**1.2.** Администрации г. Мурманска (Э.С. Кольцов) утвердить графики выполнения работ по ремонт, капитальному ремонту и строительству объектов улично-дорожной сети г. Мурманска в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» со сроком исполнения работ до 01.09.2020 и направить в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Срок - 13.08.2020.

**1.3.** Администрации г. Мурманска (Э.С. Кольцов) согласовать с АО «Мурманская ТЭЦ» сроки проведения ремонта инженерных коммуникаций на ул. Марата. Проинформировать Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Срок - 13.08.2020.

### **По второму вопросу:**

**2.1.** Принять к сведению информацию о ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Мурманской области, согласно приложению.

**2.2.** Администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) принять к сведению информацию о необходимости отбора проб асфальтобетонного покрытия (лабораторией ГОКУ Мурманскавтодор) совместно с представителями Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области и ГОКУ Мурманскавтодор на всех объектах реализуемых

на территории г. Мурманская в рамках национального проекта «БКАД» в 2020 году.

Срок - после укладки асфальтобетонного покрытия, до приемки работ.

**2.3.** Администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов), администрации Кольского района (И.А.Богданов) и ГОКУ Мурманскавтодору (Д.В. Решетов) рассмотреть возможность реализации в 2020 году предложений Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области по повышению уровня безопасности дорожного движения в рамках муниципальной и государственной программ.

Срок - 14.10.2020.

**2.4.** Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области обеспечить финансирование работ автодороги Кола – Серебрянские ГЭС.

Срок - до 15.08.2020

### **По третьему вопросу:**

**3.1.** Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства (О.С. Стародубцев) о занесении сведений в отношении объектов контроля в СОУ «Эталон».

**3.2.** Рекомендовать ФКУ Упрдор «Кола» (А.В. Аляпкин) обеспечить занесение в СОУ Эталон информации об участках федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», работающих в режиме перегруза.

Срок - 12.08.2020.

**3.3.** Администрации г. Мурманска (Э.С. Кольцов) обеспечить занесение сведений по укладке асфальтобетона и заполнить в СОУ Эталон дневник куратора.

Срок - 12.08.2020.

**3.2.** Администрации г. Мурманска (Э.С. Кольцов) обеспечить устранение в СОУ «Эталон» несоответствие информации в виджете «Финансирование» с виджетом «Бюджет РП».

Срок - 12.08.2020.

**3.3.** ГОКУ Мурманскавтодор (Д.В. Решетов), администрации г. Мурманска (Э.С. Кольцов) обеспечить занесение в СОУ «Эталон» мероприятий, направленных на ликвидацию мест концентрации ДТП, а также их реализации.

Срок - 12.08.2020.

### **По четвертому вопросу:**

**4.1.** Принять к сведению информацию ГОКУ Мурманскавтодор (Д.В. Решетов), администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов), администрации Кольского района (И.А.Богданов) о планировании дорожных работ, реализация которых запланирована в рамках национального проекта «БКАД» на период 2021 – 2022 гг.

**4.2.** Рекомендовать ГОКУ Мурманскавтодор (Д.В. Решетов), администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов), администрации Кольского

района (И.А.Богданов) определить на основании обязательной диагностики перечень объектов дорожных работ, реализация которых запланирована в рамках национального проекта «БКАД» на период 2021 – 2022 гг., с указанием их площади, протяженности и стоимости.

Срок – 31.08.2020.

**4.3.** Администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов), администрации Кольского района (И.А.Богданов) обеспечить проведение общественных слушаний для согласования перечня объектов дорожных работ, реализация которых запланирована в рамках национального проекта «БКАД» на период 2021 – 2022 гг.

Срок – 31.09.2020.

**4.4.** Администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов), администрации Кольского района (И.А.Богданов) согласовать с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области проекты муниципальных контрактов и гражданско-правовых договоров в отношении объектов дорожных работ, реализация которых запланирована в рамках национального проекта «БКАД».

Срок – постоянно.

**Министр транспорта  
и дорожного хозяйства  
Мурманской области**



**А.А. Гришин**

Приложение к протоколу заседания  
Проектного комитета по реализации  
национального проекта «Безопасные и  
качественные автомобильные дороги» на  
территории Мурманской области

**Информация о ходе реализации национального проекта  
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»  
на территории Мурманской области**

**Работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования  
регионального или межмуниципального значения.**

**ООО «УК МДУ»** выполняет ремонт 2-х автомобильных дорог Печенгского района и 2-х автомобильных дорог на юге Мурманской области.

**ООО «КДУ»** выполняет ремонт 2 автомобильных дорог в центре Мурманской области и 2 автомобильных дорог в Кольском районе.

По состоянию на 07.08.2020 работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения ведутся на 8 объектах:

1) Оленегорск-Ловозеро.

Укладка асфальтобетона 100%. Расчистка полосы отвода (22%). Устройство верхнего слоя покрытия (100%). Укрепление обочин грунтощебнем (100%), Приступили к работам по нанесению разметки.

2) Пиренга-Ковдор.

Работы выполнены в полном объеме. Устранение недостатков по расчистке полосы отвода и уплотнению обочин.

3) Умба-Варзуга.

Работы выполнены в полном объеме. Идет сдача исполнительной документации.

4) Салла.

Укладка асфальтобетона 100%. Расчистка полосы отвода (50%). Прочистка кюветов (50%), нанесение разметки (100%).

5) Кола-Серебрянские ГЭС с подъездами.

Устройство верхнего слоя покрытия (100%), приступили к работам по расчистке полосы отвода и прочистке кюветов

6) Кола-Мурмаши с подъездами.

Устройство верхнего слоя покрытия (100%), по результатам проверки указано подрядчику на необходимость устранения дефектов в части ровности дорожного покрытия.

7) автоподъезд к п.г.т. Никель.

Устройство верхнего слоя покрытия (100%), нанесение разметки (0%)

8) Заполярный – Сальмиярви.

Устройство нижнего слоя покрытия (65%), прирост с 31.07.2020 по 07.08.2020 составил 51%, устройство верхнего слоя покрытия (10%), прирост с 31.07.2020 по 07.08.2020 составил 10%.

В период с 31.07.2020 по 07.08.2020 общий показатель по устройству верхнего слоя покрытия по региональным объектам БКАД с 74% достиг 78% (прирост составил 4%), уложено 240,365 тыс. кв. метров.

Общий показатель по нанесению горизонтальной разметки по региональным объектам БКАД с 21% достиг 31%, 3,651 кв. метр (прирост составил 10%).

Все работы идут в соответствии с графиком.

Окончание работ на всех объектах ремонта - 28.08.2020.

### **Работы по ремонту, капиталоемкие мероприятия на объектах улично-дорожной сети г. Мурманска.**

- капиталоемкие мероприятия на 7 объектах улично-дорожной сети г. Мурманска выполняет **ООО «Северстрой»;**

- ремонт 20 улиц города Мурманска выполняют подрядные организации **ООО «Северстрой», ООО «МДСК», ООО «Магистраль».**

По состоянию на 07.08.2020 работы по ремонту улично-дорожной сети г. Мурманска ведутся на 13 объектах:

1. Ул. Промышленная. Выполнено фрезерование проезжей части, разборка тротуаров и бортового камня. Выполнены работы по установке бортового камня, устройство выравнивающего слой (100%), укладка асфальтобетона (90%). Общая готовность – 85%, прирост с 31.07.2020 по 07.08.2020 составил 11%.

2. Ул. Чумбарова-Лучинского. Выполнено фрезерование проезжей части, демонтаж а/б покрытия тротуаров и бортового камня (85%), выравнивающий слой (80%), установка бортового камня (90%), исправление профиля щеб. основания (60%). Общая готовность – 42%, прирост с 31.07.2020 по 07.08.2020 составил 2%.

3. Ул. Советская. Выполнено фрезерование проезжей части (100%), разборка бортового камня (100%), выравнивающий слой (100%), установка бортового камня (100%), устройство тротуаров (80%), укладка асфальтобетона (95%). Общая готовность – 93%, прирост с 31.07.2020 по 07.08.2020 составил 43%.

4. Ул. Горького. Выполнено фрезерование проезжей части (100%), разборка бортового камня (100%), выравнивающий слой (100%), установка бортового камня (100%), устройство тротуаров (60%), укладка асфальтобетона (95%). Общая готовность – 93%, прирост с 31.07.2020 по 07.08.2020 составил 43%.

5. Ул. Чехова. Выполнено фрезерование проезжей части (100%), выравнивающий слой (100%), укладка асфальтобетона (100%). Общая готовность – 79%, прироста с 31.07.2020 по 07.08.2020 нет

6. Ул. Бабикова. Выполнено фрезерование проезжей части (100%), выравнивающий слой (55%), установка бортового камня (60%), замена люков (100%). Общая готовность – 53%, прирост с 24.07.2020 по 31.07.2020 составил 1%. Работы по укладке асфальта запланированы с 08.08.2020.

7. Ул. Морская. Выполнено фрезерование проезжей части (100%), разборка бортового камня (100%), установка бортового камня (100%), выравнивающий слой (100%). Устройство асфальтобетонного покрытия (90%). Общая готовность – 87%, прирост с 31.07.2020 по 07.08.2020 составил 36%.

8. Ул. Генерала Щербакова. Выполнено фрезерование проезжей части (95%), разборка бортового камня (100%), установка бортового камня (65%). Общая готовность – 42%, прирост с 31.07.2020 по 07.08.2020 18%.

9. Ул. Радищева. Выполнено фрезерование проезжей части (100%), выравнивающий слой (80%), установка бортового камня (80%). Общая готовность – 42%, прироста с 31.07.2020 по 07.08.2020 - 21%.

10. Ул. Халатина, Выполнено фрезерование проезжей части (100%), разборка бортового камня (90%), Общая готовность – 41%, прирост с 31.07.2020 по 07.08.2020 составил 41%.

11. Проспект Героев-Североморцев.

Начато фрезерование дорожного полотна (50%). Общая готовность – 4%,  
Работы начаты с 04.08.2020.

12. Ул. Фролова. Выполнено фрезерование проезжей части (100%), установка бортового камня (10%). Работы начаты с 01.08.2020. Общая готовность – 48%,

13. Переулок Русанова. Выполнено фрезерование проезжей части (80%).

Работы начаты с 01.08.2020. Общая готовность – 27%, Работы по укладке асфальта запланированы с 14.08.2020.

Укладка асфальтобетонного покрытия в г. Мурманске ведется на 5 улицах, уложено 23,04 тыс. кв. метров - 16,9 % от общей потребности., прирост с 31.07.2020 по 07.08.2020 составил 9,4%.

Общий объем выполненных работ по объектам ремонта в г. Мурманске - 36,8%. (+ 16,8%).

По состоянию на 07.08.2020 работы по капитальному ремонту улично-дорожной сети г. Мурманска ведутся на 6 объектах:

1. Ул. Загородная с 08.05.2020.

Выполнено устройство 6 колодцев ЛК (из 8), футляров на водопровод (100%), демонтаж тротуара и бортового камня (100%), установка фундаментов под опоры наружного освещения (100%), устройство щебеночного основания тротуара вдоль д. № 26, устройство резервной трубы ПНД для линии связи (25%), устройство 2 котлованов под футляры для водопровода, ремонт тротуаров (3%). Общее выполнение 45%. прирост с 31.07.2020 по 07.08.2020 составил 3%. Работы по укладке асфальта запланированы с 21.08.2020.

2. проезд вдоль 178 квартала с 01.06.2020.

Подготовительные работы (100%), установка фундаментов под опоры НО (100%). устройство наружного освещения (50%). Устройство коммуникаций

(30%). Общее выполнение 46%, прирост с 31.07.2020 по 07.08.2020 составил 3%. Работы по укладке асфальта запланированы с 17.08.2020.

3. ул. Алексея Генералова с 18.05.2020.

Выполнены подготовительные работы (100%), установлены фундаменты под опоры наружного освещения (70%), демонтаж бортового камня (100%), выполняется устройство футляров под водопроводы (80%), фрезерование (30%), подготовка дорожного полотна. Общее выполнение 25%, прирост с 31.07.2020 по 07.08.2020 - 1%. Работы по укладке асфальта запланированы с 28.08.2020.

4. ул. Инженерная с 17.06.2020.

Подготовительные работы (100%), фрезерование покрытия проезжей части (100%), разборка бортового камня (100%), монтаж заземления опор освещения, переустройство сетей связи (50%). Подготовлено щеб. основание дорожного полотна (100%).

Общее выполнение 25%, прирост с 31.07.2020 по 07.08.2020 составил 3%.

Работы по укладке асфальта запланированы с 25.08.2020.

5. ул. Николаева с 16.06.2020.

Устройство наружного освещения (40%), ограждений, фрезерование (100%), устройство ливневой канализации (40%), ремонт проезжей части (30%), ремонт тротуара (5%). Работы по укладке асфальта запланированы с 25.08.2020.

Общее выполнение 19%, прирост с 31.07.2020 по 07.08.2020 - 3%.

6. ул. Нахимова – фрезерование (100%), установка опор наружного освещения (45%), устройство ливневой канализации (10%). Работы по укладке асфальта запланированы с 26.08.2020.

Общее выполнение 22%, прирост с 31.07.2020 по 07.08.2020 составил 2%.

По объекту «Строительство земляного полотна дорожной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям в районе ул. Солнечной»: с подрядной организацией ООО «Северстрой» заключен договор на строительство земляного полотна дорожной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям в районе ул. Солнечной. Подрядчик приступил к выполнению работ 30.04.2020. Завершение работ запланировано до 21.12.2020.

Вынос силового кабеля и опор АО «МОЭСК» за пределы границ работ по строительству земляного полотна в районе ул. Солнечной выполнен 19.06.2020.

Буровзрывные работы завершены. Общее выполнение работ по объекту составило 10%, прирост с 31.07.2020 по 07.08.2020 - 2%.

Общий объем выполненных работ по объектам капитального строительства и ремонта в г. Мурманске - 27% (+2%).

### **Работы по ремонту улично-дорожной сети г.п. Кола.**

Работы по ремонту улично-дорожной сети г.п. Кола выполняет ООО «Северстроймонтаж» на 5 объектах улично-дорожной сети. В соответствии с контрактом срок выполнения работ – по 31.07.2020.

По состоянию на 07.08.2020

В г. Кола работы по ремонту 5 улиц (ул. Кривошеева, ул. Андрусенко, ул. Заводская, проезд спуск от ул. Нагорная, д.3 до ул. Заводская, проезд от автодороги Мурманск-Кола-Мурмаши до пересечения ул. Строительной) завершены, уложено 15,212 тыс. кв. метров асфальтобетонного покрытия, работы приняты. Качество выполненных работ проверено 3 лабораториями, в том числе ФКУ Упрдор «Кола» и Мурманскавтодора. Замечаний нет. Оплата выполненных работ произведена.

**Список участников  
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта  
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории  
Мурманской области**

07 августа 2020 г.  
09-30

г. Мурманск  
в режиме ВКС

<b>Председательствующий:</b>	
Гришин Артем Александрович	– министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, руководитель региональных проектов «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения в Мурманской области»
<b>Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:</b>	
<b>Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:</b>	
Полиэктова Юлия Александровна	– заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
Стародубцев Олег Сергеевич	– начальник отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
Максимов Владимир Анатольевич	– заместитель начальника отдела транспорта Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
<b>Мурманская областная Дума:</b>	
Антропов Михаил Васильевич	– Председатель комитет по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации Мурманской областной Думы
Белов Максим Андреевич	– председатель комитета Мурманской областной Думы по экономической политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству
Иванов Герман Александрович	– депутат Мурманской областной Думы
<b>Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:</b>	
Каневский Александр Олегович	– заместитель начальника Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области
Шаховкин Андрей Викторович	– врио заместителя начальника отдела надзора Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области

<b>Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:</b>	
Решетов Денис Владимирович	– и.о. начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области
<b>Администрация города Мурманска:</b>	
Кольцов Эдуард Сергеевич	– заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства
<b>Администрация Кольского района:</b>	
Богданов Игорь Александрович	– и.о. главы администрации Кольского района
Смирнов Александр Евгеньевич	– директор МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола»
<b>Мурманский филиал ФКУ Упрдор «Кола»:</b>	
Аляпкин Андрей Валерианович	– заместитель начальника, директор филиала ФКУ Упрдор «Кола»