

ПРОТОКОЛ
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории
Мурманской области

31 июля 2020 г.

г. Мурманск

Председательствовал:

Гришин
Артем Александрович – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, руководитель региональных проектов «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения в Мурманской области»

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исполнении решений протокола заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Мурманской области от 24.07.2020

Докладчики:

Д.В. Решетов – врио начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

Э.С. Кольцов – заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства;

И.А. Богданов – и.о. главы администрации Кольского района.

2. О ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Мурманской области. Текущая ситуация. Объем выполненных работ в период с 24.07.2020 по 31.07.2020.

Докладчики:

Д.В. Решетов – врио начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

Э.С. Кольцов – заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства;

И.А. Богданов – и.о. главы администрации Кольского района.

3. Обеспечение актуальности, своевременности и достоверности данных в отношении объектов контроля, вводимых в систему оперативного управления «Эталон».

Докладчик:

О.С. Стародубцев – начальник отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области;

4. О согласовании паспортов региональных проектов «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».

Докладчики:

О.С. Стародубцев – начальник отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области;

А.В. Тарунин - начальник Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области.

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению заслушанную информацию Мурманскавтодора (Д.В. Решетов), заместителя главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства (Э.С. Кольцов), и.о. главы администрации Кольского района (И.А.Богданов) об исполнении решений протокола заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Мурманской области от 24.07.2020.

1.2. Отметить, на 31.07.2020 администрацией г. Мурманска (Э.С. Кольцов) не предоставлен утвержденный график выполнения работ по капитальному ремонту и строительству объектов улично-дорожной сети г. Мурманска в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (поручение Губернатора Мурманской области от 27.07.2020 ОС-26/АЧ, срок - 29.07.2020).

1.3. Отметить, на 31.07.2020 администрация г. Мурманска (Э.С. Кольцов) не согласовала с подрядчиками график выполнения работ по капитальному ремонту 3 объектов улично-дорожной сети г. Мурманска (ул. Инженерная, Загородная, Генералова).

1.4. Администрации г. Мурманска направить в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области утвержденные графики выполнения работ по ремонт, капитальному ремонту и строительству объектов улично-дорожной сети г. Мурманска в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Срок - 03.08.2020.

1.5. Администрации г. Мурманска направить в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области утвержденный список должностных лиц, ответственных за реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Срок - 03.08.2020.

1.6. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области внести изменения в распоряжение Правительства Мурманской области от 17.04.2020 № 73-РП (уточнить состав Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

на территории Мурманской области). Администрациям г. Мурманска, гп. Кола, членам проектного комитета, направить предложения по включению (изменению, дополнению) кандидатур в состав Проектного комитета.

Срок - 14.08.2020.

По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению заслушанную информацию о ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Мурманской области.

По информации Мурманскавтодора (Д.В. Решетов), по состоянию на 31.07.2020 работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения ведутся на 6 объектах, ремонт автомобильных дорог Пиренга-Ковдор и Умба-Варзуга выполнены в полном объеме:

1) Оленегорск-Ловозеро.

Укладка асфальтобетона 100%. Расчистка полосы отвода (22%). Устройство верхнего слоя покрытия (100%). Укрепление обочин грунтощебнем (100%)

2) Салла.

Укладка асфальтобетона 100%. Расчистка полосы отвода (27%). Прочистка кюветов (50%),

3) Кола-Серебрянские ГЭС с подъездами.

Устройство верхнего слоя покрытия (100%), у прирост с 24.07.2020 по 31.07.2020 составил 27%.

4) автоподъезд к п.г.т. Никель.

Устройство верхнего слоя покрытия (100%), прирост с 24.07.2020 по 31.07.2020 составил 5%.

5) Кола-Мурмаши с подъездами.

Устройство нижнего слоя покрытия (100%), прирост с 24.07.2020 по 31.07.2020 составил 55%. Устройство верхнего слоя покрытия (100%), прирост составил 75%.

6) Заполярный – Сальмиярви.

Устройство нижнего слоя покрытия (14%), прирост с 24.07.2020 по 31.07.2020 составил 14%.

В период с 24.07.2020 по 31.07.2020 общий показатель по устройству верхнего слоя покрытия по региональным объектам БКАД с 65% достиг 74% (прирост составил 9%), уложено 228,549 тыс. кв. метров.

Общий показатель по нанесению горизонтальной разметки по региональным объектам БКАД с 12% достиг 21% (2,441 кв. метр, прирост составил 9%).

Все работы идут в соответствии с графиком.

Окончание работ на всех объектах ремонта - 28.08.2020.

По информации комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов), капиталоемкие мероприятия

на 7 объектах улично-дорожной сети г. Мурманска выполняет ООО «Северстрой», ремонт 20 улиц города Мурманска выполняют подрядные организации ООО «Северстрой», ООО «МДСК», ООО «Магистраль».

По состоянию на 31.07.2020 работы по ремонту улично-дорожной сети г. Мурманска ведутся на 10 объектах:

1. Ул. Промышленная. Выполнено фрезерование проезжей части, разборка тротуаров и бортового камня. Выполнены работы по установке бортового камня, устройство выравнивающего слой (100%), укладка асфальтобетона (50%). Общая готовность – 74%, прирост с 24.07.2020 по 31.07.2020 составил 28%.

2. Ул. Чумбарова-Лучинского. Выполнено фрезерование проезжей части, демонтаж а/б покрытия тротуаров и бортового камня (85%), выравнивающий слой (100%), установка бортового камня (75%). Общая готовность – 40%, прирост с 24.07.2020 по 31.07.2020 составил 2%.

3. Ул. Советская. Выполнено фрезерование проезжей части (100%), разборка бортового камня (100%), выравнивающий слой (100%), установка бортового камня (90%), устройство тротуаров (60%), укладка асфальтобетона (53%). Общая готовность – 50%, прирост с 24.07.2020 по 31.07.2020 составил 2%.

4. Ул. Горького. Выполнено фрезерование проезжей части (100%), разборка бортового камня (100%), выравнивающий слой (100%), установка бортового камня (90%), устройство тротуаров (60%), укладка асфальтобетона (53%). Общая готовность – 50%, прирост с 24.07.2020 по 31.07.2020 составил 2%.

5. Ул. Чехова. Выполнено фрезерование проезжей части (100%), выравнивающий слой (100%), укладка асфальтобетона (100%). Общая готовность – 79%, прирост с 24.07.2020 по 31.07.2020 составил 2%.

6. Ул. Бабикова. Выполнено фрезерование проезжей части (100%), выравнивающий слой (80%), установка бортового камня (50%). Общая готовность – 52%, прирост с 24.07.2020 по 31.07.2020 составил 17%.

7. Ул. Морская. Выполнено фрезерование проезжей части (100%), разборка бортового камня (90%), установка бортового камня (85%), выравнивающий слой (100%). Общая готовность – 51%, прирост с 24.07.2020 по 31.07.2020 составил 6%.

8. Ул. Генерала Щербакова. Выполнено фрезерование проезжей части (55%). Общая готовность – 24%, прироста с 24.07.2020 по 31.07.2020 нет.

9. Ул. Радищева. Выполнено фрезерование проезжей части (50%), выравнивающий слой (40%), установка бортового камня (20%). Общая готовность – 21%, прироста с 24.07.2020 по 31.07.2020 нет.

10. Ул. Халатина, начаты подготовительные работы. С 01.08.2020 приступают к фрезерованию дорожного полотна.

Укладка асфальтобетонного покрытия в г. Мурманске ведется на 4 улицах, уложено 10,478 тыс. кв. метров - 7,5 % от общей потребности.

Общий объем выполненных работ по объектам ремонта в г. Мурманске - 20%.

По состоянию на 31.07.2020 работы по капитальному ремонту улично-дорожной сети г. Мурманска ведутся на 6 объектах:

1. Ул. Загородная с 08.05.2020.

Выполнено устройство 6 колодцев ЛК (из 8), футляров на водопровод (100%), демонтаж тротуара и бортового камня (100%), установка фундаментов под опоры наружного освещения (100%), устройство щебеночного основания тротуара вдоль д. № 26, устройство резервной трубы ПНД для линии связи, устройство 2 котлованов под футляры для водопровода, щебеночного основания тротуара. Общее выполнение 42%. прирост с 24.07.2020 по 31.07.2020 составил 3%.

2. Проезд вдоль 178 квартала с 01.06.2020.

Выполнен демонтаж тротуара и бортового камня, разрытие котлованов по опоры наружного освещения и ливневой канализации, фрезерование, установка фундаментов под опоры НО (100%). Устройство ливневой канализации (80%). Общее выполнение 42%, прирост с 24.07.2020 по 31.07.2020 составил 4%.

3. Ул. Алексея Генералова с 18.05.2020.

Выполнено разрытие котлованов под опоры наружного освещения (70%), установлены фундаменты под опоры наружного освещения (70%), демонтаж бортового камня (100%), выполняется устройство футляров под водопроводы (50%), фрезерование (30%), подготовка дорожного полотна. Общее выполнение 24%, прироста с 24.07.2020 по 31.07.2020 нет.

4. Ул. Инженерная с 17.06.2020.

Выполняется геодезическая разбивка территории, шурфовка. Фрезерование покрытия проезжей части (100%), разборка бортового камня (100%), монтаж заземления опор освещения, демонтаж опалубки фундамента.

Общее выполнение 22%, прирост с 24.07.2020 по 31.07.2020 составил 1%.

5. Ул. Николаева с 16.06.2020.

Выполнен демонтаж опор наружного освещения, ограждений. фрезерование (100%), подготовка дорожного полотна.

Общее выполнение 16%, прироста с 24.07.2020 по 31.07.2020 нет.

6. Ул. Нахимова –фрезерование (100%), установка опор наружного освещения (45%) вывоз строительного мусора.

Общее выполнение 20%, прирост с 24.07.2020 по 31.07.2020 составил 1%.

По объекту «Строительство земляного полотна дорожной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям в районе ул. Солнечной»: с подрядной организацией ООО «Северстрой» заключен договор на строительство земляного полотна дорожной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям в районе ул. Солнечной. Подрядчик приступил к выполнению работ 30.04.2020. Завершение работ запланировано до 21.12.2020.

Вынос силового кабеля и опор АО «МОЭСК» за пределы границ работ по строительству земляного полотна в районе ул. Солнечной выполнен 19.06.2020.

Начаты буровзрывные работы. Осуществляется снос деревьев. Общее выполнение работ по объекту составило 8%, прироста с 24.07.2020 по 31.07.2020 нет.

Общий объем выполненных работ по объектам капитального строительства и ремонта в г. Мурманске - 25%.

По информации и.о. главы администрации Кольского района (И.А.Богданов), работы по ремонту улично-дорожной сети г.п. Кола выполняет ООО «Северстроймонтаж» на 5 объектах улично-дорожной сети. В соответствии с контрактом срок выполнения работ – по 31.07.2020.

По состоянию на 31.07.2020

В г. Кола работы по ремонту 5 улиц (ул. Кривошеева, ул. Андрусенко, ул. Заводская, проезд спуск от ул. Нагорная, д. 3 до ул. Заводская, проезд от автодороги Мурманск-Кола-Мурмаши до пересечения ул. Строительной) завершены, уложено 15,212 тыс. кв. метров асфальтобетонного покрытия, работы приняты. Качество выполненных работ проверено 3 лабораториями, в том числе ФКУ Упрдор «Кола» и Мурманскавтодора. Замечаний нет. Производится оплата выполненных работ.

2.2. Принять к сведению информацию администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) об имеющихся рисках не завершения работ по капитальному ремонту и строительству объектов улично-дорожной сети г. Мурманска до 01.09.2020.

2.3. Принять к сведению информацию администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) что все ремонтные работы идут в соответствии с графиком производства работ.

2.4. Администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) предоставить актуальную информацию по срокам отставания работ по капитальному ремонту и строительству объектов улично-дорожной сети.

Срок - 04.08.2020.

2.5. Администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) направить в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области утвержденные графики выполнения работ по ремонту, капитальному ремонту и строительству объектов улично-дорожной сети г. Мурманска в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Срок - 03.08.2020.

2.6. ГОКУ Мурманскавтодор (Д.В. Решетов) проверить качество укладки асфальтобетонного покрытия автодороги «Кола-Мурмаши». Проинформировать о результатах.

Срок - 03.08.2020.

По третьему вопросу:

3.1. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства (О.С. Стародубцев) о занесении сведений в отношении объектов контроля в СОУ «Эталон».

3.2. ГОКУ Мурманскавтодор, администрации г. Мурманска внести в СОУ Эталон объекты контроля - места концентрации ДТП, а также мероприятия по устранению.

Срок - 07.08.2020.

3.3. Администрации гп. Кола внести в СОУ Эталон информацию о завершении ремонтных работ по 5 объектам.

Срок - 03.08.2020.

3.4. Администрациям г. Мурманска, гп. Кола внести в СОУ Эталон данные в план финансирования (план выполнения) по всем объектам.

Срок - 07.08.2020.

3.5. Администрации г. Мурманска устранить несоответствие в СОУ Эталон данных по источникам финансирования заключенных контрактов по всем объектам.

Срок - 07.08.2020.

3.6. Администрации г. Мурманска занести сведения по укладке асфальтобетона и заполнить в СОУ Эталон дневник куратора.

Срок - 03.08.2020.


По четвертому вопросу:

4.1. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (О.С. Стародубцев) и Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области (А.В. Тарунин) о согласовании паспортов региональных проектов «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».

4.2. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области запланировать совещание с участием представителей Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области, владельцев дорог (ГОКУ Мурманскавтодор, г. Мурманск, гп. Кола) по вопросу учета мероприятий (технических средств организации дорожного движения), направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, при реализации региональных проектов «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году и последующие годы.

Срок - до 07.08.2020.

**Министр транспорта
и дорожного хозяйства
Мурманской области**



А.А. Гришин

**Список участников
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории
Мурманской области**

31 июля 2020 г.
11-00

г. Мурманск
в режиме ВКС

Председательствующий:

Гришин
Артем Александрович – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, руководитель региональных проектов «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения в Мурманской области»

Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:

Правительство Мурманской области:

Сердечкин
Юрий Валерьевич – заместитель Губернатора Мурманской области

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:

Полиэктова
Юлия Александровна – заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
Стародубцев
Олег Сергеевич – начальник отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
Максимов
Владимир Анатольевич – заместитель начальника отдела транспорта Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области

Мурманская областная Дума:

Антропов
Михаил Васильевич – Председатель комитет по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации Мурманской областной Думы
Белов
Максим Андреевич – председатель комитета Мурманской областной Думы по экономической политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:

Тарунин – начальник Управления ГИБДД УМВД России
Алексей Витальевич по Мурманской области

Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:

Решетов – и.о. начальника Государственного областного
Денис Владимирович казенного учреждения по управлению
автомобильными дорогами Мурманской
области

Администрация города Мурманска:

Кольцов – заместитель главы администрации города
Эдуард Сергеевич Мурманска – председатель комитета по
развитию городского хозяйства

Администрация Кольского района:

Богданов – и.о. главы администрации Кольского района
Игорь Александрович
Смирнов – директор МКУ «Управление городского
Александр Евгеньевич хозяйства г. Кола»

Мурманский филиал ФКУ Упрдор «Кола»:

Хижук – и.о. директора Мурманского филиала -
Александр Николаевич заместителя начальника ФКУ Упрдор «Кола»