

ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

07.07.2023

Пр-22/44-ОС

07 июля 2023 года

г. Мурманск

Председательствовал:

Стародубцев
Олег Сергеевич

– и.о. министра транспорта и дорожного
хозяйства Мурманской области.

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исполнении протокольных решений.

Докладчик:

– О.С. Стародубцев – и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

2. О реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» на территории Мурманской области (РП «РМДС»):

2.1. Плановые/фактические сроки выхода подрядчиков на объекты. Текущая ситуация. Объем выполненных работ на отчетную дату. Наличие/отсутствие рисков выполнения работ в установленные сроки.

Докладчики:

– Д.В. Игнатов – Врио начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– О.В. Шаров – заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;

- Б.В. Трофимов - заместитель директора ММБУ «УДХ»;

2.2. Проведение приемочной диагностики объектов, реализуемых в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2023 году.

Докладчики:

– Д.В. Игнатов – Врио начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– О.В. Шаров – заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

2.3. Об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств федерального бюджета во II квартале 2023 года. Факт и прогноз

кассовых выплат по расходам федерального, регионального и местных бюджетов на июль 2023 года в рамках РП «РМДС».

Докладчики:

– Д.В. Игнатов – Врио начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– О.В. Шаров – заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

2.4. Об утверждении отчета о ходе реализации РП «РМДС» за II квартал 2023 года.

Докладчик:

– О.С. Стародубцев – и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

2.5. О статусе прохождения подрядчиком государственной экспертизы документов по капитальному ремонту мостовых сооружений через реку Колосйоки в пгт. Никель, через реку Хауки-Йоки г. Заполярный с целью получения положительного заключения.

Докладчик:

– С.С. Лаврушик – председатель комитета по управлению имуществом администрации Печенгского муниципального округа Мурманской области.

3. О реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» на территории Мурманской области (РП «ОМРДХ»):

3.1. Плановые/фактические сроки выхода подрядчиков на объекты. Текущая ситуация. Объем выполненных работ на отчетную дату. Наличие/отсутствие рисков выполнения работ в установленные сроки.

Докладчик:

– Д.В. Игнатов – Врио начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области.

3.2. Об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам регионального бюджета, факт и прогноз кассовых выплат на июль 2023 года в рамках РП «ОМРДХ».

Докладчик:

– Д.В. Игнатов – Врио начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области.

3.3. Об утверждении отчета о ходе реализации РП «ОМРДХ» за II квартал 2023 года.

Докладчик:

– О.С. Стародубцев – и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

4. Об утверждении отчета о ходе реализации РП «БДД» за II квартал 2023 года.

Докладчик:

– В.А. Максимов – заместитель начальника отдела транспорта Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

5. О результатах выездных проверок в целях оценки состояния дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска и г.п. Кола, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2019 - 2022 гг.

Докладчики:

– Д.В. Игнатов – Врио начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– О.В. Шаров – заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;

- Б.В. Трофимов - заместитель директора ММБУ «УДХ»;

- А.Б. Ваганов - главный специалист МКУ «Управление городского хозяйства администрации МО г. Кола».

6. О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2023 года. Выполнение задач в СОУ «Эталон».

Докладчики:

– О.С. Стародубцев – и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области;

– Д.В. Решетов – эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области.

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области об исполнении решений протокола заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области.

По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (О.В. Шаров), ММБУ «УДХ» (Б.В. Трофимов) о фактических и плановых сроках выхода подрядчиков на объекты, текущей

ситуации, объемах выполненных работ на отчетную дату, отсутствии проблемных вопросов.

2.1.1. Принять к сведению информацию ММБУ «УДХ» (Б.В. Трофимов) о готовности подрядчика ООО «АКВАРИУМ» приступить к работам с 07.07.2023 на объектах ремонта «просп. Героев-североморцев (от пр. Серпантин до Верхне-Ростинского шоссе)», «ул. Челюскинцев (от ул. Карла Либкнехта до пр. Серпантин)».

2.2. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (О.В. Шаров) о проведении приемочной диагностики объектов, реализуемых в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2023 году.

2.2.1. Обратить внимание Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.В. Гутнов) о необходимости решения вопроса по поиску источника финансирования для заключения контракта на проведение приемочной диагностики объектов, реализуемых в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2023 году в возможно короткие сроки.

2.3. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (О.В. Шаров) об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств федерального бюджета во II квартале 2023 года, фактических и прогнозных кассовых выплат по расходам федерального, регионального и местных бюджетов на июль 2023 года в рамках РП «РМДС», отсутствии рисков по исполнению прогнозного плана выплат на июль текущего года.

2.3.1. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов) обеспечить оплату аванса 7 этапа выполнения работ по объекту ремонта «а/д Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами, км 33-км 42, км 45-км 49, км 50-км 52, км 53- км 54, км 54- км 63» по факту приемки выполненных работ по закрытию 6 этапа.

Срок – не позднее 10.07.2023.

2.3.2. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов) обеспечить оплату работ по объекту «реконструкция мостового перехода через реку Кети на км 14 + 135 автоподъезда к населенному пункту Зареченск» по факту приемки выполненных работ на отчетную дату.

Срок – не позднее 10.07.2023.

2.3.3. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.В. Гутнов), ММБУ «УДХ» (Д.Е. Рысев) обеспечить оплату работ по объектам, в рамках ранее представленных заявок на перечисление денежных средств по областному бюджету, перечисленных Министерством в адрес Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска 06.07.2023.

Срок – не позднее 10.07.2023.

2.3.4. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.В. Гутнов), ММБУ «УДХ» (Д.Е. Рысев) обеспечить завершение проверки исполнительной документации (в объеме выполненных работ на 40,0 млн рублей), находящейся в работе у ММБУ «УДХ» на отчетную дату, с целью предоставления необходимых документов в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области для последующей оплаты выполненных работ по объектам контроля.

Срок – не позднее 12.07.2023.

2.4. Согласовать представленный Министерством транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области отчет о ходе реализации РП «РМДС» за II квартал 2023 года.

Голосовали «за» единогласно.

2.5. Принять к сведению информацию администрации Печенгского муниципального округа Мурманской области (С.С. Лаврущик) о текущем статусе прохождения подрядчиком государственной экспертизы документов по капитальному ремонту мостовых сооружений через реку Колосйоки в пгт. Никель, через реку Хауки-Йоки г. Заполярный с целью получения положительного заключения.

2.5.1. Администрации Печенгского муниципального округа Мурманской области (А.В. Пономарев) представить актуальный статус прохождения подрядчиком государственной экспертизы документов по капитальному ремонту мостовых сооружений через реку Колосйоки в пгт. Никель, через реку Хауки-Йоки г. Заполярный с целью получения положительного заключения.

Срок – в дату очередного заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области.

2.5.2. ФКУ Упрдор «Кола» (Д.В. Решетов) предоставить информацию о возможности (невозможности) проведения негосударственной экспертизы проектных решений по капитальному ремонту мостовых сооружений через реку Колосйоки в пгт. Никель, через реку Хауки-Йоки г. Заполярный, а также имеющихся рисках отказа Главгосэкспертизой России в проверке документов при отсутствии федерального источника финансирования данных мероприятий.

Срок – в дату очередного заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области.

По третьему вопросу:

3.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о фактических и плановых сроках выхода подрядчиков на объекты, о текущей ситуации, объемах выполненных работ на отчетную дату.

3.1.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о завершении подготовки закупочной документации на выполнение работ по устройству автоматического пункта весового и габаритного контроля (АПВГК) на автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами, км 31 в срок до 17.07.2023.

Обеспечить направление закупки в Комитет по конкурентной политике Мурманской области.

Срок – не позднее 19.07.2023.

3.2. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам регионального бюджета, факт и прогноз кассовых выплат на июль 2023 года в рамках РП «ОМРДХ», отсутствии рисков по исполнению прогнозного плана выплат на июль текущего года.

3.3. Согласовать представленный Министерством транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области отчет о ходе реализации РП «ОМРДХ» за II квартал 2023 года.

Голосовали «за» единогласно.

По четвертому вопросу:

4.1. Согласовать представленный Министерством транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области отчет о ходе реализации РП «БДД» за II квартал 2023 года.

Голосовали «за» единогласно.

По пятому вопросу:

5.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (О.В. Шавров), ММБУ «УДХ» (Б.В. Трофимов), МКУ «УГХ г. Кола» (А.Б. Ваганов) о результатах выездных проверок в целях оценки состояния дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска и г.п. Кола, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2019 - 2022 гг.

5.1.1. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов), Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.В. Гутнов), ММБУ «УДХ» (Д.Е. Рысев) обеспечить устранение выявленных дефектов на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска в возможно короткие сроки, но не позднее конца текущего месяца.

Обратить внимание Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.В. Гутнов) на низкий процент устранения выявленных дефектов на объектах улично-дорожной сети г. Мурманска по состоянию на отчетную дату (20 %).

5.1.2. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов) предоставить информацию о проведении проверки и ее результатов в отношении устранения 12 выявленных дефектов на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области, которые были устранены в срок до 30.06.2023.

Срок – в дату очередного заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области.

По шестому вопросу:

6.1. ФКУ Упрдор «Кола» (Д.В. Решетов) оказать методическую помощь сотрудникам МКУ «УГХ г. Кола» (А.Б. Ваганов, А.А. Аленичева) по работе в системе СОУ Эталон.

Срок – не позднее 12.07.2023.

6.2. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов) обеспечить в СОУ Эталон:

1) устранение замечания по внесенной информации в систему по объекту «Реконструкция автоподъезда к селу Териберка, км 10 - км 20» в части плановых значений укладки верхнего слоя асфальтобетонного покрытия в 2023 году.

Срок – не позднее 10.07.2023.

2) внесение сведений по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия по объекту «а/д Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами, км 33-км 42, км 45-км 49, км 50-км 52, км 53- км 54, км 54- км 63».

Срок – не позднее 10.07.2023.

3) внесение информации по оплате федеральных средств на объектах: «а/д Пиренга-Ковдор, км 35+000 - км 90+000 (выборочно)», «мост через ручей Верест на км 59+087 автомобильной дороги Умба - Кандалакша».

Срок – не позднее 10.07.2023.

4) по объектную сверку в части разбивки финансирования на федеральный и областной бюджеты, обратить внимание на разбивку финансирования по бюджетам по следующим объектам ремонта: «мост через реку Умболка на км 16+555 автомобильной дороги Кировск - Коашва», «мост через р. Ваенга на км 19+433 автоподъезда к городу Североморск».

Внести соответствующие изменения, направленные в ваш адрес в рабочем порядке 27.06.2023 с внесением соответствующих изменений в контракты по вышеуказанным объектам.

Срок – не позднее 14.07.2023.

6.3. МКУ «УГХ г. Кола» (А.Б. Ваганов) обеспечить в СОУ Эталон внесение информации о начале работы по выполнению гарантийных случаев на ул. Победы, Поморская, Кривошеева.

Срок – не позднее 10.07.2023.

**И.о. министра транспорта
и дорожного хозяйства
Мурманской области**



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Подлинник электронного документа хранится
в системе электронного документооборота
Правительства Мурманской области

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00F9A4E64666BA6E1FE7BE30AFB978E650
Владелец: Стародубцев Олег Сергеевич
Действителен: с 14.03.2023 по 06.06.2024

О.С. Стародубцев

**Список участников
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области**

07 июля 2023 год
09:30

г. Мурманск
в режиме ВКС

Председательствующий:

Стародубцев Олег Сергеевич – и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области

Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:

Максимов Владимир Анатольевич – заместитель начальника отдела транспорта

Толстенко Наталия Алексеевна – начальник отдела развития инфраструктуры (секретарь Проектного комитета)

Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области:

Артюх Константин Леонидович – главный специалист сектора мониторинга и сопровождения проектов Управления проектной деятельностью

ФКУ Упрдор «Кола»:

Решетов Денис Владимирович – эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области

ФАУ «РОСДОРНИИ»:

Изотов Антон Андреевич – директор Северо-Западного филиала

Новокшнонова Елизавета Сергеевна – главный специалист отдела анализа реализации программ дорожной деятельности

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:

Каневский Александр Олегович – заместитель начальника Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области

Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:

Игнатов — врио начальника
Дмитрий Владиславович

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска:

Шаров — заместитель председателя комитета
Олег Валерьевич по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска

Бондаренко — начальник отдела перспективных проектов и
Михаил Александрович программ развития

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства»:

Трофимов — заместитель директора
Борис Валерьевич

Администрация Кольского района:

Ваганов — главный специалист МКУ «Управление
Андрей Борисович городского хозяйства администрации МО г. Кола»

Администрация Печенгского муниципального округа:

Лаврущик — председатель комитета по управлению
Светлана Сергеевна имуществом