

ПРОТОКОЛ
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

25 августа 2023 года

г. Мурманск

25.08.2023

Пр-22/56-ЮП

Председательствовал:

Полиэктова – министр транспорта и дорожного хозяйства
Юлия Александровна Мурманской области.

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исполнении протокольных решений.

Докладчик:

– О.С. Стародубцев – заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

2. О реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» на территории Мурманской области (РП «РМДС»):

2.1. Плановые/фактические сроки выхода подрядчиков на объекты. Текущая ситуация. Объем выполненных работ на отчетную дату. Наличие/отсутствие рисков выполнения работ в установленные сроки.

Докладчики:

– Д.В. Игнатов – врио начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– А.В. Гутнов – заместитель главы администрации города Мурманска - председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

2.2. Проведение приемочной диагностики объектов, реализуемых в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2023 году.

Докладчики:

– Д.В. Игнатов – врио начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– О.В. Шаров – заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;

– Б.В. Трофимов – заместитель директора ММБУ «УДХ».

2.3. Об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств федерального бюджета, факт и прогноз кассовых выплат по расходам

федерального, регионального и местных бюджетов на август 2023 года в рамках РП «РМДС».

Докладчики:

– Д.В. Игнатов – врио начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– А.В. Гутнов – заместитель главы администрации города Мурманска - председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;

– Б.В. Трофимов – заместитель директора ММБУ «УДХ».

2.4. О статусе прохождения подрядчиком государственной экспертизы документов по капитальному ремонту мостовых сооружений через реку Колосйоки в пгт. Никель, через реку Хауки-Йоки г. Заполярный с целью получения положительного заключения.

Докладчик:

– С.С. Лаврушик – председатель комитета по управлению имуществом администрации Печенгского муниципального округа Мурманской области.

3. О реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» на территории Мурманской области (РП «ОМРДХ»):

3.1. Плановые/фактические сроки выхода подрядчиков на объекты. Текущая ситуация. Объем выполненных работ на отчетную дату. Наличие/отсутствие рисков выполнения работ в установленные сроки.

Докладчик:

– Д.В. Игнатов – врио начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области.

3.2. Об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам регионального бюджета, факт и прогноз кассовых выплат на август 2023 года в рамках РП «ОМРДХ».

Докладчик:

– Д.В. Игнатов – врио начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области.

4. О ходе устранения гарантийных обязательств, выявленных по результатам выездных проверок в целях оценки состояния дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска и г.п. Кола, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2019 - 2022 гг.

Докладчики:

– Д.В. Игнатов – врио начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

- О.В. Шаров – заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;
- Д.Е. Рысев – директор ММБУ «УДХ»;
- Б.В. Трофимов – заместитель директора ММБУ «УДХ».

5. О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2023 года и на период до 2027 года. Выполнение задач в СОУ «Эталон».

Докладчик:

- О.С. Стародубцев – заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

6. О работе в Единой платформе управления транспортной системой Мурманской области в части модуля Управления дорожными работами.

Докладчик:

- О.С. Стародубцев – заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области об исполнении решений протокола заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области.

По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.В. Гутнов) о фактических и плановых сроках выхода подрядчиков на объекты, текущей ситуации, объемах выполненных работ на отчетную дату.

2.1.1. В ходе заседания приняты следующие решения по региональным объектам:

- **в срок до конца рабочего дня 25.08.2023** заказчик Мурманскавтодор завершает проверку исполнительной документации, предоставленной подрядчиком ООО «СЕВЕР СТРОЙ» по объекту: реконструкция автоподъезда к селу Териберка, км 10 - км 20; устранение замечаний (при необходимости).

- **в срок до 30.08.2023** Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов) при участии Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области провести рабочее совещание с руководством подрядчика ООО «УК «МДУ» по вопросам, связанным с прогнозируемыми рисками выполнения работ на объектах.

- **в срок до 15.09.2023** подрядчик ООО «СЕВЕР СТРОЙ» завершает буровзрывные работы на объекте: капитальный ремонт автоподъезда к селу Териберка, км 20-км 35.

2.1.2. В ходе заседания приняты следующие решения по объектам города Мурманска:

- **в срок до 01.09.2023** завершение подрядчиками работ по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия проезжей части на оставшихся 9 объектах ремонта.

2.1.3. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов), Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.В. Гутнов) взять под личный контроль исполнение сроков по пунктам 2.1.1, 2.1.2 настоящего протокола соответственно.

2.2. Принять к сведению информацию Мурманскаводора (Д.В. Игнатов) Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (О.В. Шаров), ММБУ «УДХ» (Б.В. Трофимов) о статусе проведения приемочной диагностики объектов, реализуемых в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2023 году.

2.3. Принять к сведению информацию Мурманскаводора (Д.В. Игнатов), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.В. Гутнов), ММБУ «УДХ» (Б.В. Трофимов) об отклонении от кассового плана исполнения заявок на перечисление средств федерального бюджета, факт и прогноз кассовых выплат по расходам федерального, регионального и местного бюджетов на август 2023 года в рамках РП «РМДС».

2.3.1. Обратить внимание Мурманскаводора (Д.В. Игнатов) на недопустимость нарушения регламентируемых сроков кассового освоения средств федеральных бюджетов - до 25 числа месяца, до 20 числа последнего месяца в квартале.

2.3.2. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.В. Гутнов) обеспечить направление в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области заявки на финансирование по принятым работам по объектам ремонта Первомайского административного округа города Мурманска.

Срок – до конца рабочего дня 25.08.2023.

2.4. Принять к сведению информацию администрации Печенгского муниципального округа Мурманской области (С.С. Лаврушик) о текущем статусе прохождения подрядчиком государственной экспертизы документов по капитальному ремонту мостовых сооружений через реку Колосйоки в пгт. Никель, через реку Хауки-Йоки г. Заполярный с целью получения положительного заключения; о загрузке подрядчиком сметных расчетов в систему в срок **до 28.08.2023** включительно.

2.4.1 Администрации Печенгского муниципального округа Мурманской области (С.С. Лаврушик) предоставить в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информацию о направлении документов по капитальному ремонту мостовых сооружений через реку Колосйоки в пгт. Никель, через реку Хауки-Йоки г. Заполярный в государственную экспертизу для получения заключения.

Срок – 01.09.2023.

По третьему вопросу:

3.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о фактических и плановых сроках выхода подрядчиков на объекты, текущей ситуации, объемах выполненных работ на отчетную дату; об отставании подрядчика ООО «ВАЙД ГРУПП» от графика выполнения работ по объекту «устройство недостающего электроосвещения и содержание на автомобильной дороге Кола - ж/д станция Выходной, км 0+000 - км 0+500», о принятых мерах по ускорению работ, мобилизации подрядчика на объекте.

3.2. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам регионального бюджета, факт и прогноз кассовых выплат на август 2023 года в рамках РП «ОМРДХ».

По четвертому вопросу:

4.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (О.В. Шаров), ММБУ «УДХ» (Д.Е. Рысев, Б.В. Трофимов) о ходе устранения гарантийных обязательств, выявленных по результатам выездных проверок в целях оценки состояния дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска и г.п. Кола, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2019 - 2022 гг.

4.2. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.В. Гутнов), ММБУ «УДХ» (Д.Е. Рысев) обратить внимание на нарушение плановых сроков по устранению гарантийных обязательств, выявленных по результатам выездных проверок в целях оценки состояния дорожного покрытия на объектах улично-дорожной сети г. Мурманска, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2019 - 2022 гг.; принять меры по устранению выявленных дефектов в полном объеме в возможно короткие сроки, но не позднее сентября текущего года.

По пятому вопросу:

5.1. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области о необходимости своевременного внесения в СОУ «Эталон» сведений об укладке асфальтобетонного покрытия и кассовых платежей.

5.2. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов), Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.В. Гутнов), ММБУ «УДХ» (Д.Е. Рысев) обеспечить внесение в СОУ Эталон:

5.2.1. фото «ПОСЛЕ» завершенных объектов.

Срок – не позднее 31.08.2023 по ранее завершенным объектам;

– не позднее 3 рабочих дней после завершения работ на оставшихся объектах 2023 года.

5.2.2. актов ввода, отчетов по результатам приемочной диагностики завершенных объектов.

Срок – не позднее 06.09.2023 по ранее завершенным объектам;

– не позднее 7 рабочих дней после окончательной приемки выполненных работ по оставшимся объектам 2023 года.

По шестому вопросу:


6.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (О.В. Шаров), ММБУ «УДХ» (Б.В. Трофимов) о работе в модуле «Управление дорожными работами» Единой платформы управления транспортной системой Мурманской области.

Разное:

7.1. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.В. Гутнов), ММБУ «УДХ» (Д.Е. Рысев) представить в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области результаты проведения служебной проверки, а также предпринятые меры по факту обращения заявителя в онлайн-приемную Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области 18.08.2023 о полном перекрытии автомобильной дороги для движения транспорта на время проведения ремонтных работ на объекте «подъездная дорога к Центру ДЮТЭ «Парус» в нарушение требований Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (фото и видео от заявителя в адрес КРГХ, ММБУ «УДХ» Министерством предоставлены в рабочем порядке).

Срок – не позднее 30.08.2023.

**Министр транспорта
и дорожного хозяйства
Мурманской области**



Ю.А. Полиэктова

Список участников
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

25 августа 2023 год
 09:30

г. Мурманск
 в режиме ВКС

Председательствующий:

Полиэктова Юлия Александровна	– министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
----------------------------------	--

Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:

Стародубцев Олег Сергеевич	– заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
-------------------------------	--

Максимов Владимир Анатольевич	– заместитель начальника отдела транспорта
----------------------------------	--

Толстенко Наталия Алексеевна	– начальник отдела развития инфраструктуры (секретарь Проектного комитета)
---------------------------------	---

Лапшина Марина Геннадьевна	– заведующий сектором дорожной деятельности отдела развития инфраструктуры
-------------------------------	---

Аппарат Правительства Мурманской области:

Артюх Константин Леонидович	– главный специалист сектора мониторинга и сопровождения проектов управления проектной деятельностью
--------------------------------	--

ФАУ «РОСДОРНИИ»:

Изотов Антон Андреевич	– директор Северо-Западного филиала
---------------------------	-------------------------------------

Новокшонова Елизавета Сергеевна	– главный специалист отдела анализа реализации программ дорожной деятельности
------------------------------------	--

Мурманская областная Дума:

Никора Евгений Викторович	– заместитель Председателя Мурманской областной Думы
------------------------------	---

Иванов — депутат Мурманской областной Думы
Герман Александрович

Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:

Игнатов — Врио начальника
Дмитрий Владиславович

Шварцкоп — Первый заместитель начальника
Андрей Александрович

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска:

Гутнов — заместитель главы администрации города
Альберт Валентинович Мурманска - председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска

Шаров — заместитель председателя комитета
Олег Валерьевич по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска

Нерубашенко — начальник отдела организации пассажирских
Никита Юрьевич перевозок и дорожного движения

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства»:

Рысев — директор
Денис Евгеньевич

Трофимов — заместитель директора
Борис Валерьевич

Администрация Печенгского муниципального округа:

Лаврущик — председатель комитета по управлению
Светлана Сергеевна имуществом

Администрация Кольского района:

Буряков — и.о. директора МКУ «Управление городского
Игорь Анатольевич хозяйства г. Кола»