

ПРОТОКОЛ
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории
Мурманской области

09 октября 2020 года

г. Мурманск

Председательствовал:

13.10.2020

ПР-479/ЮС

Сердечкин
Юрий Валерьевич

– Заместитель Губернатора Мурманской области, куратор региональных проектов «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения в Мурманской области»

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Мурманской области. Текущая ситуация. Объем выполненных работ в период с 02.10.2020 по 09.10.2020.

Докладчик – М.А. Табунщик, заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

2. Об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств федерального бюджета. Факт кассовых выплат по расходам федерального, регионального и местных бюджетов в октябре 2020 года.

Докладчик – М.А. Табунщик, заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

3. О ходе согласования администрацией города Мурманска с УГИБДД УМВД России по Мурманской области мероприятий по безопасности дорожного движения в части улично-дорожной сети г. Мурманска в целях утверждения паспортов региональных проектов национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Докладчики:

М.А. Табунщик – заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;

А.В. Тарунин – начальник Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области.

4. Разное.

Докладчик – А.В. Тарунин, начальник Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области.

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию о ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Мурманской области согласно приложению.

1.2. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) представить в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области график работ на 2020 год по объекту «Строительство земляного полотна дорожной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям в районе ул. Солнечной».

Срок – до 09.10.2020.

1.3. Рекомендовать Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (Ю.А. Полиэктова) при необходимости привлекать к участию в заседаниях Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Мурманской области представителей ресурсоснабжающих организаций.

По второму вопросу:

2.1. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) в целях уточнения прогноза кассового плана по расходам на октябрь 2020 года представить в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области календарный план по направлению соответствующих заявок на перечисление предельных объемов финансирования расходов из Федерального бюджета бюджету Мурманской области.

Срок – до 16.10.2020.

По третьему вопросу:

3.1. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) представить в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области согласованные администрацией города Мурманска с УГИБДД УМВД России по Мурманской области мероприятия по безопасности дорожного движения в части улично-дорожной сети г. Мурманска в целях утверждения паспорта регионального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Срок – до 12.10.2020.


По четвертому вопросу:

4.1. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (Ю.А. Полиэктова) совместно с Мурманскавтодором (Д.В. Решетов) провести проверку готовности подрядных организаций дорожного хозяйства, задействованных в содержании автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Мурманской области в осенне-зимний период.

Срок – до 16.10.2020.

**Заместитель Губернатора
Мурманской области**

Ю.В. Сердечкин



**Список участников
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории
Мурманской области**

09 октября 2020 г.
11-00

г. Мурманск
в режиме ВКС

Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:

Федеральное дорожное агентство:

Ручьев Павел Валентинович – начальник Управления эксплуатации автомобильных дорог Росавтодора

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:

Полиэктова Юлия Александровна – заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области

Мурманская областная Дума:

Ильиных Михаил Васильевич – председатель комитета Мурманской областной Думы по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и закрытых административно-территориальных образований

Антропов Михаил Васильевич – председатель комитета Мурманской областной Думы по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации

Белов Максим Андреевич – председатель комитета Мурманской областной Думы по экономической политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:

Тарунин Алексей Витальевич – начальник Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области

Нечаев Михаил Васильевич – начальник отдела надзора Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области

Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:

Решетов
Денис Владимирович – начальник Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области

Администрация города Мурманска:

Табунщик
Михаил Анатольевич – заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска

Шаров
Олег Валерьевич – начальник отдела перспективных проектов и программ развития комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска

Администрация Кольского района:

Смирнов
Александр Евгеньевич – директор МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола»

ФКУ Упрдор «Кола»:

Овчинников
Михаил Александрович – начальник ФКУ Упрдор «Кола»

Джос
Дмитрий Владимирович – главный инженер ФКУ Упрдор «Кола»

Аляпкин
Андрей Валерианович – директор филиала – заместитель начальника ФКУ Упрдор «Кола»

Приложение к протоколу заседания
Проектного комитета по реализации
национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» на
территории Мурманской области

**Информация о ходе реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»
на территории Мурманской области**

**Работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения.**

Работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения, а также в г.п. Кола
выполнены в полном объеме.

**Работы по ремонту, капитальному ремонту и строительству на
объектах улично-дорожной сети г. Мурманска.**

По состоянию на 09.10.2020:

Ремонтные работы.

Полностью завершены работы на **6** объектах: ул. Ушакова, ул. Морская,
ул. Горького, ул. Советская, ул. Героев Североморцев, Проезд вдоль 302
квартала.

Практически завершены работы на **2** объектах: ул. Щербакова (осталось
доставить 50 метров ограждения), ул. Сафонова (ограждения).

На **11** объектах завершено асфальтирование проезжей части:

1. Переулок Русанова:

верхнее асфальтобетонное покрытие (100%).

Общая готовность – 93%.

2. Ул. Чехова:

верхнее асфальтобетонное покрытие (100%), испытания проведены,
устройство тротуаров (80%).

Общая готовность – 91%.

3. Ул. Радищева:

устройство асфальтобетонного покрытия (100%), установка бортового
камня (100%), замена люков (100%), работы по устройству тротуаров (45%).

Общая готовность – 95%.

4. Ул. Фролова:

укладка асфальтобетонного покрытия (100%), устройство тротуаров.

Общая готовность – 88%.

5. Ул. Бабикина:

устройство асфальтобетонного покрытия (100%), работы по устройству ограждения.

Общая готовность – 96%.

6. Ул. Чумбарова-Лучинского:

устройство асфальтобетонного покрытия (100%), работы по устройству ограждения.

Общая готовность – 86%.

7. Ул. Халатина:

устройство асфальтобетонного покрытия (100%), работы по устройству тротуара.

Общая готовность – 87%.

8. Ул. Полухина:

работы по укладке асфальтобетонного полотна выполнены (100%), приступили к тротуарам.

Общая готовность – 89%.

9. Ул. Промышленная:

устройство асфальтобетонного покрытия (100%), ведутся работы по устройству тротуаров (15%).

Общая готовность – 87%.

10. Проезд Рыбный:

устройство асфальтобетонного полотна (100%), работы по устройству тротуарной части.

Общая готовность – 92%.

11. Ул. Героев Рыбачьего:

устройство асфальтобетонного полотна (100%), работы по устройству тротуарной части.

Общая готовность – 92%.

Ул. Марата:

На оставшемся участке в 0,4 км произведена фрезеровка асфальтобетонного покрытия.

Общая готовность – 64%.

Реализации капиталоемких мероприятий (капремонт).

1. Проезд вдоль 178 квартала:

устройство асфальтобетонного полотна (100%), выполнено устройство ливневой канализации, установка фундаментов под опоры наружного освещения, выполняется монтаж опор освещения.

Общее выполнение – 70% (прирост 0%).

2. Ул. Инженерная:

работы по монтажу тепловой сети (выполняются ГОУП «Водоканал»), засыпка траншей водоканала. При благоприятных погодных условиях укладка асфальта до 31.10.2020.

Общее выполнение – 43% (прирост 10%).

3. Ул. Загородная:

выполняется устройство щебеночного основания тротуаров и бортового камня, устройство дорожного корыта. При благоприятных погодных условиях укладка асфальта до 15.10.2020.

Общее выполнение – 62% (прирост 2%).

4. Ул. Нахимова:

фрезерование (100%), вывоз строительного мусора (бетонного лома) (100%), выполняется устройство ливневой канализации (60%), земляные работы, ведется устройство сетей. При благоприятных погодных условиях укладка асфальта до 15.10.2020.

Общее выполнение – 52% (прирост 3%).

5. Ул. Алексея Генералова:

выполнено разрытие котлованов под опоры наружного освещения, установлены фундаменты под опоры наружного освещения, демонтаж бортового камня (100%), выполняется устройство дорожного корыта на 1 участке из 3, производится щебенение, асфальтирование тротуара. При благоприятных погодных условиях укладка асфальта до 20.10.2020.

Общее выполнение – 47% (прирост 1%).

6. Ул. Николаева:

выполнен демонтаж опор наружного освещения, ограждений. фрезерование (100%), подготовка дорожного корыта, выполняется устройство ливневой канализации, монтаж фундаментов опор освещения, монтаж бортового камня, шурфовка, земляные работы, идут земляные работы, монтаж бортового камня.

Общее выполнение – 65% (прирост 1%).

По всем объектам, не сданным в установленные контрактами сроки, подрядчикам будут выставлены штрафные санкции.

Строительство автодороги.

Строительство земляного полотна дорожной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям в районе ул. Солнечной.

Выполнены буровзрывные работы 1-го этапа (всего 3), снос деревьев. Произведено 5 взрывов (30%). Произведена расчистка скального основания, на объект добавлен 2-ой экскаватор, производится выемка скалы, разбор грунта, работы по выторфовке. Запланированы дальнейшие буровзрывные работы.

Общее выполнение – 17% (прирост 2%).