

ПРОТОКОЛ
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории
Мурманской области

11 сентября 2020 года

14.09.2020

Пр-22/7-АГ

г. Мурманск

Председательствовал:

Гришин
Артем Александрович – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, руководитель региональных проектов «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения в Мурманской области»

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исполнении решений протокола заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Мурманской области от 28.08.2020.

Докладчики:

Э.С. Кольцов – заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства;

И.А. Богданов – заместитель главы администрации Кольского района.

2. О ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Мурманской области. Текущая ситуация. Объем выполненных работ в период с 04.09.2020 по 11.09.2020.

Докладчик – Э.С. Кольцов, заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства.

3. Обеспечение актуальности, своевременности и достоверности данных в отношении объектов контроля, вводимых в систему оперативного управления «Эталон».

Докладчик – О.С. Стародубцев, начальник отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

4. Об учете предложений УГИБДД УМВД России по Мурманской области, направленных на повышение безопасности дорожного движения

на региональных и местных автомобильных дорогах в объеме мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», региональной и муниципальных программ.

Докладчики:

Э.С. Кольцов – заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства;

И.А. Богданов – заместитель главы администрации Кольского района.

5. О ходе планирования мероприятий по заключению в 2020 году контрактов на ремонт/капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Мурманской области на 2021, 2022 годы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Докладчики:

Э.С. Кольцов – заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства;

И.А. Богданов – заместитель главы администрации Кольского района.

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Администрации Кольского района (И.А.Богданов) принять все меры для перечисления остатка средств федерального бюджета за работы, выполненные в июле 2020 года. Информацию направить в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Срок – до 18.09.2020.

По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению информацию о ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Мурманской области, согласно приложению.

2.2. Администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) на очередном заседании Проектного комитета представить информацию о текущем и плановом кассовом исполнении финансовых средств ФБ и МБ.

Срок – до 18.09.2020.

По третьему вопросу:

3.1. Администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) направить в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области доработанную заявку на обучение по дополнительным профессиональным программам – программам повышения квалификации в заочной форме обучения с применением дистанционных образовательных технологий и (или) электронного обучения в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году.

Срок – 11.09.2020.

По четвертому вопросу:

4.1. Администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов), администрации Кольского района (И.А. Богданов) направить в УГИБДД УМВД России по Мурманской области и Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области протокольные решения об учете предложений по включению в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения.

Срок – до 18.09.2020.

По пятому вопросу:

5.1. Администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов), администрации Кольского района (И.А. Богданов) представить в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информацию об объектах ремонта и их стоимости на 2022 год.

Срок – до 18.09.2020.


5.2. Администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов), администрации Кольского района (И.А. Богданов) рассмотреть совместно с УГИБДД УМВД России по Мурманской области на предмет согласования перечень автомобильных дорог местного значения, предлагаемых к ремонту в 2021-2022 годах.

Срок – до 22.09.2020.

5.3. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области представить на рассмотрение в комитет Мурманской областной Думы по транспорту, дорожному хозяйству и автоматизации перечень автомобильных дорог, предлагаемых к ремонту в 2021-2022 годах в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Срок – до 16.09.2020.

**Министр транспорта
и дорожного хозяйства
Мурманской области**



А.А. Гришин

**Список участников
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории
Мурманской области**

11 сентября 2020 г.
11.00

г. Мурманск
в режиме ВКС

Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:

Стародубцев
Олег Сергеевич – начальник отдела развития инфраструктуры
Министерства транспорта и дорожного
хозяйства Мурманской области

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:

Чупин – заместитель начальника Управления ГИБДД
Сергей Викторович УМВД России по Мурманской области
Шаховкин – врио начальника отдела надзора УГИБДД
Андрей Викторович УМВД России по Мурманской области

**Государственное областное казенное учреждение по управлению
автомобильными дорогами Мурманской области:**

Решетов – начальник Государственного областного
Денис Владимирович казенного учреждения по управлению
автомобильными дорогами Мурманской
области

Администрация города Мурманска:

Кольцов – заместитель главы администрации города
Эдуард Сергеевич Мурманска – председатель комитета по
развитию городского хозяйства
Шаров – начальник отдела перспективных проектов и
Олег Валерьевич программ развития комитета по развитию
городского хозяйства администрации города
Мурманска

Администрация Кольского района:

Богданов – заместитель главы администрации Кольского
Игорь Александрович района
Смирнов – директор МКУ «Управление городского
Александр Евгеньевич хозяйства г. Кола»

ФКУ Упрдор «Кола»:

Марков
Сергей Александрович — заместитель начальника управления

Мурманская областная Дума:

Антропов
Михаил Васильевич — председатель комитета Мурманской областной Думы по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации

Ильиных
Михаил Васильевич — председатель комитета Мурманской областной Думы по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и закрытых административно-территориальных образований

Приложение к протоколу заседания
Проектного комитета по реализации
национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» на
территории Мурманской области

**Информация о ходе реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»
на территории Мурманской области**

**Работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения.**

По состоянию на 11.09.2020 работы по ремонту 8 автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения выполнены в полном объеме.

Уложено 308,315 тыс. кв. метров асфальтобетона, нанесено 11,808 тыс. кв. метров разметки.

**Работы по ремонту, капитальному ремонту и строительству на
объектах улично-дорожной сети г. Мурманска.**

По состоянию на 11.09.2020:

Ремонтные работы

Работы по ремонту улично-дорожной сети ведутся на 19 улицах из 20.

1. Переулок Русанова – подготовительные работы закончены, произведен ресайклинг, выполняется демонтаж бортового камня, в период с 13-15.09.2020 планируется укладка асфальтобетонного полотна.

Общая готовность – 55% (прирост 28%).

2. Ул. Чехова – верхнее асфальтобетонное покрытие (100%, испытания проведены), устройство тротуаров (75%).

Общая готовность – 82% (прирост 1%).

3. Ул. Марата – подготовительные работы завершены, выполняется разборка бортового камня, а также выполняются работы по наращиванию колодцев, разработан трёхсторонний график работ со сроком исполнения работ по укладке асфальтобетонного покрытия в срок до 26.09.2020.

Общая готовность – 23% (прирост 4%).

4. Ул. Радищева - устройство асфальтобетонного покрытия (100%), установка бортового камня (100%), замена люков (100%), выполняются работы по устройству тротуаров (45%).

Общая готовность – 85% (прирост 0%).

5. Ул. Фролова – укладка асфальтобетонного покрытия (100%), устройство тротуаров (0%).

Общая готовность – 85% (прирост 0%).

6. Проезд вдоль 302 квартала (пр. Кольский) – подготовительные выполнены, разборка бортового камня (60%), план по укладке асфальтобетонного покрытия с 28.08.2020.

Общая готовность – 24% (прирост 24%)

7. Ул. Советская, ул. Горького - устройство асфальтобетонного покрытия 100%, основная проектная часть закончена, документы переданы на проверку в стройконтроль, ведутся работы на тротуарной части.

Общая готовность – 96% (прирост 3%).

8. Ул. Генерала Щербакова – работы выполнены, переделан участок, на котором было выявлено несоответствие по показателю водонасыщения и не соответствовала толщина.

Общая готовность – 98% (прирост 0%).

9. Ул. Бабилова - устройство асфальтобетонного покрытия (100%), установка бортового камня (100%), ведутся работы по устройству ограждения.

Общая готовность – 96% (прирост 0%).

10. Ул. Чумбарова-Лучинского - выполнено асфальтирование на первом участке, выполняются работы по устройству тротуаров, монтаж по бортовому камню.

Общая готовность – 64 % (прирост 2%).

11. Проспект Героев Североморцев (от ул. Адмирала Лобова в сторону выезда в г. Североморск до первого ж/д переезда) – выполнено устройство асфальтобетонного покрытия.

Общая готовность – 74% (прирост 0%).

12. Ул. Морская - устройство асфальтобетонного покрытия (100%), производится ремонт тротуаров.

Общая готовность – 90% (прирост 0%).

13. Ул. Халатина – устройство асфальтобетонного покрытия 100%, ведутся работы по устройству тротуара.

Общая готовность – 87% (прирост 0%).

14. Ул. Полухина – начаты работы по устройству выравнивающего слоя 85%, планируется с 12-13.09 приступить к укладке верхнего слоя.

Общая готовность – 50 % (прирост- 5%)

15. Ул. Промышленная - основные объемы выполнены, устройство асфальтобетонного покрытия 100%, срок завершения работ в соответствии с графиком до 29.08, ведутся работы по устройству тротуаров – 15%.

Общая готовность – 85% (прирост 0%).

16. Ул. Ушакова – устройство асфальтобетонного покрытия 100%, ведутся работы по устройству тротуаров.

Общая готовность – 79 % (прирост 0%).

17. Ул. Сафонова – устройство асфальтобетонного покрытия 100%, ведутся работы по устройству тротуаров.

Общая готовность – 85% (прирост 0%).

18. Проезд Рыбный – устройство асфальтобетонного полотна 100%, ведутся работы по устройству тротуарной части – 18%

Общая готовность – 79% (прирост -26%)

Реализации капиталоемких мероприятий (капремонт).

1. Проезд вдоль 178 квартала:

Выполнено устройство ливневой канализации, установка фундаментов под опоры наружного освещения. Выполняется монтаж опор освещения. Завезен щебень, производится устройство щебеночного основания и тротуаров.

Общее выполнение 66% (прирост 2%).

2. ул. Инженерная:

Приступили к работам по переустройству тепловой сети (выполняются ГОУП «Водоканал»). Устройство асфальтобетонного покрытия запланировано с 25.08.2020.

Общее выполнение 29% (прирост 0%).

3. Ул. Загородная:

Выполняется устройство щебеночного основания тротуаров и бортового камня, устройство дорожного корыта.

Общее выполнение 54 % (прирост 0%).

4. Ул. Нахимова:

Фрезерование 100%, вывоз строительного мусора (бетонного лома) - 100%), выполняется устройство ливневой канализации (60%), земляные работы. Ведется устройство сетей. Укладка асфальта по графику с 26.08.2020.

Общее выполнение 32%. (прирост 2%).

5. Ул. Алексея Генералова:

Выполнено разрытие котлованов под опоры наружного освещения, установлены фундаменты под опоры наружного освещения, демонтаж бортового камня (100%), выполняется устройство дорожного корыта на 1 участке из 3. Производится щебенение. Укладка асфальта запланирована с 15.09.2020.

Общее выполнение 33%, (прирост 2%).

6. Ул. Николаева:

Выполнен демонтаж опор наружного освещения, ограждений. фрезерование (100%), подготовка дорожного корыта. Выполняется устройство ливневой канализации, монтаж фундаментов опор освещения, монтаж бортового камня, шурфовка, земляные работы. Идут земляные работы, монтаж бортового камня. Укладка асфальта по графику с 26.08.2020.

Общее выполнение 45% (прирост 2%).

Строительство автодороги.

Строительство земляного полотна дорожной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям в районе ул. Солнечной.

Выполнены буровзрывные работы 1-го этапа (всего 3), снос деревьев. Произведено 5 взрывов (30%). Произведена расчистка скального основания, на объект добавлен 2-ой экскаватор, производится выемка скалы, разбор грунта. Запланированы дальнейшие буровзрывные работы.

Общее выполнение 10% (прирост 0%).