

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Проектного комитета по реализации национального проекта**  
**«Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории**  
**Мурманской области**

21 августа 2020 года

25.08.2020

Пр-22/5-АГ

г. Мурманск

**Председательствовал:**

Гришин  
Артем Александрович – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, руководитель региональных проектов «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения в Мурманской области»

Список участников заседания прилагается.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. Об исполнении решений протокола заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Мурманской области от 14.08.2020.**

Докладчики:

Д.В. Решетов – врио начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

Э.С. Кольцов – заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства;

А.А. Попык – начальник отдела дорожной деятельности муниципального образования Кольский район.

**2. О ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Мурманской области. Текущая ситуация. Объем выполненных работ в период с 14.08.2020 по 21.08.2020.**

Докладчики:

Д.В. Решетов – врио начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

Э.С. Кольцов – заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства.

**3. Обеспечение актуальности, своевременности и достоверности данных в отношении объектов контроля, вводимых в систему оперативного управления «Эталон».**

Докладчик:

О.С. Стародубцев – начальник отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

**4. Об учете предложений УГИБДД МВД по Мурманской области, направленных на повышение безопасности дорожного движения на региональных и местных автомобильных дорогах в объеме мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», региональной и муниципальных программ.**

Докладчики:

Д.В. Решетов – врио начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

Э.С. Кольцов – заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства;

А.А. Попык – начальник отдела дорожной деятельности муниципального образования Кольский район.

**5. О планировании и сроках реализации мероприятий для заключения в 2020 году контрактов на ремонт/капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Мурманской области на 2021, 2022 годы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».**

Докладчики:

О.С. Стародубцев – начальник отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

## **РЕШИЛИ:**

### **По первому вопросу:**

**1.1.** Принять к сведению информацию ГОКУ Мурманскавтодор (Д.В. Решетов), заместителя главы администрации города Мурманска – председателя комитета по развитию городского хозяйства (Э.С. Кольцов), муниципального образования Кольский район (А.А. Попык) об исполнении решений протокола заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Мурманской области от 14.08.2020.

**1.2.** Администрации г. Мурманска (Э.С. Кольцов) направить в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области график выполнения работ по строительству ул. Солнечная г. Мурманска в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Срок - 21.08.2020.

**1.3.** Администрации Кольского района (А.П. Лихолат) направить в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информацию о сроках перечисления остатка средств федерального бюджета.

Срок - 21.08.2020.

**По второму вопросу:**

**2.1.** Принять к сведению информацию о ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Мурманской области, согласно приложению.

**2.2.** Администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) направить в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информацию о привлечении подрядчиками дополнительных людских ресурсов.  
Срок - 21.08.2020.

**По третьему вопросу:**

**3.1.** Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства (О.С. Стародубцев) о занесении сведений в отношении объектов контроля в СОУ «Эталон».

**3.2.** Администрации г. Мурманска (Э.С. Кольцов) обеспечить занесение в СОУ «Эталон» мероприятий, направленных на ликвидацию мест концентрации ДТП, их реализации, а также занести в «дневник куратора» сведения о выданных подрядчикам предписаний в отношении сроков и качества выполняемых работ.  
Срок - 28.08.2020.

**По четвертому вопросу:**

**4.1.** Принять к сведению информацию ГОКУ Мурманскавтодор (Д.В. Решетов) о проведении 19.08.2020 совещания с УГИБДД МВД по Мурманской области и учете их предложений направленных на повышение безопасности дорожного движения на региональных автомобильных дорогах.

**4.2.** Принять к сведению информацию администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) о запланированном на 24.08.2020 совещании с УГИБДД МВД по Мурманской области для рассмотрения предложений по включению в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения.

**4.3.** Принять к сведению информацию администрации г.п. Кола (А.А. Попык) о проведении совещания с УГИБДД МВД по Мурманской области для рассмотрения предложений по включению в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения 24 - 27.08.2020.

**4.4.** Администрациям города Мурманска (Э.С. Кольцов), Кольского района (А.П. Лихолат) на совещания с УГИБДД МВД по Мурманской области для рассмотрения предложений по включению в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения пригласить представителей Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

**По пятому вопросу:**

**5.1.** Принять информацию о необходимости планирования и сроках реализации мероприятий для заключения в 2020 году контрактов на ремонт/капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Мурманской области на 2021, 2022 годы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

**5.2.** Рекомендовать Администрациям г. Мурманска (Э.С. Кольцов), Кольского района (А.П. Лихолат) для заключения в 2020 году контрактов на ремонт/капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования на 2021, 2022 годы (100% контрактов на 2021 и 2022 годы) запланировать и провести следующие мероприятия.

**5.2.1.** Провести диагностику автомобильных дорог. Определить участки автомобильных дорог, предлагаемых к ремонту на 2021, 2022 годы.

Срок - до 20.09.2020.

**5.2.2.** Провести осмотр участков автомобильных дорог, предлагаемых к ремонту на 2021, 2022 годы с представителями общественных организаций (ОНФ, депутаты и т.д.), а также УГИБДД МВД по Мурманской области.

Срок - до 25.09.2020.

**5.2.3.** Согласовать предложения по ремонту участков автомобильных дорог на 2021, 2022 годы с общественностью (общественные слушания, общественные советы, советы депутатов), а также УГИБДД МВД по Мурманской области.

Срок - до 01.10.2020.

**5.2.4.** Согласовать предложения по ремонту участков автомобильных дорог на 2021, 2022 годы с ресурсными организациями.

Срок - до 01.10.2020.

**5.2.5.** Согласовать предложения по ремонту участков автомобильных дорог на 2021, 2022 годы с Губернатором Мурманской области (курирующим Заместителем Губернатора).


Срок - до 05.10.2020.

**5.2.6.** Направить в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области расчеты потребности в софинансировании мероприятий по ремонту автомобильных дорог в 2021, 2022 годах из федерального, регионального бюджетов.

Срок - до 05.10.2020.

**5.2.7.** Разместить закупки на ремонт участков автомобильных дорог на 2021, 2022 годы. Срок - до 10.10.2020.

**Министр транспорта  
и дорожного хозяйства  
Мурманской области**



**А.А. Гришин**

**Список участников  
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта  
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории  
Мурманской области**

21 августа 2020 г.  
11.00

г. Мурманск  
в режиме ВКС

**Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:**

**Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:**

- |                                  |                                                                                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Стародубцев<br>Олег Сергеевич    | – начальник отдела развития инфраструктуры<br>Министерства транспорта и дорожного<br>хозяйства Мурманской области |
| Максимов<br>Владимир Анатольевич | – заместитель начальника отдела транспорта<br>Министерства транспорта и дорожного<br>хозяйства Мурманской области |

**Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:**

- |                                 |                                                                         |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Каневский<br>Александр Олегович | – врио начальника Управления ГИБДД УМВД<br>России по Мурманской области |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

**Государственное областное казенное учреждение по управлению  
автомобильными дорогами Мурманской области:**

- |                               |                                                                                                                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Решетов<br>Денис Владимирович | – и.о. начальника Государственного областного<br>казенного учреждения по управлению<br>автомобильными дорогами Мурманской<br>области |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Администрация города Мурманска:**

- |                             |                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кольцов<br>Эдуард Сергеевич | – заместитель главы администрации города<br>Мурманска – председатель комитета по<br>развитию городского хозяйства |
| Шаров<br>Олег Валерьевич    | - начальник отдела перспективных проектов и<br>программ развития                                                  |

**Администрация Кольского района:**

- |                                  |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| Попык<br>Александр Александрович | – начальник отдела дорожной деятельности |
|----------------------------------|------------------------------------------|

**Мурманский филиал ФКУ Упрдор «Кола»:**

Аляпкин – заместитель начальника, директор филиала  
Андрей Валерианович ФКУ Упрдор «Кола»

**Мурманская областная Дума:**

Белов – председатель комитета Мурманской  
Максим Андреевич областной Думы по экономической политике,  
энергетике и жилищно-коммунальному  
хозяйству

Приложение к протоколу заседания  
Проектного комитета по реализации  
национального проекта «Безопасные и  
качественные автомобильные дороги» на  
территории Мурманской области

**Информация о ходе реализации национального проекта  
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»  
на территории Мурманской области**

**Работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования  
регионального или межмуниципального значения.**

**ООО «УК МДУ»** выполняет ремонт 2-х автомобильных дорог  
Печенгского района и 2-х автомобильных дорог на юге Мурманской области.

**ООО «КДУ»** выполняет ремонт 2 автомобильных дорог в центре  
Мурманской области и 2 автомобильных дорог в Кольском районе.

По состоянию на 21.08.2020 работы по ремонту автомобильных дорог  
общего пользования регионального или межмуниципального значения ведутся  
на 8 объектах:

1) Оленегорск-Ловозеро.

Работы выполнены в полном объеме.

2) Пиренга-Ковдор.

Работы выполнены в полном объеме.

3) Умба-Варзуга.

Работы выполнены в полном объеме.

4) Салла.

Работы выполнены в полном объеме.

5) Кола-Серебрянские ГЭС с подъездами.

Работы выполнены в полном объеме.

6) Кола-Мурмаши с подъездами.

Устройство верхнего слоя покрытия (100%), ведутся работы по  
укреплению обочин грунтощебнем, далее будет наноситься разметка.

7) автоподъезд к п.г.т. Никель.

Устройство верхнего слоя покрытия (100%), нанесение разметки (0%)

8) Заполярный – Сальмиярви.

Устройство верхнего слоя покрытия (100%), расчистка полосы отвода  
(100%), укрепление обочин (38%).

В период с 14.08.2020 по 21.08.2020 общий показатель по устройству  
верхнего слоя покрытия по региональным объектам БКАД с 89% достиг 100%  
(прирост составил 11%), уложено 308,315 тыс. кв. метров асфальтобетона.

Общий показатель по нанесению горизонтальной разметки по региональным объектам БКАД с 31% достиг 62%, 7,281 кв. метр (прирост составил 31%).

Все работы идут в соответствии с графиком.

Окончание работ на всех объектах ремонта - 28.08.2020.

### **Работы по ремонту, капитальному ремонту и строительству на объектах улично-дорожной сети г. Мурманска.**

По состоянию на 21.08.2020:

#### **Ремонтные работы**

Работы по ремонту улично-дорожной сети ведутся на 18 улицах из 20.

1. Переулок Русанова – подготовительные работы закончены, произведен ресайклинг, устройство асфальтобетонного покрытия запланировано с 25.08.2020 (работы по графику, 2-3 дня на укладку). Планируется ночной график работ.

**Общая готовность – 27% (прирост 0%).**

2. Ул. Чехова – верхнее а/б покрытие - 100 % (испытания проведены), устройство тротуаров (13%).

**Общая готовность – 79% (прирост 0%).**

3. Ул. Марата – разработан трёхсторонний график работ со сроком исполнения работ по укладке асфальтобетонного покрытия в срок до 27.09.2020.
4. Ул. Радищева - выравнивающий слой, установка бортового камня (100%), замена люков-100% Устройство асфальтобетонного покрытия 48%

**Общая готовность – 54% (прирост 8%).**

5. Ул. Фролова – укладка асфальтобетонного покрытия верхнего слоя (100%),

**Общая готовность – 85% (прирост 3%).**

6. Проезд вдоль 302 квартала (пр. Кольский) – подготовительные работы с 14.08.2020, план по укладке асфальтобетонного покрытия с 21.08.2020.

**Общая готовность – 0%.**

7. Ул. Советская, ул. Горького - укладка верхнего слоя а/б 100%, основная проектная часть закончена, документы переданы на проверку в стройконтроль, ведутся работы на тротуарной части.

**Общая готовность – 93% (прирост 0%).**

8. Ул. Генерала Щербакова - с 13.08.2020 начато устройство асфальтобетонного покрытия (выравнивающий слой), спланирован ночной график (опережение графика на 1 день, планируют закончить за 2-3 дня).

**Общая готовность – 50% (прирост 2%).**

9. Ул. Бабилова - верхний слой (100%), установка бортового камня (100%), ведутся работы по устройству тротуаров – 11%.

**Общая готовность – 88% (прирост 9%).**



10. Ул. Чумбарова-Лучинского. Выполнено фрезерование проезжей части, демонтаж асфальтобетонного покрытия тротуаров и бортового камня (90%), выравнивающий слой (100%). С 21.08.2020 выход фрезы на второй участок производства работ. Спланирован ночной график ведения работ. Устройство верхнего слоя асфальтобетонного полотна-80%  
**Общая готовность – 53 % (прирост 11%).**
11. Проспект Героев Североморцев (от ул. Адмирала Лобова в сторону выезда в г. Североморск до первого ж/д переезда) – выполнено уточнение границ на местности, отфрезеровано дорожного полотна (100%), АО «МЭС» проводит работы на кольцевой развязке. Устройство асфальтобетонного покрытия запланировано с 22.08.2020 (работы по графику).  
**Общая готовность – 49% (прирост 0%).**
12. Ул. Морская - укладка выравнивающего слоя асфальта (100%), завершена укладка верхнего слоя (100%), производится ремонт тротуаров.  
**Общая готовность – 90% (прирост 0%).**
13. Ул. Халатина – производится укладка выравнивающего слоя, монтаж бортового камня, устройство асфальтобетонного покрытия запланировано с 22.08.2020.  
**Общая готовность – 47% (прирост 3%).**
14. Ул. Полухина – ведутся подготовительные работы. Устройство асфальтобетонного покрытия запланировано с 19.08.2020 (работы не начаты).  
**Общая готовность – 0 % (отставание от графика на 13 дней).**
15. Ул. Промышленная - основные объемы выполнены, покрытие из асфальтобетона (100%), срок завершения работ в соответствии с графиком до 29.08, ведутся работы по устройству тротуаров – 9%.  
**Общая готовность – 85% (прирост 0%).**
16. Ул. Ушакова – произведена фрезеровка, усиление и установка бортового камня. Устройство асфальтобетонного покрытия запланировано с 23.08.2020.  
**Общая готовность – 44 % (прирост 8%).**
17. Ул. Сафонова – фрезерование – 100%, демонтаж бортового камня – 70%. Устройство асфальтобетонного покрытия запланировано с 28.08.2020.  
**Общая готовность – 41% (прирост 41%).**

#### **Реализации капиталоемких мероприятий (капремонт).**

1. Проезд вдоль 178 квартала:  
Выполнено устройство ливневой канализации, установка фундаментов под опоры наружного освещения. Выполняется монтаж опор освещения.

Завезен щебень, производится устройство щебеночного основания и тротуаров. Укладка асфальта запланирована на 21.08.2020 (отставание 3 дня).

**Общее выполнение 53%** (прирост 7%).

2. ул. Инженерная:

Приступили к работам по переустройству тепловой сети (выполняются ГОУП «Водоканал»). Устройство асфальтобетонного покрытия запланировано с 25.08.2020.

**Общее выполнение 28%** (прирост 3%).

3. ул. Загородная:

Выполняется устройство щебеночного основания тротуаров и бортового камня, устройство дорожного корыта. Укладка асфальта на проезжей части запланирована на 21.08.2020. С 13.08.2020 начато асфальтирование тротуарной части.

**Общее выполнение 51 %** (прирост 1%).

4. ул. Нахимова:

Фрезерование 100%, вывоз строительного мусора (бетонного лома) - 100%), выполняется устройство ливневой канализации (40%), земляные работы. Ведется устройство сетей. Укладка асфальта запланирована с 26.08.2020

**Общее выполнение 24%**. (прирост 1%).

5. ул. Алексея Генералова:

Выполнено разрытие котлованов под опоры наружного освещения, установлены фундаменты под опоры наружного освещения, демонтаж бортового камня (100%), выполняется устройство дорожного корыта на 1 участке из 3. Производится щебенение. Укладка асфальта запланирована с 27.08.2020.

**Общее выполнение 27%**, (прирост 0%).

6. ул. Николаева:

Выполнен демонтаж опор наружного освещения, ограждений. фрезерование (100%), подготовка дорожного корыта. Выполняется устройство ливневой канализации, монтаж фундаментов опор освещения, монтаж бортового камня, шурфовка, земляные работы. Идут земляные работы, монтаж бортового камня. Укладка асфальта запланирована с 26.08.2020.

**Общее выполнение 30%** (прирост 7%).

### **Строительство автодороги**

Строительство земляного полотна дорожной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям в районе ул. Солнечной.

- выполнены буровзрывные работы 1-го этапа (всего 3), снос деревьев. Первый взрыв был произведен 04.08.2020. Всего произведено 5 взрывов (30%). Произведена расчистка скального основания, на объект добавлен 2-ой экскаватор, производится выемка скалы, разбор грунта. Запланированы

дальнейшие буровзрывные работы, в ООО «Северстрой» запрошен график выполнения работ.

**Общее выполнение 10% (прирост 0%).**