

ПРОТОКОЛ
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории
Мурманской области

23 октября 2020 года

г. Мурманск

Председательствовал:

Гришин
Артем Александрович – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, руководитель региональных проектов «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения в Мурманской области»

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Мурманской области. Текущая ситуация. Объем выполненных работ в период с 16.10.2020 по 23.10.2020.

Докладчик – Э.С. Кольцов, заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства.

2. Об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств федерального бюджета. Факт кассовых выплат по расходам федерального и местного бюджетов в октябре 2020 года. Прогноз кассовых выплат по расходам федерального и местного бюджетов в ноябре 2020 года.

Докладчик – Э.С. Кольцов, заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства.

3. О ходе планирования мероприятий по заключению в 2020 году контрактов на ремонт/капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Мурманской области на 2021, 2022 годы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Докладчики:

Д.В. Решетов – начальник государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

И.А. Богданов – заместитель главы администрации Кольского района;

Э.С. Кольцов – заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства.

4. Об учете предложений УГИБДД УМВД России по Мурманской области, направленных на повышение безопасности дорожного движения на региональных и местных автомобильных дорогах, в объеме мероприятий 2020 и 2021 годов национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», региональной и муниципальных программ.

Докладчики:

Д.В. Решетов – начальник государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

И.А. Богданов – заместитель главы администрации Кольского района;

Э.С. Кольцов – заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства.

5. Разное.

Докладчик – О.С. Стародубцев, начальник отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию о ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Мурманской области согласно приложению.

1.2. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) представить в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информацию о результатах проделанной работы по устранению замечаний по объектам: ул. Чумбарова-Лучинского, проспект Героев-Североморцев, ул. Алексея Генералова, выявленных по результатам проведения 05.10.2020 выборочных лабораторных испытаний дорожно-строительных материалов отделом контроля качества работ ФКУ Упрдор «Кола» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по объектам агломерации «Мурманская».

Срок – 27.10.2020.

По второму вопросу:

2.1. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) представить в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области все заявки на перечисление предельных объемов финансирования расходов из Федерального бюджета бюджету Мурманской области в размере, указанном в письме Комитета по

развитию городского хозяйства администрации города Мурманска от 09.10.2020 исх. №23-05-16/5380 и заявленном в Федеральное дорожное агентство.

Срок – 26.10.2020.

По третьему вопросу:

3.1. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области довести в полном объеме лимиты бюджетных обязательств Мурманскавтодору для начала процедуры торгов на объекты 2021 года.

Срок – 02.11.2020.

3.2. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области направить в комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска заключение по представленному на согласование откорректированному с учетом проведенной оценки ровности автомобильных дорог перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения города Мурманска, подлежащих ремонту в 2021-2022 годах в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Срок – 30.10.2020.

3.3. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области направить в комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, администрацию Кольского района рекомендации по процедуре проведения общественных слушаний по вопросу согласования перечней автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих ремонту в 2021-2022 годах в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Срок – 23.10.2020.

3.4. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области представить на рассмотрение в комитет Мурманской областной Думы по транспорту, дорожному хозяйству и автоматизации перечень автомобильных дорог, подлежащих ремонту в 2021-2022 годах в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Срок – 27.10.2020.

3.5. Администрации Кольского района (И.А. Богданов) направить в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области уточненный перечень объектов на 2021 и 2022 года.

Срок – 27.10.2020.

По четвертому вопросу:

4.1. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) представить в Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области на согласование откорректированный с учетом проведенной оценки ровности автомобильных дорог перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения города Мурманска, подлежащих

ремонту в 2021-2022 годах в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Срок – 30.10.2020.

4.2. Рекомендовать Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) обеспечить согласование с Управлением ГИБДД УМВД России по Мурманской области перечня мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на местных дорогах приводимых в нормативное состояние в 2020 году.

Срок – 30.10.2020.

4.3. Рекомендовать Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) обеспечить согласование с Управлением ГИБДД УМВД России по Мурманской области количество мест концентрации ДТП, выявленных на автомобильных дорогах г. Мурманска по итогам 2019 года.

Срок – 30.10.2020.

По пятому вопросу:


5.1. Мурманскавтодору (Д.В. Решетов), комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов), администрации Кольского района (И.А. Богданов) актуализировать сведения (финансирование, укладка асфальтобетона, ввод объектов в эксплуатацию и т.д.) в СОУ «Эталон».

Срок – до 24.10.2020.

5.2. Мурманскавтодору (Д.В. Решетов), комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов), администрации Кольского района (И.А. Богданов) провести проверку актуальности внесения в СКДФ сведений в отношении региональных и местных дорог. При несоответствии направить заявку на внесение изменений в службу поддержки СКДФ. Отчеты о проверке, копии заявок на внесение изменений направить в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Срок – 29.10.2020.

**Министр транспорта и
дорожного хозяйства
Мурманской области**



А.А. Гришин

**Список участников
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории
Мурманской области**

23 октября 2020 г.
11-00

г. Мурманск
в режиме ВКС

Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:

- | | |
|----------------------------------|--|
| Полиэктова
Юлия Александровна | – заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области |
| Стародубцев
Олег Сергеевич | – начальник отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области |
| Кочегарова
Дарья Владимировна | – главный специалист отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (секретарь Проектного комитета) |

Мурманская областная Дума:

- | | |
|--------------------------------|---|
| Ильиных
Михаил Васильевич | – председатель комитета Мурманской областной Думы по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и закрытых административно-территориальных образований |
| Антропов
Михаил Васильевич | – председатель комитета Мурманской областной Думы по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации |
| Иванов
Герман Александрович | – депутат Мурманской областной Думы |

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:

- | | |
|-------------------------------|--|
| Тарунин
Алексей Витальевич | – начальник Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области |
|-------------------------------|--|

Каневский
Александр Олегович – заместитель начальника Управления ГИБДД
УМВД России по Мурманской области

Нечаев
Михаил Васильевич – начальник отдела надзора Управления ГИБДД
УМВД России по Мурманской области

**Государственное областное казенное учреждение по управлению
автомобильными дорогами Мурманской области:**

Решетов
Денис Владимирович – начальник Государственного областного
казенного учреждения по управлению
автомобильными дорогами Мурманской
области

Администрация города Мурманска:

Кольцов
Эдуард Сергеевич – заместитель главы администрации города
Мурманска – председатель комитета по
развитию городского хозяйства

Шаров
Олег Валерьевич – начальник отдела перспективных проектов и
программ развития комитета по развитию
городского хозяйства администрации города
Мурманска

Администрация Кольского района:

Богданов
Игорь Александрович – заместитель главы администрации Кольского
района

Тупицын
Дмитрий Викторович – и.о. директора МКУ «Управление городского
хозяйства г. Кола»

Хамидолова
Светлана Валентиновна – главный специалист МКУ «Управление
городского хозяйства г. Кола»

ФКУ Упрдор «Кола»:

Аляпкин
Андрей Валерианович – директор филиала – заместитель начальника
ФКУ Упрдор «Кола»

Приложение к протоколу заседания
Проектного комитета по реализации
национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» на
территории Мурманской области

**Информация о ходе реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»
на территории Мурманской области**

**Работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения.**

Работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения, а также в г.п. Кола
выполнены в полном объеме.

**Работы по ремонту, капитальному ремонту и строительству на
объектах улично-дорожной сети г. Мурманска.**

По состоянию на 22.10.2020:

Ремонтные работы.

В настоящее время асфальтирование проезжей части выполнено на 24 из
26 объектов (не выполнено на улицах Алексея Генералова и Инженерная).

Полностью завершены работы на 8 объектах: ул. Ушакова, ул. Морская,
ул. Горького, ул. Советская, ул. Героев-Североморцев, Проезд вдоль 302
квартала, ул. Марата, ул. Фролова.

На 12 объектах завершено асфальтирование проезжей части:

1. Ул. Генерала Щербакова:

Устройство ограждения (0%)

Общая готовность – 99% (прирост 0%).

2. Ул. Сафонова:

Устройство ограждения (0%).

Общая готовность – 99% (прирост 0%).

3. Переулок Русанова:

Асфальтирование тротуаров (0 %), устройство ограждения (0%).

Общая готовность – 93% (прирост 0%).

4. Ул. Чехова:

Асфальтирование тротуаров (80%), устройство ограждения (0%).

Общая готовность – 95% (прирост 4%).

5. Ул. Радищева:

Асфальтирование тротуаров (45%), устройство ограждения (0%).

Общая готовность – 96% (прирост 0%).

6. Проезд Михаила Бабикова:

Устранение замечаний по асфальтированию тротуара, устройство ограждения (0%).

Общая готовность – 96% (прирост 0%).

7. Ул. Чумбарова-Лучинского:

Устранение замечаний по асфальтированию проезжей части (не пошли пробы), асфальтирование тротуаров (50%), устройство ограждения (0%).

Общая готовность – 86% (прирост 0%).

8. Проезд Ивана Халатина:

Асфальтирование тротуаров (0%).

Общая готовность – 90% (прирост 3%).

9. Ул. Полухина:

Устранение замечаний по установке бортового камня, асфальтирование тротуаров (0%).

Общая готовность – 89% (прирост 0%).

10. Ул. Промышленная:

Асфальтирование тротуаров (15%).

Общая готовность – 92% (прирост 0%).

11. Проезд Рыбный:

Устранение замечаний по установке бортового камня, асфальтирование тротуаров (95%).

Общая готовность – 92% (прирост 0%).

12. Ул. Героев Рыбачьего:

Асфальтирование тротуаров (0%).

Общая готовность – 93% (прирост 1%).

Реализации капиталоемких мероприятий (капремонт).

1. Проезд вдоль 178 квартала:

Смонтировано осветительное оборудование, подключение запланировано на 23.10.2020, далее переход бригады на Загородную. Устройство ограждений (0%).

Общее выполнение – 97% (прирост 27%).

2. Ул. Инженерная:

Ведется установка бортового камня, ремонт трубопровода водоканала, подготовка тротуаров.

Общее выполнение – 57% (прирост 12%).

3. Ул. Загородная:

Бетонирование площадки лестницы, монтаж осветительного оборудования, исправление замечаний на тротуарах.

Общее выполнение – 89% (прирост 24%).

4 Ул. Нахимова:

Устройство ограждения (0%).

Общее выполнение – 88% (прирост 34%).

5. Ул. Алексея Генералова:

Асфальтирование проезжей части (70%). Асфальтирование тротуаров (50%).

Общее выполнение – 73% (прирост 24%).

6. Ул. Вице-адмирала Николаева:

Устройство ограждения (0%), устройство освещения (0%).

Общее выполнение – 94% (прирост 13%).

По всем объектам, не сданным в установленные контрактами сроки, подрядчикам будут выставлены штрафные санкции.

Строительство автодороги.

Строительство земляного полотна дорожной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям в районе ул. Солнечной.

Выполнены буровзрывные работы 1-го этапа (всего 3), снос деревьев. Произведено 5 взрывов (30%). Произведена расчистка скального основания, на объект добавлен 2-ой экскаватор, производится выемка скалы, разбор грунта, работы по выторфовке. Запланированы дальнейшие буровзрывные работы.

Общее выполнение – 25% (прирост 0%).