

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Проектного комитета по реализации национального проекта**  
**«Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории**  
**Мурманской области**

30 октября 2020 года

г. Мурманск

**Председательствовал:**

Гришин  
Артем Александрович – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, руководитель региональных проектов «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения в Мурманской области»

Список участников заседания прилагается.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. О ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Мурманской области. Текущая ситуация. Объем выполненных работ в период с 23.10.2020 по 30.10.2020.**

Докладчик – Э.С. Кольцов, заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства.

**2. Об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств федерального бюджета. Факт кассовых выплат по расходам федерального и местного бюджетов в октябре 2020 года. Прогноз кассовых выплат по расходам федерального и местного бюджетов в ноябре 2020 года.**

Докладчик – Э.С. Кольцов, заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства.

**3. О ходе планирования мероприятий по заключению в 2020 году контрактов на ремонт/капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Мурманской области на 2021, 2022 годы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».**

Докладчики:

А.А. Шварцкоп – врио начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

И.А. Богданов – заместитель главы администрации Кольского района;

Э.С. Кольцов – заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства.

**4. Об учете предложений УГИБДД УМВД России по Мурманской области, направленных на повышение безопасности дорожного движения на региональных и местных автомобильных дорогах, в объеме мероприятий 2020 и 2021 годов национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», региональной и муниципальных программ.**

Докладчики:

А.А. Шварцкоп – врио начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

И.А. Богданов – заместитель главы администрации Кольского района;

Э.С. Кольцов – заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства.

**5. Об обеспечении актуальности, своевременности и достоверности данных в отношении объектов контроля, вводимых в СОУ «ЭТАЛОН». Качество отработки задач в СОУ «Эталон».**

Докладчик – О.С. Стародубцев, начальник отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

**6. О рассмотрении проекта государственной программы Мурманской области «Транспортная система» на 2023-2025 годы.**

Докладчик – О.С. Стародубцев, начальник отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

**РЕШИЛИ:**

**По первому вопросу:**

**1.1.** Принять к сведению информацию о ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Мурманской области согласно приложению.

**1.2.** Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) представить в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информацию о результатах проделанной работы по устранению замечаний по объектам: ул. Чумбарова-Лучинского, проспект Героев-Североморцев, ул. Алексея Генералова, выявленных по результатам проведения 05.10.2020 выборочных лабораторных испытаний дорожно-строительных материалов отделом контроля качества работ ФКУ Упрдор «Кола» в рамках национального проекта «Безопасные и

качественные автомобильные дороги» по объектам агломерации «Мурманская».

Срок – 02.11.2020.

**1.3.** ФКУ Упрдор «Кола» (А.В. Аляпкин) направить в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информацию о результатах проведения выборочных лабораторных испытаний дорожно-строительных материалов отделом контроля качества работ ФКУ Упрдор «Кола» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по объектам агломерации «Мурманская» (Отбор проб на объектах НП БКАД в г. Мурманске состоялся 26-27.10.2020).

Срок – 05.11.2020.

**1.4.** Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) в целях оперативного проведения выборочных лабораторных испытаний дорожно-строительных материалов направить заявку на привлечение специалистов лаборатории Мурманскавтодора для отбора проб на объекты ремонта улично-дорожной сети г. Мурманска в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Срок - 02.10.2020.

**1.5.** Управлению ГИБДД УМВД России по Мурманской области направить в администрацию г. Мурманска (копию в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области) обращение о необходимости нанесения дорожной разметки на объектах ремонта улично-дорожной сети г. Мурманска в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Срок – 02.11.2020.

#### **По второму вопросу:**

**2.1.** Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) представить в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области все заявки на перечисление предельных объемов финансирования расходов из Федерального бюджета бюджету Мурманской области в размере, указанном в письме Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска от 09.10.2020 исх. №23-05-16/5380 и заявленном в Федеральное дорожное агентство.

Срок – 03.11.2020.

#### **По третьему вопросу:**

**3.1.** Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области совместно с администрацией Кольского района провести осмотр автомобильных дорог общего пользования местного значения г.п. Кола, подлежащих ремонту в 2021-2022 годах в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Срок – 06.11.2020.

**По четвертому вопросу:**

**4.1.** Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) совместно с Управлением ГИБДД УМВД России по Мурманской области (А.О. Каневский) проработать и согласовать перечень мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на местных дорогах, приводимых в нормативное состояние в 2020 году.

Срок – 03.11.2020.

**4.2.** Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп), ФКУ Упрдор «Кола» по итогам утверждения паспорта федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» провести совместное совещание по вопросу декомпозиции значений показателя «Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях человек на 100 тысяч населения» регионального проекта «Безопасность дорожного движения» в период с 2021 по 2024 гг. включительно.

Срок – 19.11.2020.

**4.3.** Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области направить в ФКУ Упрдор «Кола» предложения по декомпозиции значений показателя «Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях человек на 100 тысяч населения» регионального проекта «Безопасность дорожного движения», представленные в адрес Федерального дорожного агентства.

Срок – 02.11.2020.

**По пятому вопросу:**

**5.1.** Мурманскавтодору (А.А. Щварцкоп), комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов), администрации Кольского района (И.А. Богданов) актуализировать сведения (финансирование, укладка асфальтобетона, ввод объектов в эксплуатацию и т.д.) в СОУ «Эталон».

Срок – 31.10.2020.

**5.2.** Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) исполнить задачу от 30.10.2020 З-195700 в СОУ «Эталон», представить в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информацию о планируемом на 31.12.2020 неиспользованном остатке межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, за исключением межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Президента Российской Федерации.

Срок – 12:00 часов 02.11.2020.

**5.3.** Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов), администрации Кольского района (И.А. Богданов) актуализировать список сотрудников, ответственных за работу в СОУ Эталон, включив должностных лиц уполномоченных на принятие решений, или оперативного доведения задач руководству муниципалитетов. Направить заявки в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области на оформление доступа данных сотрудников в СОУ Эталон.

Срок – 05.11.2020.


**5.4.** Мурманскавтодору (А.А. Щварцкоп), комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов), администрации Кольского района (И.А. Богданов) провести проверку актуальности внесения в СКДФ сведений в отношении региональных и местных дорог. При несоответствии направить заявку на внесение изменений в службу поддержки СКДФ. Отчеты о проверке, копии заявок на внесение изменений направить в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Срок – 02.11.2020.

**По шестому вопросу:**

**6.1.** Предложений по внесению изменений в проект государственной программы Мурманской области «Транспортная система» на 2023-2025 годы не поступало.

**Министр транспорта и  
дорожного хозяйства  
Мурманской области**



**А.А. Гришин**

**Список участников  
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта  
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории  
Мурманской области**

30 октября 2020 г.  
16-00

г. Мурманск  
в режиме ВКС

**Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:**

**Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:**

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Полиэктова<br>Юлия Александровна | – заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области   |
| Стародубцев<br>Олег Сергеевич    | – начальник отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области  |
| Кочегарова<br>Дарья Владимировна | – главный специалист отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (секретарь Проектного комитета) |

**Мурманская областная Дума:**

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| Ильиных<br>Михаил Васильевич   | – председатель комитета Мурманской областной Думы по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и закрытых административно-территориальных образований |
| Антропов<br>Михаил Васильевич  | – председатель комитета Мурманской областной Думы по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации   |
| Иванов<br>Герман Александрович | – депутат Мурманской областной Думы   |

**Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:**

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Каневский<br>Александр Олегович | – заместитель начальника Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области                |
| Шаховкин<br>Андрей Викторович   | – заместитель начальника отдела надзора Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области |

**Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:**

Шварцкоп  
Андрей Александрович – врио начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области

**Администрация города Мурманска:**

Кольцов  
Эдуард Сергеевич – заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства

Табунщик  
Михаил Анатольевич – заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска

Шаров  
Олег Валерьевич – начальник отдела перспективных проектов и программ развития комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска

**Администрация Кольского района:**

Богданов  
Игорь Александрович – заместитель главы администрации Кольского района

Тупицын  
Дмитрий Викторович – и.о. директора МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола»

Хамидолова  
Светлана Валентиновна – главный специалист МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола»

**ФКУ Упрдор «Кола»:**

Марков  
Сергей Александрович – заместитель начальника ФКУ Упрдор «Кола»

Аляпкин  
Андрей Валерианович – директор филиала – заместитель начальника ФКУ Упрдор «Кола»

Приложение к протоколу заседания  
Проектного комитета по реализации  
национального проекта «Безопасные и  
качественные автомобильные дороги» на  
территории Мурманской области

**Информация о ходе реализации национального проекта  
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»  
на территории Мурманской области**

**Работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования  
регионального или межмуниципального значения.**

Работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования  
регионального или межмуниципального значения, а также в г.п. Кола  
выполнены в полном объеме.

**Работы по ремонту, капитальному ремонту и строительству на  
объектах улично-дорожной сети г. Мурманска.**

По состоянию на 29.10.2020:

В настоящее время асфальтирование проезжей части выполнено на 25 из  
26 объектов (не выполнено на ул. Инженерная).

**Ремонтные работы:**

Полностью завершены работы на 9 объектах: ул. Ушакова, ул. Морская,  
ул. Горького, ул. Советская, ул. Героев-Североморцев, Проезд вдоль 302  
квартала, ул. Марата, ул. Фролова, ул. Радищева.

На 11 объектах завершено асфальтирование проезжей части:

**1. Ул. Генерала Щербакова:**

Устройство ограждения (0%)

*Общая готовность – 99% (прирост 0%).*

**2. Ул. Сафонова:**

Замечания по уборке мусора.

*Общая готовность – 99% (прирост 0%).*

**3. Переулок Русанова:**

Асфальтирование тротуаров (0 %), устройство ограждения (0%).

*Общая готовность – 93% (прирост 0%).*

**4. Ул. Чехова:**

Асфальтирование завершено, устройство ограждения (0%).

*Общая готовность – 95% (прирост 0%).*

**5. Проезд Михаила Бабикова:**



Устранение замечаний по асфальтированию тротуара, устройство ограждения (0%).

*Общая готовность – 96% (прирост 0%).*

**6. Ул. Чумбарова-Лучинского:**

Устранение замечаний по асфальтированию проезжей части (не пошли пробы), асфальтирование тротуаров (50%), устройство ограждения (0%).

*Общая готовность – 86% (прирост 0%).*

**7. Проезд Ивана Халатина:**

Ведется асфальтирование тротуаров.

*Общая готовность – 91% (прирост 1%).*

**8. Ул. Полухина:**

Ведется асфальтирование тротуаров (завершение до 02.11.2020)

*Общая готовность – 95% (прирост 6%).*

**9. Ул. Промышленная:**

По второму участку замечания при выборке проб. Асфальтирование тротуаров (15%).

*Общая готовность – 92% (прирост 0%).*

**10. Проезд Рыбный:**

Устранение замечаний по установке бортового камня, асфальтирование тротуаров (95%).

*Общая готовность – 92% (прирост 0%).*

**11. Ул. Героев Рыбачьего:**

Подготовка тротуаров.

*Общая готовность – 93% (прирост 0%).*

**Реализация капиталоемких мероприятий (капремонт).**

**1. Проезд вдоль 178 квартала:**

Подключено осветительное оборудование. С 30.10.2020 монтаж ограждений, дорожных знаков. Устранение замечание к тротуару.

*Общее выполнение – 98% (прирост 1%).*

**2. Ул. Инженерная:**

Подготовка к асфальтированию, с 30.10.2020 асфальтирование «участками», асфальтирование тротуаров (50%).

*Общее выполнение – 60% (прирост 3%).*

**3. Ул. Загородная:**

Подключено осветительное оборудование. Устройство деревянных лестниц.

*Общее выполнение – 90% (прирост 1%).*

**4. Ул. Нахимова:**

Ведутся работы на колодцах. Монтаж осветительного оборудования до 05.11.2020.

*Общее выполнение – 90% (прирост 2%).*

**5. Ул. Алексея Генералова:**

Подключение осветительного оборудования до 05.11.2020.

*Общее выполнение – 80% (прирост 7%).*

**6. Ул. Вице-адмирала Николаева:**

Подключение осветительного оборудования до 31.10.2020.

*Общее выполнение – 95% (прирост 1%).*

По всем объектам, не сданным в установленные контрактами сроки, подрядчикам будут выставлены штрафные санкции.

**Строительство автодороги.**

Строительство земляного полотна дорожной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям в районе ул. Солнечной.

Выполнены буровзрывные работы 1-го этапа (всего 3), снос деревьев. Произведено 5 взрывов (30%). Произведена расчистка скального основания, на объект добавлен 2-ой экскаватор, производится выемка скалы, разбор грунта, работы по выторфовке. С 02.11.2020 подготовка к буровзрывным работам.

*Общее выполнение – 25% (прирост 0%).*