

ПРОТОКОЛ
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории
Мурманской области

02 июля 2020 г.

г. Мурманск

Председательствовал:

Гришин — министр транспорта и дорожного хозяйства
Артем Александрович Мурманской области

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Мурманской области. Текущая ситуация. Объем выполненных работ в период с 19.06.2020 по 02.07.2020.

Докладчики:

А.А. Шварцкоп – врио начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

Э.С. Кольцов – заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства;

А.Е. Смирнов – директор МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола».

2. О заключении в 2020 году контрактов в рамках мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», планируемых к реализации на территории Мурманской области в 2021 и 2022 годах.

Докладчики:

А.А. Шварцкоп – врио начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

Э.С. Кольцов – заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства;

А.Е. Смирнов – директор МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола».

РЕШИЛИ:**По первому вопросу:**

1.1. Принять к сведению заслушанную информацию о ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Мурманской области.

По информации Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп), ООО «УК МДУ» выполняет ремонт 2 автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Печенгского района и 2 автомобильных дорог на юге Мурманской области.

ООО «КДУ» выполняет ремонт 2 автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в центре Мурманской области и 2 автомобильных дорог в Кольском районе.

По состоянию на 02.07.2020 работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения ведутся на 5 объектах:

1) Оленегорск-Ловозеро.

Выполнены работы по устройству верхнего слоя покрытия (100%).

2) Пиренга-Ковдор.

Выполнены работы по устройству верхнего слоя покрытия (100%).

3) Умба-Варзуга.

Выполнены работы по устройству верхнего слоя покрытия (100%).

4) Салла.

Выполнены работы по устройству верхнего слоя покрытия (100%).

5) Кола-Серебрянские ГЭС с подъездами.

Устройство нижнего слоя покрытия (выполняется фрезерование).

Работы на оставшихся 3 автомобильных дорогах будут начаты в июле текущего строительного сезона.

В период с 17.06.2020 по 02.07.2020 общий показатель по устройству верхнего слоя по региональным объектам БКАД с 34% достиг 47%.

Все работы идут в графике. Окончание работ на всех объектах ремонта - 28.08.2020.

По информации комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов), капиталоемкие мероприятия на 7 объектах улично-дорожной сети г. Мурманска выполняет ООО «Северстрой», ремонт 20 улиц города Мурманска выполняют подрядные организации ООО «Северстрой», ООО «МДСК», ООО «Магистраль».

По состоянию на 02.07.2020 работы по ремонту улично-дорожной сети г. Мурманска ведутся на 4 объектах:

1) ул. Промышленная.

Снятие асфальтобетонного покрытия проезжей части методом фрезерования, разборка тротуаров установка б/к (90%), выравнивающий слой 100%. Общее выполнение работ по объекту составило 60%.

2) ул. Чумбарова-Лучинского.

Снятие асфальтобетонного покрытия проезжей части методом фрезерования, разборка бортового камня, выравнивающий слой 100%. Общее выполнение работ по объекту составило 40%.

3) ул. Советская.

Снятие асфальтобетонного покрытия проезжей части методом фрезерования, разборка бортового камня (80%), выравнивающий слой (100%). Общее выполнение работ по объекту составило 30%.

4) ул. Горького.

Снятие асфальтобетонного покрытия проезжей части методом фрезерования, разборка бортового камня (80%), выравнивающий слой (100%). Общее выполнение работ по объекту составило 30%.

Все работы по ремонту улично-дорожной сети будут завершены до 31.08.2020.

По состоянию на 02.07.2020 работы по капитальному ремонту улично-дорожной сети г. Мурманска ведутся на 6 объектах:

1) ул. Загородная с 08.05.2020.

Устройство ливневой канализации (6 колодцев), устройство футлятов на водопровод (2), снято а/б покрытие на всем объекте, устройство щеб. основания под тротуаром вдоль д. № 26, устройство резервной трубы ПНД для линии связи, устройство 2 котлованов под футляры для водопровода, монтаж фундаментов по опоры НО. Общее выполнение работ по объекту составило 30%.

2) проезд вдоль 178 квартала с 01.06.2020.

Демонтаж бортовых камней, подготовка территории, уборка автотранспортных средств, разборка а/б покрытия тротуаров, устройство резервных труб под кабель канал воентелекома, разработка котлованов под фундаменты для опор НО, фрезерование (100%). Общее выполнение работ по объекту составило 20%.

3) ул. Алексея Генералова с 18.05.2020.

Выполнено разрытие котлованов под опоры наружного освещения (70%), установлены фундаменты под опоры наружного освещения (70%), демонтаж бортового камня (100%), выполняется устройство футляров под водопроводы. Общее выполнение работ по объекту составило 12%.

4) ул. Инженерная с 17.06.2020.

Комиссия с сетевыми организациями, решение производственных вопросов, шурфовка, разработка котлованов под опоры НО. Общее выполнение работ по объекту составило 7%.

5) ул. Николаева с 16.06.2020.

Демонтаж наружного освещения ограждений. Общее выполнение работ по объекту составило 5%.

6) ул. Нахимова с 29.06.2020

Постановление об организации дорожного движения.

По объекту «Строительство земляного полотна дорожной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным для

индивидуального жилищного строительства многодетным семьям в районе ул. Солнечной»: с подрядной организацией ООО «Северстрой» заключен договор на строительство земляного полотна дорожной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям в районе ул. Солнечной. Подрядчик приступил к выполнению работ 30.04.2020. Завершение работ запланировано до 21.12.2020.

Вынос силового кабеля и опор АО «МОЭСК» за пределы границ работ по строительству земляного полотна в районе ул. Солнечной выполнен 19.06.2020. Осуществляется подготовка к буровзрывным работам.

По информации МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола» (А.Е. Смирнов), работы по ремонту 5 объектов улично-дорожной сети г.п. Кола выполняет ООО «Северстроймонтаж». В соответствии с контрактом срок выполнения работ – по 31.07.2020.

По состоянию на 02.07.2020 работы по ремонту улично-дорожной сети г.п. Кола ведутся на 5 объектах:

1) ул. Кривошеева.

Работы выполнены на 100 %. 30.06.2020 проведен комиссионный отбор кернов асфальтобетона. 02.07.2020 в 11:00 часов назначена комиссия по приемке выполненных работ. Идет проверка исполнительной документации.

2) ул. Андрусенко.

Работы по асфальтированию завершены на 100 %. Продолжается ремонт бортового камня, (проводят заделку трещин, сколов). Нанесение разметки – до 10.07.2020.

3) ул. Заводская.

Выполнено устройство тротуара, ремонт тротуаров. Продолжается подготовка отфрезерованной поверхности под укладку асфальтобетонного покрытия.

4) спуск от ул. Нагорной, 3 до ул. Заводской.

Проводится установка бортового камня.

5) ул. Строительная.

Проведены работы по срезке и разборке асфальтобетонного покрытия. Проводятся работы по разработке грунта.

Проблемных вопросов при реализации национального проекта, связанных с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19) не выявлено.

1.2. Администрации города Мурманска направить в адрес Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области:

- информацию об устройстве искусственных неровностей на пешеходных переходах на участке капитального ремонта улицы Вице-адмирала Николаева (км 0+00 – км 0+263);

- проект организации дорожного движения в рамках капитального ремонта улицы Нахимова, участок от ул. адмирала флота Лобова до ул. Сафонова (км 0+00 – км 0+282).

Срок – до 10.07.2020.

По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению заслушанную информацию о заключении контрактов о заключении в 2020 году контрактов в рамках мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», планируемых к реализации на территории Мурманской области в 2021 и 2022 годах.

В соответствии с поручением Федерального дорожного агентства от 15.04.2020 № АК-Д2-24/6662 субъектам Российской Федерации необходимо до конца 2020 года заключить контракты (гражданско-правовые договоры) на 2021 год в объеме не менее 75%, на 2022 год в объеме не менее 50% в отношении работ, реализуемых в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Для достижения показателей национального проекта в 2021 году необходимо привести в нормативное состояние не менее:

- 40,5 км региональных дорог (75% - 30,38 км);
- 13,89 км автомобильных дорог агломерации Мурманская (75% - 10,42 км).

Для достижения показателей национального проекта в 2022 году необходимо привести в нормативное состояние:

- 42,57 км региональных дорог (50% - 21,29 км);
- 13,89 км автомобильных дорог агломерации Мурманская (50% - 6,95 км).

По информации Мурманскавтодора, администрации города Мурманска и администрации Кольского района следует, что владельцами автомобильных дорог предварительно проработана возможность заключения в 2020 году контрактов на 2021-2022 годы:

1) в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения:

- на 2021 год ремонт 49,0 км дорог (120% от плана), предварительная стоимость 599,5 млн руб.,
- на 2022 год 37,0 км ремонт дорог (86,9% от плана), предварительная стоимость 467,2 млн руб.

2) в отношении автомобильных дорог агломерации Мурманская:

- на 2021 год ремонт 14,37 км дорог г. Мурманска, предварительной стоимостью 575,7 млн руб., и г.п. Кола 3 км дорог (работы не расценены), что составляет 125% от плана;
- 2022 год ремонт 6,91 км дорог г. Мурманска, предварительной стоимостью 490,7 млн рублей, и г.п. Кола 2,77 км (работы не расценены), что составляет 69,7% от плана.

2.2. Администрации города Мурманска и администрации Кольского района выполнить расчет сметной стоимости работ по ремонту, капитальному ремонту объектов улично-дорожной сети г. Мурманска и г.п. Колы в рамках мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», планируемых к

реализации в 2021 и 2022 годах, (с разбивкой по уровням бюджета МБ и ОБ) и направить результаты расчетов в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области в целях формирования соглашений о предоставлении бюджетам муниципальных образований г. Мурманска и г.п. Колы иных межбюджетных трансфертов из бюджета Мурманской области на соответствующие периоды.

Срок – до 30.07.2020.

2.3. Мурманскавтодору выполнить расчет сметной стоимости работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Мурманской области в рамках мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», планируемых к реализации в 2021 и 2022 годах, в целях формирования мероприятий государственной программы Мурманской области «Развитие транспортной системы».

Срок – до 30.07.2020.

**Министр транспорта и
дорожного хозяйства
Мурманской области**



А.А. Гришин

**Список участников
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории
Мурманской области**

02 июля 2020 г.
12-30

г. Мурманск
в режиме ВКС

Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:	
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:	
Полиэктова Юлия Александровна	– заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
Стародубцев Олег Сергеевич	– начальник отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
Максимов Владимир Анатольевич	– заместитель начальника отдела транспорта Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
Кочегарова Дарья Владимировна	– главный специалист отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (секретарь Проектного комитета)
Мурманская областная Дума:	
Белов Максим Андреевич	– председатель комитета Мурманской областной Думы по экономической политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству
Иванов Герман Александрович	– депутат Мурманской областной Думы
Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:	
Тарунин Алексей Витальевич	– начальник Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области
Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:	
Шварцкоп Андрей Александрович	– врио начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области
Администрация города Мурманска:	

Никора Евгений Викторович	– глава администрации города Мурманска
Кольцов Эдуард Сергеевич	– заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства
Администрация Кольского района:	
Смирнов Александр Евгеньевич	– директор МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола»
Мурманский филиал ФКУ «Упрдор «Кола»	
Хижук Александр Николаевич	– и.о. директора Мурманского филиала - заместителя начальника ФКУ «Упрдор «Кола»