

ПРОТОКОЛ
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории
Мурманской области

16 июля 2020 г.

г. Мурманск

Председательствовал:

Гришин – министр транспорта и дорожного хозяйства
Артем Александрович Мурманской области

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исполнении решений протоколов заседаний Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Мурманской области от 03.03.2020, 13.05.2020, 18.06.2020, 25.06.2020, 02.07.2020, 09.07.2020.

Докладчики:

А.А. Гришин – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области;

А.А. Шварцкоп – врио начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области.

2. О ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Мурманской области. Текущая ситуация. Объем выполненных работ в период с 09.07.2020 по 16.07.2020.

Докладчики:

А.А. Шварцкоп – врио начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

Э.С. Кольцов – заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства;

А.Е. Смирнов – директор МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола».

3. Обеспечение актуальности, своевременности и достоверности данных в отношении объектов контроля, вводимых в систему оперативного управления «Эталон».

Докладчик:

А.А. Гришин – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

4. Об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств федерального бюджета. Факт и прогноз кассовых выплат по расходам федерального, регионального и местных бюджетов в июле и августе 2020 года.

Докладчики:

А.А. Шварцкоп – врио начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

Э.С. Кольцов – заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства;

А.Е. Смирнов – директор МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола».

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению заслушанную информацию об исполнении решений протоколов заседаний Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Мурманской области от 03.03.2020, 13.05.2020, 18.06.2020, 25.06.2020, 02.07.2020, 09.07.2020.

По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению заслушанную информацию о ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Мурманской области.

По информации Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп), ООО «УК МДУ» выполняет ремонт 2 автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Печенгского района и 2 автомобильных дорог на юге Мурманской области.

ООО «КДУ» выполняет ремонт 2 автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в центре Мурманской области и 2 автомобильных дорог в Кольском районе.

По состоянию на 16.07.2020 работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения ведутся на 8 объектах:

1) Оленегорск-Ловозеро.

Расчистка полосы отвода (7%). Устройство выравнивающего слоя (100%). Устройство верхнего слоя покрытия (100%). Укрепление обочин грунтощебнем (100%), прирост с 09.07.2020 по 16.07.2020 составил 45%.

2) Пиренга-Ковдор.

Расчистка полосы отвода (100%), прирост с 09.07.2020 по 16.07.2020 составил 2%. Прочистка кюветов (88%). Устройство выравнивающего слоя (100%). Устройство верхнего слоя покрытия (100%). Укрепление обочин грунтощебнем (100%), прирост с 09.07.2020 по 16.07.2020 составил 53%. Нанесение горизонтальной разметки (2%).

3) Умба-Варзуга.

Расчистка полосы отвода (100%). Прочистка кюветов (100%). Устройство выравнивающего слоя (100%). Устройство верхнего слоя покрытия (100%). Укрепление обочин грунтощебнем (100%). Нанесение горизонтальной разметки (28%), прирост с 09.07.2020 по 16.07.2020 составил 28%.

4) Салла.

Расчистка полосы отвода (27%), прирост с 02.07.2020 по 09.07.2020 составил 27%. Устройство выравнивающего слоя (100%). Устройство верхнего слоя покрытия (100%). Укрепление обочин грунтощебнем (100%).

5) Кола-Серебрянские ГЭС с подъездами.

Устройство нижнего слоя покрытия (85%), прирост с 09.07.2020 по 16.07.2020 составил 28%.

6) автоподъезд к п.г.т. Никель.

Фрезерование (100%), прирост с 09.07.2020 по 16.07.2020 составил 76%.

Работы на оставшихся 2 автомобильных дорогах будут начаты в июле текущего строительного сезона.

7) Заполярный – Сальмиярви.

Установлены временные дорожные знаки, необходимые для проведения дорожных работ. На объект доставлена дорожная техника.

8) Кола – Мурмаши.

Проведены геодезические подготовительные работы.

В период с 19.06.2020 по 16.07.2020 общий показатель по устройству верхнего слоя покрытия по региональным объектам БКАД с 34% достиг 47%.

Общий объем выполненных работ по региональным объектам - 61%.

Все работы идут в графике.

Окончание работ на всех объектах ремонта - 28.08.2020.

По информации комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов), капиталоемкие мероприятия на 7 объектах улично-дорожной сети г. Мурманска выполняет ООО «Северстрой», ремонт 20 улиц города Мурманска выполняют подрядные организации ООО «Северстрой», ООО «МДСК», ООО «Магистраль».

По состоянию на 16.07.2020 работы по ремонту улично-дорожной сети г. Мурманска ведутся на 5 объектах:

1) ул. Промышленная.

Снятие асфальтобетонного покрытия проезжей части методом фрезерования, разборка тротуаров установка б/к (90%), выравнивающий слой (100%). Общее выполнение работ по объекту составило 55%.

2) ул. Чумбарова-Лучинского.

Снятие асфальтобетонного покрытия проезжей части методом фрезерования, разборка бортового камня, выравнивающий слой (100%),

установка б/к (35%), устройство а/б тротуаров (40%). Общее выполнение работ по объекту составило 55%.

3) ул. Советская.

Снятие асфальтобетонного покрытия проезжей части методом фрезерования, разборка бортового камня (100%), выравнивающий слой (100%), установка бортового камня. Общее выполнение работ по объекту составило 30%.

4) ул. Горького.

Снятие асфальтобетонного покрытия проезжей части методом фрезерования, разборка бортового камня (100%), выравнивающий слой (100%), установка бортового камня. Общее выполнение работ по объекту составило 30%.

5) ул. Чехова.

Разборка бортового камня. С 16.07.2020 фрезерование.

В период с 09.07.2020 по 16.07.2020 по 15 объектам улично-дорожной сети проводилось уточнение границ работ на местности. Также администрацией города Мурманска были заключены дополнительные соглашения к контрактам, уточняющие объемы и виды работ по каждому объекту ремонта.

Общий объем выполненных работ по объектам ремонта в г. Мурманске - 12%.

Все работы по ремонту улично-дорожной сети должны быть завершены до 01.09.2020.

По состоянию на 16.07.2020 работы по капитальному ремонту улично-дорожной сети г. Мурманска ведутся на 6 объектах:

1) ул. Загородная с 08.05.2020.

Устройство 6 колодцев ЛК (из 8), футляров на водопровод (8%), демонтаж тротуара и бортового камня (100%), установка фундаментов под опоры наружного освещения (100%), устройство щеб. основания под тротуаром вдоль д. № 26 (70%), устройство резервной трубы ПНД для линии связи (100%), устройство 2 котлованов под футляры для водопровода, установка бортового камня. Общее выполнение работ по объекту составило 56%. Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области А.А. Гришин отметил, что отставание от утвержденного графика выполнения ремонта дорог в муниципальном образовании город Мурманск составило 16 дней.

2) проезд вдоль 178 квартала с 01.06.2020.

Демонтаж бортовых камней, подготовка территории, уборка автотранспортных средств, разборка а/б покрытия тротуаров, устройство резервных труб под кабель канал воентелекома, разработка котлованов под фундаменты для опор НО, фрезерование (100%), устройство ливневой канализации (20%), установка фундаментов по опоры НО. Общее выполнение работ по объекту составило 45%. Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области А.А. Гришин отметил, что отставание от утвержденного графика выполнения ремонта дорог в муниципальном образовании город Мурманск составило 27 дней.

3) ул. Алексея Генералова с 18.05.2020.

Выполнено разрытие котлованов под опоры наружного освещения (70%), установлены фундаменты под опоры наружного освещения (70%), демонтаж бортового камня (100%), выполняется устройство футляров под водопроводы (50%), фрезерование (30%). Общее выполнение работ по объекту составило 40%. Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области А.А. Гришин отметил, что отставание от утвержденного графика выполнения ремонта дорог в муниципальном образовании город Мурманск составило 17 дней.

4) ул. Инженерная с 17.06.2020.

Комиссия с сетевыми организациями, решение производственных вопросов, шурфовка, разработка котлованов под опоры НО, фрезерование, разборка бортового камня (100%). Общее выполнение работ по объекту составило 15%. Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области А.А. Гришин отметил, что отставание от утвержденного графика выполнения ремонта дорог в муниципальном образовании город Мурманск составило 14 дней.

5) ул. Николаева с 16.06.2020.

Выполнен демонтаж опор наружного освещения, ограждений. Фрезерование 100%. Общее выполнение работ по объекту составило 10%. Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области А.А. Гришин отметил, что отставание от утвержденного графика выполнения ремонта дорог в муниципальном образовании город Мурманск составило 23 дня.

6) ул. Нахимова с 29.06.2020.

Фрезерование (20%). Общее выполнение работ по объекту составило 1 %. Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области А.А. Гришин отметил, что отставание от утвержденного графика выполнения ремонта дорог в муниципальном образовании город Мурманск составило 35 дней.

По объекту «Строительство земляного полотна дорожной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям в районе ул. Солнечной»: с подрядной организацией ООО «Северстрой» заключен договор на строительство земляного полотна дорожной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям в районе ул. Солнечной. Подрядчик приступил к выполнению работ 30.04.2020. Завершение работ запланировано до 21.12.2020.

Вынос силового кабеля и опор АО «МОЭСК» за пределы границ работ по строительству земляного полотна в районе ул. Солнечной выполнен 19.06.2020.

Осуществляется подготовка к буровзрывным работам. Осуществляется снос деревьев. Общее выполнение работ по объекту составило 2%. Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области А.А. Гришин отметил, что отставание от утвержденного графика выполнения ремонта дорог в муниципальном образовании город Мурманск составило 57 дней.

Общий объем выполненных работ по объектам капитального строительства и ремонта в г. Мурманске - 18%.

По информации МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола» (А.Е. Смирнов), работы по ремонту улично-дорожной сети г.п. Кола выполняет ООО «Северстроймонтаж» на 5 объектах улично-дорожной сети. В соответствии с контрактом срок выполнения работ – по 31.07.2020.

По состоянию на 16.07.2020

1) ул. Кривошеева.

Работы выполнены на 100%. Документы переданы на оплату.

2) ул. Андрусенко (от пр. Защитников Заполярья до ул. Победы).

Работы выполнены на 100%. Документы переданы на оплату.

3) ул. Заводская от автодороги Мурманск-Кола-Мурмаши до ул. Нагорная, д.3.

Работы выполнены на 100%. Проверена исполнительная документация. После получения лабораторных исследований кернов асфальтобетона документы будут переданы в оплату.

4) проезд спуск от ул. Нагорная, д.3 до ул. Заводская.

Работы выполнены на 100%. Проверена исполнительная документация. После получения лабораторных исследований кернов асфальтобетона документы будут переданы в оплату.

5) проезд от автодороги Мурманск-Кола-Мурмаши до пересечения ул. Строительной.

Работы выполнены на 100%. Проверена исполнительная документация. После получения лабораторных исследований кернов асфальтобетона документы будут переданы в оплату.

инфекции (COVID-19) не выявлено.

Общий объем выполненных работ по объектам ремонта в г.п. Кола - 100%.

Проблемных вопросов при реализации национального проекта, связанных с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19) не выявлено.

2.2. Мурманскавтодору проработать вопрос о возможности применения спрей-пластика или холодного пластика вместо краски при нанесении дорожной разметки на объектах, запланированных к ремонту на 2021-2022 гг. в рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Срок – до 30.07.2020.

2.3. Начиная с 21.07.2020 еженедельно (во вторник) в рамках деятельности Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Мурманской области проводить заседания рабочей группы в целях более детальной проработки и решения вопросов, связанных с реализацией регионального проекта «Дорожная сеть» на территории города Мурманска.

2.4. Администрации города Мурманска направить в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области предложения по кандидатурам для включения в состав указанной рабочей группы.

Срок – до 17.09.2020.

По третьему вопросу:

3.1. Принять к сведению заслушанную информацию об обеспечении актуальности, своевременности и достоверности данных в отношении объектов контроля, вводимых в систему оперативного управления «Эталон».

3.2. Мурманскавтодору, администрации города Мурманска, администрации Кольского района актуализировать следующие данные в СОУ «Эталон»:

- об объемах запланированных работ по объектам контроля;
- об укладке асфальтобетона (план/факт) и иных слоев дорожной одежды,
- о визитах кураторов на объекты контроля,
- о планировании и исполнении плана финансирования,
- о выполнении мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения.

Срок – ежедневно.

3.3. Мурманскавтодору, администрации города Мурманска актуализировать в СОУ «Эталон» данные по объектам, включенным в программу дорожной деятельности в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году:

- загрузить фото объектов до реализации мероприятий;
- нанести объекты на интерактивную карту.

Срок - до 17.07.2020.

3.4. Провести очередное заседание Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Мурманской области с использованием возможностей СОУ «Эталон».

Срок – 23.07.2020.

По четвертому вопросу:

4.1. Принять к сведению заслушанную информацию об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств федерального бюджета. Факт и прогноз кассовых выплат по расходам федерального, регионального и местных бюджетов в июле и августе 2020 года.

4.2. Мурманскавтодору, администрации города Мурманска в целях уточнения прогноза кассового плана по расходам на 2020 год направить в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области заявки на перечисление предельных объемов финансирования расходов из Федерального бюджета бюджету Мурманской области.

Срок – до 15.08.2020.

**Министр транспорта и
дорожного хозяйства
Мурманской области**



А.А. Гришин

**Список участников
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории
Мурманской области**

16 июля 2020 г.
12-30

г. Мурманск
в режиме ВКС

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:	
Полиэктова Юлия Александровна	– заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
Стародубцев Олег Сергеевич	– начальник отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
Максимов Владимир Анатольевич	– заместитель начальника отдела транспорта Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
Кочегарова Дарья Владимировна	– главный специалист отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (секретарь Проектного комитета)
Мурманская областная Дума:	
Белов Максим Андреевич	– председатель комитета Мурманской областной Думы по экономической политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству
Иванов Герман Александрович	– депутат Мурманской областной Думы
Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:	
Тарунин Алексей Витальевич	– начальник Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области
Нечаев Михаил Васильевич	– начальник отдела надзора Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области
Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:	
Шварцкоп Андрей Александрович	– врио начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области
Администрация города Мурманска:	

Лыженков Алексей Германович	– временно исполняющий полномочия главы администрации города Мурманска
Кольцов Эдуард Сергеевич	– заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства
Администрация Кольского района:	
Богданов Игорь Александрович	– и.о. главы администрации Кольского района
Смирнов Александр Евгеньевич	– директор МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола»
Мурманский филиал ФКУ Упрдор «Кола»:	
Хижук Александр Николаевич	– и.о. директора Мурманского филиала - заместителя начальника ФКУ Упрдор «Кола»