

ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

04.09.2023

Пр-22/59-ЮП

01 сентября 2023 года

г. Мурманск

Председательствовал:

Полиэктова Юлия Александровна – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исполнении протокольных решений.

Докладчик:

– Ю.А. Полиэктова – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

2. О реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» на территории Мурманской области (РП «РМДС»):

2.1. Плановые/фактические сроки выхода подрядчиков на объекты. Текущая ситуация. Объем выполненных работ на отчетную дату. Наличие/отсутствие рисков выполнения работ в установленные сроки.

Докладчики:

– Д.В. Игнатов – врио начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– А.В. Гутнов – заместитель главы администрации города Мурманска - председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

2.2. Проведение приемочной диагностики объектов, реализуемых в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2023 году.

Докладчики:

– Д.В. Игнатов – врио начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– О.В. Шаров – заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;

– Б.В. Трофимов – заместитель директора ММБУ «УДХ».

2.3. Об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств федерального бюджета, факт и прогноз кассовых выплат по расходам

федерального, регионального и местных бюджетов на август/сентябрь 2023 года в рамках РП «РМДС».

Докладчики:

– Д.В. Игнатов – врио начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– О.В. Шаров – заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;

– Б.В. Трофимов – заместитель директора ММБУ «УДХ».

2.4. О статусе прохождения подрядчиком государственной экспертизы документов по капитальному ремонту мостовых сооружений через реку Колосйоки в пгт. Никель, через реку Хауки-Йоки г. Заполярный с целью получения положительного заключения.

Докладчик:

– Ю.А. Полиэктова – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

3. О реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» на территории Мурманской области (РП «ОМРДХ»):

3.1. Плановые/фактические сроки выхода подрядчиков на объекты. Текущая ситуация. Объем выполненных работ на отчетную дату. Наличие/отсутствие рисков выполнения работ в установленные сроки.

Докладчик:

– Д.В. Игнатов – врио начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области.

3.2. Об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам регионального бюджета, факт и прогноз кассовых выплат на август/сентябрь 2023 года в рамках РП «ОМРДХ».

Докладчик:

– Д.В. Игнатов – врио начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области.

4. О ходе устранения гарантийных обязательств, выявленных по результатам выездных проверок в целях оценки состояния дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска и г.п. Кола, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2019 - 2022 гг.

Докладчики:

– Д.В. Игнатов – врио начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– О.В. Шаров – заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;

– Б.В. Трофимов – заместитель директора ММБУ «УДХ».

5. О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2023 года и на период до 2027 года. Выполнение задач в СОУ «Эталон».

Докладчик:

– Н.А. Толстенко – начальник отдела развития инфраструктуры министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

6. О работе в Единой платформе управления транспортной системой Мурманской области в части модуля Управления дорожными работами.

Докладчики:

– Д.В. Игнатов – врио начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– О.В. Шаров – заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;

– Б.В. Трофимов – заместитель директора ММБУ «УДХ».

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области об исполнении решений протокола заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области.

По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.В. Гутнов) о фактических и плановых сроках выхода подрядчиков на объекты, текущей ситуации, объемах выполненных работ на отчетную дату.

2.1.1. В ходе заседания приняты следующие решения по региональным объектам:

- в срок **02-03.09.2023** подрядчик ООО «УК «МУРМАНСКОЕ ДОРОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» приступает к укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на объекте реконструкции мостового перехода через реку Кети на км 14 + 135 автоподъезда к населенному пункту Зареченск;

- в срок не позднее **12.09.2023** подрядчик ООО «Север Строй» приступает к укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на объекте ремонта автомобильной дороги Кандалакша-Алакуртти-КПП «Салла», км 60+000 – км 100+000 (выборочно);

- в срок не позднее **15.09.2023** Мурманскавтодор осуществляет документальный ввод в эксплуатацию объекта «Ремонт автомобильной дороги

Пиренга-Ковдор, км 3 –км 68 (выборочно)» с внесением соответствующих сведений и копий документов в СОУ Эталон.

2.1.2. В ходе заседания приняты следующие решения по объектам города Мурманска:

- **в срок не позднее 20.09.2023** завершение всех работ подрядчиком ООО «АКВАРИУМ» на объекте ремонта «ул. Карла Либкнехта (от ул. Челюскинцев до Нижне-Ростинского шоссе)».

2.1.3. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов), Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.В. Гутнов) взять под личный контроль исполнение сроков по пунктам 2.1.1, 2.1.2 настоящего протокола соответственно.

2.2. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (О.В. Шаров), ММБУ «УДХ» (Б.В. Трофимов) о статусе проведения приемочной диагностики объектов, реализуемых в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2023 году.

2.3. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.В. Гутнов), ММБУ «УДХ» (Б.В. Трофимов) об отклонении от кассового плана исполнения заявок на перечисление средств федерального бюджета в августе месяце, факт и прогноз кассовых выплат по расходам федерального, регионального и местного бюджетов на август/сентябрь 2023 года в рамках РП «РМДС».

2.4. Принять к сведению информацию администрации Печенгского муниципального округа Мурманской области, полученную в рабочем порядке в рамках исполнения протокольных решений, о текущем статусе прохождения подрядчиком государственной экспертизы документов по капитальному ремонту мостовых сооружений через реку Колосйоки в пгт. Никель, через реку Хауки-Йоки г. Заполярный с целью получения положительного заключения; об увеличении срока загрузки сметных расчетов в систему с 28.08.2023 до 06.09.2023 в связи с больничным сотрудника подрядчика.

2.4.1 Администрации Печенгского муниципального округа Мурманской области (С.С. Лаврушик) предоставить в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информацию о направлении документов по капитальному ремонту мостовых сооружений через реку Колосйоки в пгт. Никель, через реку Хауки-Йоки г. Заполярный в государственную экспертизу для получения заключения.

Срок – 08.09.2023.

По третьему вопросу:

3.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о фактических и плановых сроках выхода подрядчиков на объекты, текущей ситуации, объемах выполненных работ на отчетную дату; об отставании подрядчика ООО «ВАЙД ГРУПП» от графика выполнения работ по объекту «устройство недостающего электроосвещения и содержание на

автомобильной дороге Кола - ж/д станция Выходной, км 0+000 - км 0+500», о принятых мерах по ускорению работ, мобилизации подрядчика на объекте; об отсутствии рисков на отчетную дату.

3.2. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам регионального бюджета, факт и прогноз кассовых выплат на август/сентябрь 2023 года в рамках РП «ОМРДХ».

По четвертому вопросу:

4.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (О.В. Шаров), ММБУ «УДХ» (Б.В. Трофимов) о ходе устранения гарантийных обязательств, выявленных по результатам выездных проверок в целях оценки состояния дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска и г.п. Кола, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2019 - 2022 гг.

4.2. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов) представить информацию о статусе приемки/не приемки заказчиком работ по устранению подрядчиком выявленных дефектов в отношении следующих объектов: «а/д Снежногорск - Гаджиево, км 0+000 - км 6+850», «а/д Мишуково - Снежногорск, км 0+000 - км 25+000 (выборочно)».

Срок – в дату очередного заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области.

По пятому вопросу:

5.1. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области о необходимости своевременного внесения в СОУ «Эталон» сведений об укладке асфальтобетонного покрытия и кассовых платежей.

5.2. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов) обеспечить в СОУ Эталон:

- актуализацию сведений по кассовому исполнению;

Срок – не позднее 06.09.2023.

- устранение замечаний куратора по итогам посещения объекта «а/д Кандалакша-Алакургти-КПП «Салла», км 60+000 –км 100+000 (выборочно)» (4 шт.)

Срок – не позднее 08.09.2023.

5.3. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.В. Гутнов), ММБУ «УДХ» (Д.Е. Рысев) обеспечить в СОУ Эталон актуализацию сведений по финансированию объектов Первомайского административного округа города Мурманска в связи с увеличением цены контракта в соответствии с ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Срок – не позднее 06.09.2023.

По шестому вопросу:

6.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (О.В. Шаров), ММБУ «УДХ» (Б.В. Трофимов) о работе в модуле «Управление дорожными работами» Единой платформы управления транспортной системой Мурманской области.

Разное:

7.1. Депутатам Мурманской областной Думы представить предложения (при наличии) по мероприятиям (объектам) для рассмотрения возможности их включения в перечень мероприятий национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области на 2024 год.

Срок – в дату очередного заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области.

**Министр транспорта
и дорожного хозяйства
Мурманской области**



документ подписан электронной подписью
Подлинник электронного документа хранится
в системе электронного документооборота
Правительства Мурманской области

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 6243E4B95223306AB6F501C4B38AB71E
Владелец: Полиэктова Юлия Александровна
Действителен: с 25.08.2022 по 18.11.2023

Ю.А. Полиэктова

**Список участников
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области**

01 сентября 2023 год
16:00

г. Мурманск
в режиме ВКС

Председательствующий:

Полиэктова
Юлия Александровна – министр транспорта и дорожного хозяйства
Мурманской области

Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:

Михайлов
Николай Алексеевич – заместитель министра

Максимов
Владимир Анатольевич – заместитель начальника отдела транспорта

Толстенко
Наталия Алексеевна – начальник отдела развития инфраструктуры
(секретарь Проектного комитета)

Лапшина
Марина Геннадьевна – заведующий сектором дорожной деятельности
отдела развития инфраструктуры

Аппарат Правительства Мурманской области:

Артюх
Константин Леонидович – главный специалист сектора мониторинга
и сопровождения проектов управления
проектной деятельностью

ФАУ «РОСДОРНИИ»:

Изотов
Антон Андреевич – директор Северо-Западного филиала

Новокшонова
Елизавета Сергеевна – главный специалист отдела анализа реализации
программ дорожной деятельности

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:

Тарунин
Алексей Витальевич – начальник Управления ГИБДД УМВД России
по Мурманской области

Мурманская областная Дума:

Белошеев
Михаил Викторович – депутат Мурманской областной Думы

Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:

Игнатов
Дмитрий Владиславович – Врио начальника

Петренко
Светлана Александровна – заместитель начальника

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска:

Гутнов
Альберт Валентинович – заместитель главы администрации города Мурманска - председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска

Шаров
Олег Валерьевич – заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства»:

Трофимов
Борис Валерьевич – заместитель директора

Администрация Кольского района:

Буряков
Игорь Анатольевич – и.о. директора МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола»