

ПРОТОКОЛ
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

16 августа 2024 года

16.08.2024

Пр-22/53-ЮП

г. Мурманск

Председательствовала:

Полиэктова – министр транспорта и дорожного хозяйства
Юлия Александровна Мурманской области

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исполнении протокольных решений.

Докладчик: Министерство транспорта и дорожного хозяйства
Мурманской области.

2. О реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» на территории Мурманской области (РП «РМДС»):

2.1. Плановые/фактические сроки выхода подрядчиков на объекты. Текущая ситуация. Объем выполненных работ на отчетную дату. Наличие/отсутствие рисков выполнения работ в установленные сроки.

Докладчики: Мурманскавтодор, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства».

2.2. Об осуществлении строительного контроля на объектах капитального строительства.

Докладчики: Мурманскавтодор, ФАУ «РОСДОРНИИ».

2.3. Проведение приемочной диагностики объектов, реализуемых в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2024 году.

Докладчики: Мурманскавтодор, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства».

2.4. Об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление

средств федерального бюджета, факт и прогноз кассовых выплат по расходам федерального, регионального и местных бюджетов в августе 2024 года в рамках реализации РП «РМДС».

Докладчики: Мурманскавтодор, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства».

2.5. О контрактации средств экономии федерального, регионального и местного бюджетов в рамках реализации РП «РМДС» в 2024 году.

Докладчики: Мурманскавтодор, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства».

2.6. О статусе работ на «справочных» объектах по капитальному ремонту мостовых сооружений через реку Колосйоки в пгт. Никель, через реку Хауки-Йоки г. Заполярный. Текущая ситуация. Объем выполненных работ на отчетную дату. Проблематика при наличии.

Докладчик: Администрация Печенгского муниципального округа Мурманской области.

2.7. О подготовке конкурсных документаций и заявок на закупки в информационной системе Мурманской области «Управление закупками» по объектам дорожных работ 2025 года в рамках РП «РМДС».

Докладчики: Мурманскавтодор,
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства», МКУ «Управление городским хозяйством» г. Полярные Зори,
МКУ «Управление городского хозяйства» г. Апатиты,
МКУ «Управление Кировским городским хозяйством»,
МКУ «Управление городским хозяйством» г.п. Кандалакша Кандалакшского муниципального района.

2.8. О направлении заказчиками работ в адрес Управления ГИБДД по Мурманской области мероприятий инженерного характера по безопасности дорожного движения на объектах ремонта 2025 года. О рассмотрении (согласовании) Управлением ГИБДД по Мурманской области направленных мероприятий инженерного характера по безопасности дорожного движения на объектах ремонта 2025 года.

Докладчики: Мурманскавтодор,
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление

дорожного хозяйства», МКУ «Управление городским хозяйством» г. Полярные Зори,
 МКУ «Управление городского хозяйства» г. Апатиты,
 МКУ «Управление Кировским городским хозяйством»,
 МКУ «Управление городским хозяйством»
 г.п. Кандалакша Кандалакшского муниципального района,
 Управление ГИБДД по Мурманской области.

3. О реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» на территории Мурманской области (РП «ОМРДХ»):

3.1. О мероприятиях, направленных на достижение показателей и результатов, установленных паспортом РП «ОМРДХ» на 2024 год, сроки их реализации.

Докладчик: Мурманскавтодор.

4. О результатах выездных проверок в целях оценки состояния дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска и г.п. Кола, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2020 - 2023 гг.

Текущая ситуация по устранению выявленных дефектов.

Докладчики: Мурманскавтодор, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства».

5. Цифровое администрирование ключевых процессов управления качеством на всех этапах реализации программы дорожной деятельности в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области.

Докладчики: ФКУ Упрдор «Кола», Мурманскавтодор, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства».

6. О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2024 года. Выполнение задач в СОУ «Эталон».

Докладчики: ФКУ Упрдор «Кола», Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

РЕШИЛИ:**По первому вопросу:**

1.1. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (Ю.А. Полиэктова) об исполнении решений протоколов заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области на текущую дату.

По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (С.А. Петренко) о статусе выполнения работ на объектах контроля.

О выходе подрядчика на дополнительный объект «Ремонт автомобильной дороги Умба – Кандалакша, км 46+000 - км 50+000 (выборочно)», о выполнении работ по фрезерованию и укладке выравнивающего слоя покрытия в полном объеме на отчетную дату.

О подписании акта с ОАО «РЖД» по объекту «Ремонт путепровода через железную дорогу на км 1+890 объездной автомобильной дороги г. Апатиты».

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о завершении работ на 15 объектах контроля на отчетную дату; о 5 объектах в высокой степени готовности (свыше 97 %).

О статусе выполнения работ на 8 объектах ремонта:

- «ул. Капитана Егорова (от просп. Ленина до ул. Шмидта)», готовность объекта 20 %;

- «ул. Комсомольская (от просп. Ленина до ул. Шмидта)», готовность объекта 40 %;

- «ул. Папанина с проездом от ул. Папанина к д. 47 по ул. Папанина», готовность объекта 70 %;

- «ул. Профессора Сомова», готовность объекта 20 %;

- «ул. Воровского (от просп. Ленина до ул. Софьи Перовской)», готовность объекта 10 %;

- «просп. Героев-Североморцев (от Верхне-Ростинское шоссе до ул. Александрова)», готовность объекта 63 %;

- «ул. Александра Невского (от просп. Героев-североморцев до ул. Вице-адмирала Николаева)», готовность объекта 30 %.

2.2. Принять к сведению информацию, что к участию 16.08.2024 в заседании Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области от ФАУ «РОСДОРНИИ» были заявлены Изотов А.А., Новокшонова Е.С. Обеспечено их подключение посредством ВКС.

В ходе рассмотрения вопроса 2.2 по повестке заседания, заявленные участники от ФАУ «РОСДОРНИИ» на связь не вышли, на вопросы Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (Ю.А. Полиэктова) не отвечали.

По информации технической службы поддержки ГОБУ «Центр информационных технологий Мурманской области» (Волков Д.В., инженер отдела видеоконференцсвязи и мультимедиа-систем) установлено, что участники «Изотов А.А. ФАУ РОСДОРНИИ» и «Новокшонова Е.С.» были подключены к ВКС, звонков от данных участников в адрес технических специалистов о возникших у них технических проблемах не поступало, блокировок аудио/видеооборудования участников администраторами сервера ВКС не производилось. В дополнение к вышесказанному данные участники участвовали в видеоконференции с выключенным видео, что, помимо невозможности визуального определения наличия у них проблем с подключением в процессе совещания, ставит под сомнение их присутствие в студиях ВКС.

2.3. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (Ю.А. Полиэктова) о необходимости проведения приемочной диагностики объектов, реализуемых в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2024 году, оформления отчетов по результатам выполнения приемочной диагностики по каждому объекту контроля, занесения необходимой информации и документов в паспорта объектов контроля в течение 5 рабочих дней после оформления акта приемки выполненных работ, гарантийного паспорта по объекту контроля.

2.4. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (С.А. Петренко) о корректировке кассового плана на август месяц по освоению федерального бюджета в объеме 41,0 млн. рублей, об отсутствии рисков освоения заявленных объемов на отчетную дату.

О фактическом кассовом освоении федерального и регионального бюджетов на отчетную дату – 365,3 млн руб. (18,5 %).

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о кассовом плане на август месяц по освоению областного бюджета в объеме 283,4 млн. рублей, об отсутствии рисков освоения заявленных объемов на отчетную дату.

О фактическом кассовом освоении регионального и местного бюджетов на отчетную дату – 259,9 млн руб. (43,7 %).

О проверке ММБУ «УДХ» исполнительной документации на отчетную дату: по объектам Первомайского административного округа в размере 37,4 млн руб., по объектам Октябрьского административного округа в размере 52,0 млн руб., по объектам Ленинского административного округа в размере 51,0 млн руб.

2.4.1. Мурманскавтодору (С.А. Петренко), Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Н.Ю. Нерубашенко), ММБУ «УДХ» (Д.Е. Рысев) обеспечить исполнение кассового плана на август месяц текущего года в регламентные сроки, установленные Федеральным дорожным агентством

Срок – не позднее 25 числа месяца.

2.5. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (С.А. Петренко) о подготовке подрядчиком документов на увеличение цены контракта в рамках 10 % по объекту «Реконструкция мостового перехода через р. Большая Печенга на км 32+586 автомобильной дороги Никель - Приречный-а/д «Лотта» в срок до конца августа текущего года.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о подписании дополнительных соглашений к контрактам на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в Ленинском, Октябрьском административных округах города Мурманска; о распределении всей суммы экономии. Об отсутствии потребности в подписании дополнительного соглашения к контракту по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в Первомайском административном округе города Мурманска.

2.6. Принять к сведению информацию, направленную администрацией Печенгского муниципального округа Мурманской области к материалам заседания Проектного комитета, о статусе выполнения работ по капитальному ремонту мостовых сооружений на отчетную дату (г. Заполярный (через реку Хауки-Йоки; в районе автобусного остановочного пункта п. Ждановка), пгт Никель (между улицей Советской и улицей Заводской), о степени готовности объектов – 96 % и 67 % соответственно.

О направлении запроса проектировщику в рамках работ по погружению свай по капитальному ремонту мостового сооружения (г. Заполярный (через реку Хауки-Йоки; в районе автобусного остановочного пункта п. Ждановка).

Об отставании работ согласно графику по объекту в пгт Никель (между улицей Советской и улицей Заводской) в отношении работ по подъему пролетного строения и замене опорных частей. О направлении запроса проектировщику по установке опорных деталей ОД в части подрезки полок швеллера в местах расположения диафрагм балок по капитальному ремонту мостового сооружения (пгт Никель (между улицей Советской и улицей Заводской).

2.7. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (Ю.А. Полиэктова) о необходимости завершения работ по формированию конкурсной документации по объектам дорожных работ 2025 года в рамках РП «РМДС» и направления закупок по маршруту согласования в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области посредством информационной системы Мурманской области «Управление закупками».

2.7.1. Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о готовности конкурсной документации по объектам 2025 года Первомайского и Октябрьского административного округа города Мурманска; о формировании заказчиком ММБУ «УДХ» конкурсной документации по объектам 2025 года

Ленинского административного округа города Мурманска; о формировании закупок.

2.7.2. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (С.А. Петренко) о завершении работ по формированию конкурсных документов и заявок на закупки по объектам 2025 года в течение следующей недели.

2.7.3. Принять к сведению информацию МКУ «Управление городским хозяйством» г. Полярные Зори (Николаева О.Ю.) об устранении замечаний, полученных от Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области к представленной конкурсной документации по объектам 2025 года, в срок до 20.08.2024.

2.7.4. Принять к сведению информацию администрации муниципального образования Кандалакшский район (Федотов С.О.), МКУ «Управление Кировским городским хозяйством» (Косова М.Л.) о завершении работ по устранению замечаний к конкурсной документации по объектам 2025 года.

2.7.5. Принять к сведению информацию МКУ города Апатиты «Управление городского хозяйства» (Виноградов А.А.) о формировании конкурсной документации и заявки на закупку по объектам 2025 года.

2.8. Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о направлении 15.08.2024 в адрес Управления ГИБДД по Мурманской области сведений по мероприятиям инженерного характера по безопасности дорожного движения на объектах ремонта национального проекта «Безопасные качественные дороги» 2025 года в городе Мурманске.

2.8.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (С.А. Петренко) о направлении 09.08.2024 в адрес Управления ГИБДД по Мурманской области сведений по мероприятиям инженерного характера по безопасности дорожного движения на региональных объектах ремонта национального проекта «Безопасные качественные дороги» 2025 года.

2.8.2. Принять к сведению информацию администрации муниципального образования Кандалакшский район (О.С. Федотов) о направлении в адрес Управления ГИБДД по Мурманской области сведений по мероприятиям инженерного характера по безопасности дорожного движения на объектах ремонта национального проекта «Безопасные качественные дороги» 2025 года в срок до 23.08.2024.

2.8.3. Принять к сведению информацию Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области (Нечаев М.В.) об уточнении сведений по мероприятиям инженерного характера по повышению безопасности дорожного движения по объектам ремонта 2025 года в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», необходимых к направлению в адрес Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области с целью их рассмотрения.

По третьему вопросу:

3.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (С.А. Петренко) о получении положительного заключения государственной экспертизы по объекту «Устройство автоматического пункта весового и габаритного контроля (АПВГК) на автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами, км 31» 08.08.2024; о планируемом сроке выхода подрядчика на СМР с 19.08.2024.

О статусе разработки проектной документации по объекту «Устройство недостающих тротуаров и электроосвещения на автоподъезде к пристани Абрам-Мыс, км 0+000, км 0+900» в срок до 24.08.2024, об отсутствии рисков по срокам реализации мероприятий.

3.1.1. Мурманскавтодору (С.А. Петренко) обеспечить направление заявки на закупку на выполнение работ по устройству недостающих тротуаров и электроосвещения на автоподъезде к пристани Абрам-Мыс, км 0+000, км 0+900 посредством информационной системы Мурманской области «Управление закупками».

Срок – не позднее 3-х рабочих дней после утверждения проектной документации по объекту.

По четвертому вопросу:

4.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (С.А. Петренко) об устранении выявленных дефектов, за исключением объектов, подрядчиками на которых являлись ИП Петров П.И (4 объекта), ООО «Технострой» (1 объект); о ведении претензионной работы.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко), ММБУ «УДХ» (Ю.Г. Пархоцик) об устранении 102 выявленных дефектов из 157 на отчетную дату. О проведении выездов на объекты контроля с целью актуализации информации по устранению выявленных дефектов подрядчиками в течении следующей недели (до 23.08.2024).

4.1.1. Мурманскавтодору (С.А. Петренко), Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Н.Ю. Нерубашенко), ММБУ «УДХ» (Д.Е. Рысев) принять исчерпывающие меры по устранению оставшихся дефектов; рассмотреть вопрос о взыскании средств по гарантийным обязательствам подрядчиков, уклоняющихся от исполнения своих гарантийных обязательств.

Информацию о принятом решении и принимаемых мерах доложить на очередном заседании Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области.

По пятому вопросу:

5.1. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (О.С. Стародубцев) о необходимости завершения работ по внесению информации в технические

карты по «справочным» объектам капитального ремонта мостовых сооружений в Печенгском муниципальном округе, о получении на отчетную дату от КУИ администрации Печенгского муниципального округа информации только по технической карте № 7.

5.2. Администрации Печенгского муниципального округа Мурманской области (В.А. Веверица) обеспечить направление в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области заполненных таблиц по техническим картам по капитальному ремонту мостовых сооружений в г. Заполярный (через реку Хауки-Йоки; в районе автобусного остановочного пункта п. Ждановка), пгт Никель (между улицей Советской и улицей Заводской).

Срок – не позднее 22.08.2024.

По шестому вопросу:

6.1. Мурманскавтодору (С.А. Петренко), Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Н.Ю. Нерубашенко), ММБУ «УДХ» (Д.Е. Рысев) обеспечить внесение сведений и необходимых документов по завершенным объектам в СОУ «Эталон».

Срок – до 22.08.2024.

**Министр транспорта
и дорожного хозяйства
Мурманской области**



Ю.А. Полиэктова

Список участников
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

16 августа 2024 год
 11:00

г. Мурманск
 в режиме ВКС

Председательствующий:

Полиэктова Юлия Александровна	– министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
----------------------------------	--

Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:

Стародубцев Олег Сергеевич	– заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
Толстенко Наталия Алексеевна	– начальник отдела развития инфраструктуры (секретарь Проектного комитета)
Лапшина Марина Геннадьевна	– заведующий сектором дорожной деятельности
Новиков Родион Николаевич	– главный специалист отдела финансовой, правовой и кадровой работы

Аппарат Правительства Мурманской области:

Артюх Константин Леонидович	– главный специалист сектора мониторинга и сопровождения проектов управления проектной деятельностью
--------------------------------	--

ФАУ «РОСДОРНИИ»:

Изотов Антон Андреевич	– директор Северо-Западного филиала
Новокшенова Елизавета Сергеевна	– главный специалист финансово-аналитического отдела

Мурманская областная Дума:

Никора Евгений Викторович	– заместитель Председателя областной Думы
Попов	– председатель комитета по транспорту,

Артур Александрович	дорожному хозяйству и информатизации
Гагарина Анастасия Юрьевна	– консультант управления по обеспечению законодательной деятельности

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:

Тарунин Алексей Витальевич	– начальник управления
Нечаев Михаил Васильевич	– начальник отдела надзора

Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:

Петренко Светлана Александровна	– врио начальника учреждения
------------------------------------	------------------------------

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска:

Бондаренко Михаил Александрович	– заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства
------------------------------------	---

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства»:

Рысев Денис Евгеньевич	– директор
Пархоцик Юлия Григорьевна	– и.о. начальника отдела капитального ремонта

МКУ «Управление городским хозяйством» г. Полярные Зори:

Николаева Оксана Юрьевна	– ведущий инженер
-----------------------------	-------------------

Муниципальное образование муниципальный округ город Апатиты с подведомственной территорией:

Костерева Анна Александровна	– заместитель Главы администрации города Апатиты
Виноградов Александр Александрович	директор МКУ города Апатиты «Управление городского хозяйства»

МКУ «Управление Кировским городским хозяйством»:

Косова — ведущий инженер отдела дорожной
Марина Леонидовна деятельности и транспортного обслуживания

Администрация муниципального образования Кандалакшский район:

Федотов — заместитель главы администрации
Сергей Олегович

Администрация Кольского района:

Буряков — генеральный директор МКУ «Управление
Игорь Анатольевич городского хозяйства г. Кола»