

ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

12 июля 2024 года

12.07.2024

Пр-22/40-ОС

г. Мурманск

Председательствовал:

Стародубцев
Олег Сергеевич

– И.о. министра транспорта и дорожного
хозяйства Мурманской области

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исполнении протокольных решений.

Докладчик: Министерство транспорта и дорожного хозяйства
Мурманской области.

2. О реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» на территории Мурманской области (РП «РМДС»):

**2.1 Сроки выхода подрядчиков на объекты, риски несвоевременного
начала выполнения работ на объектах. Текущая ситуация. Объем
выполненных работ на отчетную дату.**

Докладчики: Мурманскавтодор, комитет по развитию городского хозяйства
администрации города Мурманска, ММБУ «Управление
дорожного хозяйства»

**2.2. Кассовый план по расходам федерального, регионального и местного
бюджетов в III квартале 2024 года, риски освоения ПОФР при наличии.
Кассовое освоение на отчетную дату.**

Докладчики: Мурманскавтодор, комитет по развитию городского хозяйства
администрации города Мурманска, ММБУ «Управление
дорожного хозяйства»

**2.3. О контрактации средств экономии федерального, регионального
и местного бюджетов в рамках реализации РП «РМДС» в 2024 году.**

Докладчики: Мурманскавтодор, комитет по развитию городского хозяйства
администрации города Мурманска, ММБУ «Управление
дорожного хозяйства»

2.4 О статусе работ на «справочных» объектах по капитальному ремонту мостовых сооружений через реку Колосйоки в пгт. Никель, через реку Хауки-Йоки г. Заполярный. Текущая ситуация. Объем выполненных работ на отчетную дату. Проблематика при наличии.

Докладчик: Администрация Печенгского муниципального округа Мурманской области

3. О результатах выездных проверок в целях оценки состояния дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска и г.п. Кола, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2020 - 2023 гг.

Текущая ситуация по устранению выявленных дефектов.

Докладчики: Мурманскавтодор, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства», администрация Кольского района, МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола».

4. Цифровое администрирование ключевых процессов управления качеством на всех этапах реализации программы дорожной деятельности в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области.

Докладчики: ФКУ Упрдор «Кола», Мурманскавтодор, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства».

5. О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2024 года. Выполнение задач в СОУ «Эталон».

Докладчики: ФКУ Упрдор «Кола», Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (О.С. Стародубцев) об исполнении решений протоколов заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области на текущую дату.

По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о завершении работ в полном объеме на объекте «а/д Умба-Кандалакша, км 0 – км 90+000 (выборочно)», о статусе выполнения работ на объектах контроля. О плановом сроке поступления металлоконструкций по объекту ремонта «Мостовой переход через Кольский залив» до 20.07.2024.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о завершении работ в полном объеме на 7 объектах контроля на отчетную дату, о 4-х объектах в высокой степени готовности (свыше 90 %), о плановом сроке завершения работ на них до 19.07.2024.

О плановых сроках завершения работ ресурсной организацией на участке по ул. Воровского (от просп. Ленина до ул. Софьи Перовской) до 25.07.2024, о намерении подрядчика приступить к выполнению ремонтных работ на данном объекте сразу после завершения работ ресурсной организацией.

Об отсутствии проблематики на отчетную дату.

2.1.1. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов), Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Н.Б. Нерубашенко, М.А. Бондаренко), ММБУ «УДХ» (Д.Е. Рысев) обеспечить контроль за восстановлением асфальтобетонного покрытия в местах отбора проб на объектах контроля.

2.1.2. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Н.Б. Нерубашенко, М.А. Бондаренко), ММБУ «УДХ» (Д.Е. Рысев) обеспечить восстановление асфальтобетонного покрытия в местах отбора проб на завершенных объектах контроля.

Срок – не позднее 19.07.2024.

2.2. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о кассовом плане по расходам федерального, регионального бюджетов на III квартал 2024 года, о кассовом плане по расходам федерального, регионального бюджетов на июль месяц текущего года. О плановом сроке документальной приемки работ по объекту ремонта «а/д Умба-Кандалакша, км 0 – км 90+000 (выборочно)» до 19.07.2024.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о кассовом плане на июль месяц текущего года, о подготовке исполнительной документации по выполненным работам по объектам контроля.

2.2.1. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов), Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Н.Б. Нерубашенко, М.А. Бондаренко), ММБУ «УДХ» (Д.Е. Рысев) обеспечить исполнение кассового плана на июль месяц текущего года.

Срок – не позднее 25.07.2024.

2.3. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о статусе закупки по дополнительному участку ремонта автомобильной дороги Умба-Кандалакша, км 46 – км 50, о подачи заявок в срок до 22.07.2024, подведении итогов - 25.07.2024, плановом сроке заключения

контракта - 05.08.2024 в соответствии с регламентными сроками в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о потребности в использовании сложившейся экономии на увеличение в рамках 10 % цены контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в Октябрьском и Ленинском округах города Мурманска, о подписании дополнительных соглашений к контрактам в срок до 19.07.2024.

2.4. Принять к сведению информацию администрации Печенгского муниципального округа Мурманской области (С.С. Лаврущик) о статусе выполнения работ по капитальному ремонту мостовых сооружений на отчетную дату (г. Заполярный (через реку Хауки-Йоки; в районе автобусного остановочного пункта п. Ждановка), пгт Никель (между улицей Советской и улицей Заводской), о незначительном отставании работ согласно графику по объекту в пгт Никель (между улицей Советской и улицей Заводской), об отсутствии рисков выполнения работ на объектах в установленный контрактами срок.

По третьему вопросу:

3.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) об устранении 73 % нарушений, выявленных в ходе обследования региональных объектов, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2020 - 2023 гг.

3.2. Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) об устранении 7 дефектов из 157 выявленных дефектов на 83 объектах, что составляет 4,5 % устранения на отчетную дату.

О проведении работ по устранению дефектов на 3 объектах (ул. Шмидта, ул. Зои Космодемьянской, ул. Ломоносова).

О запланированном 12.07.2024 ММБУ «УДХ» объезде участков автодорог с целью проверки устранения ранее выявленных дефектов, актуализации сведений об устранении к очередному заседанию проектного комитета.

О сроке устранения всех дефектов на участках автодорог по объектам, выполненных подрядчиками ООО «Аквариум», ООО «Фортуна», ООО Север Строй» до 31.07.2024.

3.3. Принять к сведению информацию МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола» (А.Б. Ваганов) об устранении оставшихся 3-х дефектов в срок до 19.07.2024.

3.4. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов), Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Н.Ю. Нерубашенко,

М.А. Бондаренко), ММБУ «УДХ» (Д.Е. Рысев), МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола» (И.А. Буряков, А.Б. Ваганов) во исполнение поручения заместителя Губернатора Мурманской области О.А. Кузнецовой от 11.07.2024 № 01/2951-ОК с целью предоставления Министерством транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области сводной информации в Аппарат Правительства Мурманской области направить в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информацию о принятых мерах по завершению в кратчайшие сроки работ по устранению выявленных недостатков по гарантийным обязательствам подрядчиков по государственным контрактам 2020 - 2023 годов и сроках исполнения протокольного решения заседания президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации под председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации М.Ш. Хуснуллина от 18.01.2024.

Срок – до 15.07.2024.

По четвертому вопросу:

4.1. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области совместно с администрацией Печенгского муниципального округа внести в техническую карту № 7 недостающую информацию по «справочным» объектам контроля (мост через р. Хауки-Йоки, мост через р. Колосйоки) или принять решение об исключении данных объектов контроля, внесением изменений сведений в поле «Проект» в карточке объектов в СОУ «Эталон».


Срок – до 22.07.2024.

По пятому вопросу:

5.1. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Н.Ю. Нерубашенко, М.А. Бондаренко), ММБУ «УДХ» (Д.Е. Рысев) обеспечить предоставление ответа на обращение № 89578 в СОУ «Эталон».

Срок – не позднее 15.07.2024.

**И.о. министра транспорта
и дорожного хозяйства
Мурманской области**



О.С. Стародубцев

Список участников
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

12 июля 2024 год
 09:30

г. Мурманск
 в режиме ВКС

Председательствующий:

Стародубцев Олег Сергеевич	– И.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
-------------------------------	---

Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:

Толстенко Наталия Алексеевна	– начальник отдела развития инфраструктуры (секретарь Проектного комитета)
Книжник Людмила Николаевна	– консультант отдела финансовой, правовой и кадровой работы

Аппарат Правительства Мурманской области:

Артюх Константин Леонидович	– главный специалист сектора мониторинга и сопровождения проектов управления проектной деятельностью
--------------------------------	--

ФКУ Упрдор «Кола»:

Решетов Денис Владимирович	– ведущий эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области
-------------------------------	---

ФАУ «РОСДОРНИИ»:

Изотов Антон Андреевич	– директор Северо-Западного филиала
Чуркин Александр Юрьевич	– заместитель директора Северо-Западного филиала
Новокшонова Елизавета Сергеевна	– главный специалист финансово-аналитического отдела

Мурманская областная Дума:

- Попов
Артур Александрович — председатель комитета по транспорту,
дорожному хозяйству и информатизации
- Гисмеев
Алмаз Рафикович — депутат Мурманской областной Думы

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:

- Каневский
Александр Олегович — врио начальника Управления ГИБДД УМВД
России по Мурманской области

Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:

- Игнатов
Дмитрий Владиславович — начальник
- Гусейнова
Маргарита Геннадьевна — ведущий инженер производственного отдела

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска:

- Бондаренко
Михаил Александрович — заместитель председателя комитета по
развитию городского хозяйства

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства»:

- Хорольский
Артём Сергеевич — начальник отдела капитального ремонта

Администрация Печенгского муниципального округа:

- Лаврущик
Светлана Сергеевна — председатель комитета по управлению
имуществом

Администрация Кольского района:

- Ваганов
Андрей Борисович — главный специалист МКУ «Управление
городского хозяйства г. Кола»