

ПРОТОКОЛ
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

23 августа 2024 года

23.08.2024

Пр-22/57-ЮП

г. Мурманск

Председательствовала:

Полиэктова
Юлия Александровна – министр транспорта и дорожного хозяйства
Мурманской области

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исполнении протокольных решений.

Докладчик: Министерство транспорта и дорожного хозяйства
Мурманской области.

2. О реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» на территории Мурманской области (РП «РМДС»):

2.1. Плановые/фактические сроки выхода подрядчиков на объекты. Текущая ситуация. Объем выполненных работ на отчетную дату. Наличие/отсутствие рисков выполнения работ в установленные сроки.

Докладчики: Мурманскавтодор, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства».

2.2. Об осуществлении строительного контроля на объектах капитального строительства.

Докладчики: Мурманскавтодор, ФАУ «РОСДОРНИИ».

2.3. Проведение приемочной диагностики объектов, реализуемых в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2024 году.

Докладчики: Мурманскавтодор, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства».

2.4. Об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств федерального бюджета, факт и прогноз кассовых выплат по

расходам федерального, регионального и местных бюджетов в августе 2024 года в рамках реализации РП «РМДС».

Докладчики: Мурманскавтодор, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства».

- 2.5. О статусе работ на «справочных» объектах по капитальному ремонту мостовых сооружений через реку Колосйоки в пгт. Никель, через реку Хауки-Йоки г. Заполярный. Текущая ситуация. Объем выполненных работ на отчетную дату. Проблематика при наличии.**

Докладчик: Администрация Печенгского муниципального округа Мурманской области.

- 2.6. О подготовке конкурсных документаций и заявок на закупки в информационной системе Мурманской области «Управление закупками» по объектам дорожных работ 2025 года в рамках РП «РМДС».**

Докладчики: Мурманскавтодор,
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства», МКУ «Управление городским хозяйством» г. Полярные Зори,
МКУ «Управление городского хозяйства» г. Апатиты,
МКУ «Управление Кировским городским хозяйством»,
МКУ «Управление городским хозяйством» г.п. Кандалакша Кандалакшского муниципального района.

- 2.7. О направлении заказчиками работ в адрес Управления ГИБДД по Мурманской области мероприятий инженерного характера по безопасности дорожного движения на объектах ремонта 2025 года. О рассмотрении (согласовании) Управлением ГИБДД по Мурманской области направленных мероприятий инженерного характера по безопасности дорожного движения на объектах ремонта 2025 года.**

Докладчики: Мурманскавтодор,
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства», МКУ «Управление городским хозяйством» г. Полярные Зори,
МКУ «Управление городского хозяйства» г. Апатиты,
МКУ «Управление Кировским городским хозяйством»,
МКУ «Управление городским хозяйством» г.п. Кандалакша Кандалакшского муниципального района,
Управление ГИБДД по Мурманской области.

3. О реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» на территории Мурманской области (РП «ОМРДХ»):

3.1. О мероприятиях, направленных на достижение показателей и результатов, установленных паспортом РП «ОМРДХ» на 2024 год, сроки их реализации.

Докладчик: Мурманскавтодор.

4. О результатах выездных проверок в целях оценки состояния дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска и г.п. Кола, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2020 - 2023 гг.

Текущая ситуация по устранению выявленных дефектов.

Докладчики: Мурманскавтодор, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства».

5. Цифровое администрирование ключевых процессов управления качеством на всех этапах реализации программы дорожной деятельности в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области.

Докладчики: ФКУ Упрдор «Кола», Мурманскавтодор, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства».

6. О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2024 года. Выполнение задач в СОУ «Эталон».

Докладчики: ФКУ Упрдор «Кола», Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (Ю.А. Полиэктова) об исполнении решений протоколов заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области на текущую дату.

По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (С.А. Петренко) о статусе выполнения работ на объектах контроля.

О плановых сроках окончания работ подрядчиком по укладке верхнего слоя покрытия на дополнительном объекте «Ремонт автомобильной дороги Умба – Кандалакша, км 46+000 - км 50+000 (выборочно)» на следующей недели, о выполнении работ по укладке верхнего слоя покрытия на отчетную дату – 20 %.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о завершении работ на 17 объектах контроля на отчетную дату; о 4 объектах в высокой степени готовности (свыше 90 %).

О статусе выполнения работ на 6 объектах ремонта:

- «ул. Капитана Егорова (от просп. Ленина до ул. Шмидта)», готовность объекта 20 %;

- «ул. Комсомольская (от просп. Ленина до ул. Шмидта)», готовность объекта 45 %;

- «ул. Профессора Сомова», готовность объекта 22 %;

- «ул. Воровского (от просп. Ленина до ул. Софьи Перовской)», готовность объекта 39 %;

- «просп. Героев-Североморцев (от Верхне-Ростинское шоссе до ул. Александрова)», готовность объекта 74 %;

- «ул. Александра Невского (от просп. Героев-североморцев до ул. Вице-адмирала Николаева)», готовность объекта 38 %.

О рисках завершения работ на объектах в срок до 01.09.2024: «ул. Капитана Егорова (от просп. Ленина до ул. Шмидта)», «ул. Профессора Сомова», «ул. Воровского (от просп. Ленина до ул. Софьи Перовской)», плановый срок завершения работ (по мнению заказчика) – до 07.09.2024.

2.2. ФАУ «РОСДОРНИИ» (А.А. Изотов) на очередном заседании проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области быть готовым доложить информацию по осуществлению строительного контроля в отношении объектов капитального ремонта и реконструкции участков автоподъезда к селу Териберка, км 10 – км 35 (статус по работам по протяженности укладки ЦПС, нижнего слоя асфальтобетонного покрытия; статус по освидетельствованию и приемке выполненных работ; статус по выданным предписаниям; проблематика на отчетную дату).

2.3. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (Ю.А. Полиэктова) о необходимости проведения приемочной диагностики объектов, реализуемых в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2024 году, оформления отчетов по результатам выполнения приемочной диагностики по каждому объекту контроля, занесения необходимой информации и документов в паспорта

объектов контроля в течение 5 рабочих дней после оформления акта приемки выполненных работ, гарантийного паспорта по объекту контроля.

Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (С.А. Петренко) о внесении в СОУ Эталон отчета по результатам выполнения приемочной диагностики на объекте: «Ремонт автомобильной дороги Умба – Кандалакша, км 0 – км 90 (выборочно).

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о плановом сроке начала выполнения работ по приемочной диагностики по объектам контроля г. Мурманска с середины сентября месяца.

2.4. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (С.А. Петренко) о фактическом кассовом освоении федерального и регионального бюджетов на отчетную дату – 365,3 млн руб. (18,5 %). О плановом сроке направления подрядчиком в адрес Мурманскавтодора исполнительной документации по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Кола-Мурмаши, км 15+350 - км 16+350» - 26.08.2024. Об отсутствии рисков кассового освоения ПОФР в августе месяце.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о фактическом кассовом освоении регионального и местного бюджетов на отчетную дату – 259,9 млн руб. (43,3 %).

О направлении в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области заявок на перечисление средств областного бюджета в размере 44,9 млн руб.

О проверке ММБУ «УДХ» исполнительной документации на отчетную дату по объектам Ленинского административного округа в размере 51,4 млн руб., о направлении в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области заявки на перечисление средств областного бюджета в срок до 29.08.2024.

2.5. Принять к сведению информацию Печенгского муниципального округа Мурманской области (С.С. Лаврушик) о статусе выполнения работ по капитальному ремонту мостовых сооружений на отчетную дату (г. Заполярный (через реку Хауки-Йоки; в районе автобусного остановочного пункта п. Ждановка), пгт Никель (между улицей Советской и улицей Заводской), о степени готовности объектов – 96 % и 70 % соответственно.

О направлении запроса проектировщику в рамках работ по погружению свай по капитальному ремонту мостового сооружения (г. Заполярный (через реку Хауки-Йоки; в районе автобусного остановочного пункта п. Ждановка), о плановом сроке принятия решения проектировщиком о внесении соответствующих изменений в проектную документацию – 26.08.2024.

О ликвидации отставания от графика работ по объекту в пгт Никель (между улицей Советской и улицей Заводской), о готовности подрядчика предъявлять исполнительную документацию в адрес заказчика в рамках исполнения 1 этапа работ, об отсутствии рисков.

2.6. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (Ю.А. Полиэктова) о необходимости завершения работ по формированию конкурсной документации по объектам дорожных работ 2025 года в рамках РП «РМДС» и направления закупок по маршруту согласования в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области посредством информационной системы Мурманской области «Управление закупками».

2.7. Принять к сведению информацию Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области (М.В. Нечаев) о необходимости уточнения сведений по мероприятиям инженерного характера по повышению безопасности дорожного движения по объектам ремонта 2025 года г. Мурманска, по региональным объектам и по объектам г. Полярные Зори.

Принять к сведению информацию о контактном телефоне и адресе электронной почты, озвученной на заседании проектного комитета Нечаевым М.В., для оперативной связи.

2.7.1. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко), ММБУ «УДХ» (Д.Е. Рысев), Мурманскавтодору (С.А. Петренко), МКУ «Управление городским хозяйством» г. Полярные Зори направить в адрес Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области дополнительную запрашиваемую информацию по мероприятиям инженерного характера по повышению безопасности дорожного движения по объектам ремонта 2025 года.

Срок – не позднее 28.08.2024.

2.7.2. МКУ «Управление городского хозяйства» г. Апатиты, МКУ «Управление Кировским городским хозяйством», МКУ «Управление городским хозяйством» г.п. Кандалакша Кандалакшского муниципального района проверить отправку сведений в адрес Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области, при необходимости продублировать сведения.

По третьему вопросу:

3.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (С.А. Петренко) о подготовке подрядчиком необходимых материалов по объекту «Устройство автоматического пункта весового и габаритного контроля (АПВГК) на автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами, км 31» 08.08.2024; о планируемом сроке выхода подрядчика на СМР на следующей неделе.

Об отсутствии изменения в статусе разработки проектной документации по объекту «Устройство недостающих тротуаров и электроосвещения на автоподъезде к пристани Абрам-Мыс, км 0+000, км 0+900», об отсутствии рисков по срокам реализации мероприятий.

По четвертому вопросу:

4.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (С.А. Петренко) о выходе 23.08.2024 подрядчика ИП Петров П.И на объекты с целью устранения выявленных дефектов.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) об устранении 118 выявленных дефектов из 157 на отчетную дату. Об устранении выявленных дефектов в полном объеме по объектам подрядчиков ООО «Север Строй», ООО «Аквариум»; о плановом сроке устранения выявленных дефектов по 4 объектам подрядчика ООО «Фортуна» в срок до конца следующей недели.

По пятому вопросу:

5.1. Администрации Печенгского муниципального округа Мурманской области обеспечить направление в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области заполненных таблиц по техническим картам по капитальному ремонту мостовых сооружений в г. Заполярный (через реку Хауки-Йоки; в районе автобусного остановочного пункта п. Ждановка), пгт Никель (между улицей Советской и улицей Заводской).

Срок – не позднее 30.08.2024.

По шестому вопросу:

6.1. Мурманскавтодору (С.А. Петренко), Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Н.Ю. Нерубашенко), ММБУ «УДХ» (Д.Е. Рысев) обеспечить устранение замечаний куратора по объектам контроля в СОУ «Эталон».

Срок – до 28.08.2024.

**Министр транспорта
и дорожного хозяйства
Мурманской области**



Ю.А. Полиэктова

Список участников
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

23 августа 2024 год
 10:00

г. Мурманск
 в режиме ВКС

Председательствующий:

Полиэктова	– министр транспорта и дорожного хозяйства
Юлия Александровна	Мурманской области

Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:

Стародубцев	– заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства
Олег Сергеевич	Мурманской области
Толстенко	– начальник отдела развития инфраструктуры
Наталия Алексеевна	(секретарь Проектного комитета)
Лапшина	– заведующий сектором дорожной деятельности
Марина Геннадьевна	
Новиков	– главный специалист отдела финансовой,
Родион Николаевич	правовой и кадровой работы

Аппарат Правительства Мурманской области:

Артюх	– главный специалист сектора мониторинга
Константин Леонидович	и сопровождения проектов управления
	проектной деятельностью

ФАУ «РОСДОРНИИ»:

Изотов	– директор Северо-Западного филиала
Антон Андреевич	
Новокшенова	– главный специалист финансово-
Елизавета Сергеевна	аналитического отдела

Мурманская областная Дума:

Попов	– председатель комитета по транспорту,
Артур Александрович	дорожному хозяйству и информатизации

- Гисмеев — депутат
Алмаз Рафикович
- Иванов — депутат
Герман Александрович
- Гагарина — консультант управления по обеспечению
Анастасия Юрьевна законодательной деятельности

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:

- Тарунин — начальник управления
Алексей Витальевич
- Нечаев — начальник отдела надзора
Михаил Васильевич

Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:

- Петренко — врио начальника учреждения
Светлана Александровна

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска:

- Бондаренко — заместитель председателя комитета по
Михаил Александрович развитию городского хозяйства

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства»:

- Рысев — директор
Денис Евгеньевич
- Пархоцик — и.о. начальника отдела капитального ремонта
Юлия Григорьевна

МКУ «Управление городским хозяйством» г. Полярные Зори:

- Шелковая — ведущий инженер
Ирина Борисовна
- Гуртовенко — ведущий специалист контрактной службы
Татьяна Владимировна

Муниципальное образование муниципальный округ город Апатиты с подведомственной территорией:

Боровский — начальник отдела дорожной деятельности
Алексей Леонидович МКУ города Апатиты «Управление городского хозяйства»

МКУ «Управление Кировским городским хозяйством»:

Косова — ведущий инженер отдела дорожной
Марина Леонидовна деятельности и транспортного обслуживания

Администрация муниципального образования Кандалакшский район:

Самарин — глава администрации
Александр Павлович

Леоненко — и.о. директора МКУ «Управления городским
Артем Владимирович хозяйством»

Администрация Кольского района:

Буряков — генеральный директор МКУ «Управление
Игорь Анатольевич городского хозяйства г. Кола»

Администрация Печенгского муниципального округа:

Пономарев — заместитель главы Печенгского
Андрей Валерьевич муниципального округа

Лаврущик — председатель КУИ администрации Печенгского
Светлана Сергеевна муниципального округа