

ПРОТОКОЛ
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

30 августа 2024 года

30.08.2024

Пр-22/59-ЮП

г. Мурманск

Председательствовала:

Полиэктова
Юлия Александровна – министр транспорта и дорожного хозяйства
Мурманской области

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исполнении протокольных решений.

Докладчик: Министерство транспорта и дорожного хозяйства
Мурманской области.

2. О реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» на территории Мурманской области (РП «РМДС»):

2.1. Объем выполненных работ на объектах контроля на отчетную дату. Наличие/отсутствие рисков выполнения работ в установленные сроки. Проблематика при наличии.

Докладчики: Мурманскавтодор, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства».

2.2. Об осуществлении строительного контроля на объектах капитального строительства.

Докладчики: Мурманскавтодор, ФАУ «РОСДОРНИИ».

2.3. Об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств по расходам федерального, регионального и местных бюджетов, фактическое кассовое исполнение в августе 2024 года в рамках реализации РП «РМДС».

Докладчики: Мурманскавтодор, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства».

2.4. О статусе работ на «справочных» объектах по капитальному

ремонту мостовых сооружений через реку Колосйоки в пгт. Никель, через реку Хауки-Йоки г. Заполярный. Текущая ситуация. Объем выполненных работ на отчетную дату. Проблематика при наличии.

Докладчик: Администрация Печенгского муниципального округа Мурманской области.

- 2.5. О рассмотрении (согласовании) Управлением ГИБДД по Мурманской области направленных мероприятий инженерного характера по безопасности дорожного движения на объектах ремонта 2025 года.**

Докладчики: Управление ГИБДД по Мурманской области, Мурманскавтодор, Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства».

- 3. О реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» на территории Мурманской области (РП «ОМРДХ»):**

- 3.1. О мероприятиях, направленных на достижение показателей и результатов, установленных паспортом РП «ОМРДХ» на 2024 год, сроки их реализации.**

Докладчик: Мурманскавтодор.

- 4. О результатах выездных проверок в целях оценки состояния дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска и г.п. Кола, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2020 - 2023 гг.**

Текущая ситуация по устранению выявленных дефектов.

Докладчики: Мурманскавтодор, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства».

- 5. Цифровое администрирование ключевых процессов управления качеством на всех этапах реализации программы дорожной деятельности в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области.**

Докладчики: ФКУ Упрдор «Кола», Мурманскавтодор, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства».

6. О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2024 года. Выполнение задач в СОУ «Эталон».

Докладчики: ФКУ Упрдор «Кола», Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (Ю.А. Полиэктова) об исполнении решений протоколов заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области на текущую дату.

По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (С.А. Петренко) о статусе выполнения работ на объектах контроля:

- а/д Умба-Кандалакша, км 0 – км 90+000 (выборочно), готовность объекта 100 %, введен в эксплуатацию;

- а/д Умба – Кандалакша, км 46+000 - км 50+000 (выборочно) в высокой степени готовности – 95%, осталось выполнить работы по нанесению горизонтальной разметки, плановый срок завершения – до 04.09.2024;

- реконструкции автоподъезда к селу Териберка, км 10-км 20, готовность объекта – 45 %, капитальный ремонт автоподъезда к селу Териберка, км 20-км 35, готовность объекта – 52 %, работы ведутся;

- реконструкция мостового перехода через р. Большая Печенга на км 32+586 автомобильной дороги Никель - Приречный-а/д «Лотта», готовность объекта – 55 %, работы ведутся;

- реконструкция мостового перехода через р. Канентъявр на км 49 + 100 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами, готовность объекта – 50 %, работы ведутся, плановый срок укладки асфальтобетонного покрытия с 09.09.2024.

- мостовой переход через Кольский залив, готовность объекта – 2 %, работы ведутся, введен технологический перерыв на период проведения фестиваля «Гольфстрим»;

- путепровод через железную дорогу на км 1+890 объездной автомобильной дороги г. Апатиты, готовность объекта – 15 %, работы ведутся;

- а/д Кандалакша-Полярные Зори, км 0+000 - км 3+000, готовность объекта – 55 %, работы ведутся;

- а/д Кола-Мурмаши, км 15+350 - км 16+350, готовность объекта – 60 %, работы ведутся.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о завершении работ на 19 объектах контроля на отчетную дату; о 4 объектах в высокой степени готовности (свыше 90 %).

О статусе выполнения работ на 4 объектах ремонта:

- «ул. Капитана Егорова (от просп. Ленина до ул. Шмидта)», готовность объекта 32 %, работы ведутся;
- «ул. Профессора Сомова», готовность объекта 22 %, работы ведутся;
- «ул. Воровского (от просп. Ленина до ул. Софьи Перовской)», готовность объекта 62 %, работы ведутся;
- «ул. Александра Невского (от просп. Героев-североморцев до ул. Вице-адмирала Николаева)», готовность объекта 39 %, работы ведутся.

О плановых сроках завершения работ на всех объектах контроля в срок до 07.09.2024.

2.2. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (С.А. Петренко) о статусе выполнения работ по строительному контролю на объектах: реконструкции автоподъезда к селу Териберка, км 10-км 20, капитальный ремонт автоподъезда к селу Териберка, км 20-км 35.

Представители строительного контроля от ФАУ «РОСДОРНИИ» в заседании Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» участие не приняли.

2.3. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (С.А. Петренко) о фактическом кассовом освоении федерального и регионального бюджетов на отчетную дату – 408,9 млн руб. (20,7 %), о закрытии кассового плана на август месяц в полном объеме.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о фактическом кассовом освоении регионального и местного бюджетов на отчетную дату – 309,8 млн руб. (51,6 %), о направлении 30.08.2024 в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области заявки на перечисление средств областного бюджета в размере 29,2 млн руб.

2.4. Принять к сведению информацию Печенгского муниципального округа Мурманской области (С.С. Лаврущик) о статусе выполнения работ по капитальному ремонту мостовых сооружений на отчетную дату (г. Заполярный (через реку Хауки-Йоки; в районе автобусного остановочного пункта п. Ждановка), пгт Никель (между улицей Советской и улицей Заводской), о степени готовности объектов – 96 % и 75 % соответственно; об отсутствии рисков.

2.5. Принять к сведению информацию Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области (М.В. Нечаев) о необходимости уточнения сведений по мероприятиям инженерного характера по повышению безопасности дорожного движения по объектам ремонта 2025 года; о необходимости проведения обследований на объектах ремонта 2025 года с инспекторами ГИБДД, находящимися в муниципальных образованиях.

2.5.1. Мурманскавтодору (С.А. Петренко), Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Н.Ю. Нерубашенко), ММБУ «УДХ» (Д.Е. Рысев), МКУ «Управление городским хозяйством» г. Полярные Зори, МКУ «Управление городского хозяйства» г. Апатиты, МКУ «Управление Кировским городским хозяйством», МКУ «Управление городским хозяйством» г.п. Кандалакша Кандалакшского муниципального района направить на рассмотрение и согласование в Управление ГИБДД по Мурманской области окончательные сведения *(в табличном виде, доработанные по результатам обследований с инспекторами ГИБДД)* по мероприятиям инженерного характера по безопасности дорожного движения на объектах ремонта национального проекта «Безопасные качественные дороги» 2025 года.

Срок – не позднее 06.09.2024.

По третьему вопросу:

3.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (С.А. Петренко) о проведении заказчиком проверки сметы по объекту «Устройство недостающих тротуаров и электроосвещения на автоподъезде к пристани Абрам-Мыс, км 0+000, км 0+900» в срок до конца рабочего дня 30.08.2024; об отсутствии рисков по срокам реализации мероприятий.

О плановом сроке начала фрезерования асфальтобетонного покрытия на объекте «Устройство автоматического пункта весового и габаритного контроля (АПВГК) на автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами, км 31» с 02.09.2024.

По четвертому вопросу:

4.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (С.А. Петренко) о завершении работ по устранению выявленных дефектов подрядчика ООО «Техностой» в полном объеме.

О выходе подрядчика ИП Петров П.И на объекты с целью устранения выявленных дефектов, о частичном несогласии подрядчика ИП Петров П.И с выявленными дефектами (в адрес Мурманскавтодора конкретный перечень с чем не согласен подрядчик официально не поступал на отчетную дату).

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) об устранении 118 выявленных дефектов из 157 на отчетную дату, об отсутствии динамики устранения за прошедшую неделю. О ведении претензионной работы.

По пятому вопросу:

5.1. Принять к сведению информацию ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области (Д.Е. Решетов) о необходимости завершения работ по внесению информации в технические карты по «справочным» объектам капитального ремонта мостовых сооружений в Печенгском муниципальном округе.

По шестому вопросу:

6.1. Принять к сведению информацию ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области (Д.Е. Решетов) о неустранении Мурманскавтодором замечаний куратора в СОУ «Эталон» на отчетную дату; о необходимости внесения сведений по выездам на объекты контроля в СОУ «Эталон».

6.2. Мурманскавтодору (С.А. Петренко) обеспечить устранение замечаний куратора по объектам контроля в СОУ «Эталон».

Срок – до 06.09.2024.

6.3. Мурманскавтодору (С.А. Петренко), Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Н.Ю. Нерубашенко), ММБУ «УДХ» (Д.Е. Рысев) обеспечить внесение сведений по осуществленным выездам на объекты контроля в СОУ «Эталон».

Срок – до 06.09.2024.

**Министр транспорта
и дорожного хозяйства
Мурманской области**



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Подлинник электронного документа хранится
в системе электронного документооборота
Правительства Мурманской области

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00B26DCE30E9B0D32F30CB45A74D7591D6
Владелец: Полиэктова Юлия Александровна
Действителен: с 01.11.2023 по 24.01.2025

Ю.А. Полиэктова

Список участников
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

30 августа 2024 год
 10:00

г. Мурманск
 в режиме ВКС

Председательствующий:

Полиэктова Юлия Александровна	– министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
----------------------------------	--

Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:

Стародубцев Олег Сергеевич	– заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
Толстенко Наталия Алексеевна	– начальник отдела развития инфраструктуры (секретарь Проектного комитета)
Лапшина Марина Геннадьевна	– заведующий сектором дорожной деятельности
Новиков Родион Николаевич	– главный специалист отдела финансовой, правовой и кадровой работы

Аппарат Правительства Мурманской области:

Артюх Константин Леонидович	– главный специалист сектора мониторинга и сопровождения проектов управления проектной деятельностью
--------------------------------	--

ФКУ Упрдор «Кола»:

Решетов Денис Владимирович	– ведущий эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области
-------------------------------	---

Мурманская областная Дума:

Никора Евгений Викторович	– Заместитель Председателя областной Думы
Попов Артур Александрович	– председатель комитета по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации

Гисмеев — депутат
Алмаз Рафикович

Иванов — депутат
Герман Александрович

Гагарина — консультант управления по обеспечению
Анастасия Юрьевна законодательной деятельности

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:

Тарунин — начальник управления
Алексей Витальевич

Нечаев — начальник отдела надзора
Михаил Васильевич

Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:

Петренко — врио начальника учреждения
Светлана Александровна

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска:

Бондаренко — заместитель председателя комитета по
Михаил Александрович развитию городского хозяйства

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства»:

Рысев — директор
Денис Евгеньевич

Хорольский — начальник отдела капитального ремонта
Артем Сергеевич

Администрация Кольского района:

Ваганов — главный специалист МКУ «Управление
Андрей Борисович городского хозяйства г. Кола»

Администрация Печенгского муниципального округа:

Лаврушик — председатель КУИ администрации Печенгского
Светлана Сергеевна муниципального округа