

ПРОТОКОЛ
заседания Проектного комитета по реализации региональных проектов
«Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры
развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения»
на территории Мурманской области, обеспечивающих достижение
показателей и мероприятий (результатов) соответствующих федеральных
проектов, входящих в состав национального проекта
«Инфраструктура для жизни»

02 октября 2025 года

02.10.2025

Пр-22/75-ЮП

г. Мурманск

Председательствовала:

Полиэктова
Юлия Александровна – заместитель Губернатора Мурманской
области - министр транспорта и дорожного
хозяйства Мурманской области

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» на территории Мурманской области (РП «РМДС»):

1.1. Объем выполненных работ на объектах контроля на отчетную дату. Сроки завершения работ на объектах контроля, риски завершения работ при наличии.

Докладчики: Мурманскавтодор, Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства»

1.2. Кассовое исполнение по расходам федерального, регионального и местного бюджетов в сентябре текущего года. Кассовый план на IV квартал текущего года, в т.ч. на октябрь месяц. Риски освоения ПОФР при наличии.

Докладчики: Мурманскавтодор, Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства»

1.3. О формировании отчетов по результатам выполнения приемочной диагностики на объектах контроля 2025 года. Загрузка отчетов приемочной диагностики в СОУ «Эталон» на отчетную дату.

Докладчики: Мурманскавтодор, Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление

дорожного хозяйства»

2. О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2025 года. Выполнение задач в СОУ «Эталон».

Докладчик: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о статусе работ на оставшихся объектах на отчетную дату:

- а/д к селу Териберка, км 10 – км 20, общая готовность объекта 58%; осуществляются работы по планировке откосов, подсыпке растительного грунта; продолжаются работы по укладке нижнего слоя а/б покрытия; прогнозный срок завершения работ до конца октября 2025 года при благоприятных погодных условиях;

- а/д к селу Териберка, км 20 – км 35, общая готовность объекта 93%; ведутся работы по формированию обочин (30%), устройству барьерного ограждения (30%), установке лестниц (13 шт.); прогнозный срок завершения работ до 20.10.2025 при благоприятных погодных условиях;

- путепровод через железную дорогу на км 1+890 объездной автомобильной дороги г. Апатиты, общая готовность объекта 98%; работы в завершающей стадии; плановый срок завершения работ в текущем месяце;

- мост через р. Кола на км 3+798 автоподъезда к железнодорожной станции Магнетиты, общая готовность объекта 67%; в графике.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (С.С. Тарасенко) о статусе работ на оставшихся объектах ремонта на отчетную дату:

- проезд Нагорный, общее выполнение 95%, выполняются оставшиеся работы по устройству тротуаров, устройству ограждений; плановый срок завершения работ до 05.10.2025 при благоприятных погодных условиях;

- проспект Кольский, от остановки общественного транспорта «улица Морская» до примыкания к проезду Автопарковому, общее выполнение 99%, осталось завершить работы по устройству ограждений (90%), тактильной плитки; плановый срок завершения работ до 05.10.2025 при благоприятных погодных условиях;

- ул. Свердлова (от примыкания к проезду Михаила Ивченко до примыкания к Верхне-Ростинскому шоссе) с проездами вдоль дома № 6 корпус 1 к дому № 4 по улице Свердлова и от примыкания к улице Свердлова до дома № 2 корпус 4 по улице Свердлова), общее выполнение 96%; выполняются работы по устройству тротуаров (85%), укладке верхнего слоя а/б покрытия (95%); плановый срок завершения работ до 15.10.2025 при благоприятных погодных условиях;

- просп. Героев-североморцев (от ул. Александра до участка с кольцевым движением), общее выполнение 59%; работы ведутся с опозданием и низкими темпами; прогнозный срок завершения работ до 31.10.2025 при благоприятных погодных условиях.

1.2. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) об исполнении кассового плана ПОФР в сентябре месяце в полном объеме. О запланированных платежах в октябре и ноябре месяце текущего года, об отсутствии рисков кассового освоения.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (С.С. Тарасенко) о плановых сроках кассового освоения федерального бюджета по объектам «ул. Свердлова (от примыкания к проезду Михаила Ивченко до примыкания к Верхне-Ростинскому шоссе) с проездами вдоль дома № 6 корпус 1 к дому № 4 по улице Свердлова и от примыкания к улице Свердлова до дома № 2 корпус 4 по улице Свердлова)», «просп. Героев-североморцев (от ул. Александра до участка с кольцевым движением)» в ноябре месяце текущего года.

О планируемом направлении 03.10.2025 заявки на перечисление средств софинансирования из областного бюджета на сумму 82,1 млн рублей.

1.3. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (С.С. Тарасенко) о формировании отчетов по результатам выполнения приемочной диагностики на оставшихся объектах контроля 2025 года по факту завершения работ.

По второму вопросу:


2.1. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов) обеспечить внесение сведений в СОУ «Эталон» по укладке нижнего, верхнего слоев а/б покрытия на объектах реконструкции и капитального ремонта автоподъезда к селу Териберка; устранить замечания куратора.

Срок – в максимально возможные короткие сроки.

Иное:

3.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о статусе работ на объекте 2026 года «а/д автоподъезд к г. Оленегорск, км 0+000 – км 3+274», работы на котором выполняются опережающими темпами ремонта в текущем году; общее выполнение 90 %.

**Заместитель Губернатора
Мурманской области – министр
транспорта и дорожного хозяйства
Мурманской области**



Ю.А. Полиэктова

Список участников
заседания Проектного комитета по реализации региональных проектов
«Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры
развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения»
на территории Мурманской области, обеспечивающих достижение
показателей и мероприятий (результатов) соответствующих федеральных
проектов, входящих в состав национального проекта
«Инфраструктура для жизни»

02 октября 2025 год
 09:15

г. Мурманск
 в режиме ВКС

Председательствующий:

Полиэктова Юлия Александровна	– заместитель Губернатора Мурманской области - министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
----------------------------------	--

Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:

Лапшина Марина Геннадьевна	– заведующий сектором дорожной деятельности отдела развития инфраструктуры (замещающий секретарь)
Книжник Людмила Николаевна	– консультант отдела финансовой, правовой и кадровой работы
Новиков Родион Николаевич	– консультант отдела финансовой, правовой и кадровой работы

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:

Каневский Александр Олегович	– начальник управления
Нечаев Михаил Васильевич	– начальник отдела надзора

**Государственное областное казенное учреждение по управлению
 автомобильными дорогами Мурманской области:**

Игнатов Дмитрий Владиславович	– начальник учреждения
Ковалева Маргарита Александровна	– заместитель начальника учреждения

Хохлова — инженер производственного отдела
Элина Владимировна

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска:

Тарасенко — заместитель председателя
Сергей Сергеевич

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства»:

Бабаева — и.о. начальника отдела капитального ремонта
Елизавета Владимировна

Управление проектной деятельностью Аппарата Правительства Мурманской области:

Артюх — главный специалист сектора мониторинга
Константин Леонидович и сопровождения проектов управления проектной деятельностью Аппарата Правительства Мурманской области

ФКУ Упрдор «Кола»:

Решетов — ведущий эксперт отдела контроля качества
Денис Владимирович работ по Мурманской области ФКУ Упрдор «Кола»

ФАУ «РОСДОРНИИ»:

Изотов — директор Северо-Западного филиала
Антон Андреевич

Мурманская областная Дума:

Попов — председатель комитета Мурманской
Артур Александрович областной Думы по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации

Насиров — консультант управления по обеспечению
Аслан Фикратович законодательной деятельности аппарата Мурманской областной Думы