

ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета по реализации региональных проектов «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения» на территории Мурманской области, обеспечивающих достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующих федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни»

04 июля 2025 года

04.07.2025

Пр-22/48-ЮП

г. Мурманск

Председательствовала:

Полиэктова
Юлия Александровна – Заместитель Губернатора Мурманской области - министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» на территории Мурманской области (РП «РМДС»):

1.1. Плановые/фактические сроки выхода подрядчиков на объекты. Текущая ситуация. Объем выполненных работ на отчетную дату. Наличие/отсутствие рисков выполнения работ в установленные сроки.

Докладчики: Мурманскавтодор Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства»

1.2. Кассовый план по расходам федерального, регионального и местного бюджетов в III квартале 2025 года, риски освоения ПОФР при наличии. Кассовое освоение на отчетную дату.

Докладчики: Мурманскавтодор, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства»

1.3. О результатах выездных проверок в целях оценки состояния дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска, г. Колы,

на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 - 2024 гг.

Текущая ситуация по устранению выявленных дефектов. Сроки устранения. Внесении сведений по устранению в СОУ «Эталон».

Докладчики: Мурманскавтодор, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства»

2. О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2025 года. Выполнение задач в СОУ «Эталон».

Докладчик: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о статусе работ на следующих объектах на отчетную дату:

- а/д Умба - Кандалакша, км 0 - км 90 (выборочно) - общая готовность объекта 100%, приемочная диагностика проведена, протоколы испытаний кернов имеются, осуществляется документальная приемка работ;

- автоподъезд к городу Апатиты, км 0 - км 14 (выборочно) - общая готовность объекта 100%, приемочная диагностика проведена, керны отобраны, ожидаются протоколы испытаний Упрдор «Кола»;

- а/д Кола - Мурмаши, подъезд № 1 - общая готовность объекта - 100%;

- мост через р. Кола на км 3+798 автоподъезда к железнодорожной станции Магнетиты - общая готовность объекта 16%;

- путепровод через железную дорогу на км 1+890 объездной автомобильной дороги г. Апатиты - общая готовность объекта 75%

- объездная а/д г. Кандалакши, км 0+000 - км 8+641 (выборочно) - общая готовность объекта 85%;

- а/д Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами, км 66 - км 82 (выборочно) – общая готовность объекта 25%;

- объездная а/д г. Североморск, км 1 - км 4 (выборочно) общая готовность объекта 85%;

- а/д Пиренга - Ковдор, км 39 - км 54 (выборочно) - общая готовность объекта 25%;

- автоподъезд к селу Териберка, км 10 - км 20, км 20 - км 35 - общая готовность объекта 55% и 67% соответственно.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о статусе работ на следующих объектах на отчетную дату:

- проезд Нагорный - общее выполнение 45%;
- проспект Кольский, от остановки общественного транспорта «улица Морская» до примыкания к проезду Автопарковому - общее выполнение 90%;
- ул. Старостина (на участках от Верхне-Ростинское шоссе до ул. Приозерной и от ул. Карла Маркса до ул. Мира) - общее выполнение 29 %;
- проезд Связи вдоль д. 13 корп. 1, 13 корп. 2, 11 корп. 1, 11 корп. 2 по ул. Старостина - общее выполнение 95%;
- ул. Полярные Зори (от просп. Ленина до ул. Карла Маркса) - общее выполнение 65%;
- Верхне-Ростинское шоссе от ул. Домостроительной до Восточной Объездной дороги - общее выполнение 80%;
- Героев-североморцев от ж/д переезда до участка с кольцевым движением - общее выполнение 70%;
- ул. Свердлова (от примыкания к проезду Михаила Ивченко до примыкания к Верхне-Ростинскому шоссе) с проездами вдоль дома № 6 корпус 1 к дому № 4 по улице Свердлова и от примыкания к улице Свердлова до дома № 2 корпус 4 по улице Свердлова) - общее выполнение 35%;
- на просп. Героев-североморцев (от ул. Александра до участка с кольцевым движением) - общее выполнение 7%;
- ул. Магомета Гаджиева - общее выполнение 7%.

1.2. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о полном кассовом освоении средств федерального, регионального и местного бюджетов, заявленных ранее на II квартал 2025 года.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о подтверждении потребности в III квартале текущего года в перечислении авансового платежа в объеме федерального и областного бюджетов 63,2 млн рублей.

Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о подтверждении потребности в средствах федерального бюджета на июль месяц текущего года в размере 344,5 млн рублей; а также о потребности в увеличении ПОФР на сентябрь месяц для оплаты выполненных работ в сумме 80,3 млн рублей.

1.3. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) об устранении 89,4 % выявленных дефектов на дорогах регионального значения, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 - 2024 гг. по состоянию на отчетную дату. О плановом сроке завершения работ по устранению оставшихся дефектов до 21.07.2025.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко)

об устранении 129 дефектов из 129 выявленных дефектов на улично-дорожной сети г. Мурманска, на которой были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 - 2024 гг.

По второму вопросу:

2.1 Принять к сведению информацию ФКУ Упрдор «Кола» (Д.В. Решетов) о необходимости актуализации сведений по финансированию ремонта моста через р. Кола на км 3+798 автоподъезда к железнодорожной станции Магнетиты в СОУ «Эталон».

2.2 Принять к сведению информацию ФКУ Упрдор «Кола» (Д.В. Решетов) о необходимости при отборе проб предоставлять утвержденные рецепты.

**Заместитель Губернатора
Мурманской области - министр
транспорта и дорожного хозяйства
Мурманской области**

Ю.А. Полиэктова



**Список участников
заседания Проектного комитета по реализации региональных проектов
«Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры
развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения»
на территории Мурманской области, обеспечивающих достижение
показателей и мероприятий (результатов) соответствующих федеральных
проектов, входящих в состав национального проекта
«Инфраструктура для жизни»**

04 июля 2025 год
09:00

г. Мурманск
в режиме ВКС

Председательствующий:

Полиэктова
Юлия Александровна – Заместитель Губернатора Мурманской области - министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области

Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:

Стародубцев
Олег Сергеевич – заместитель министра

Лапшина
Марина Геннадьевна – заведующий сектором дорожной деятельности отдела развития инфраструктуры

ФКУ Упрдор «Кола»:

Решетов
Денис Владимирович – ведущий эксперт отдела контроля качества работ по Мурманской области ФКУ Упрдор «Кола»

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:

Каневский
Александр Олегович – врио начальника

Нечаев
Михаил Васильевич – начальник отдела надзора

Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:

Игнатов
Дмитрий Владиславович – начальник учреждения

- Петренко
Светлана Александровна – заместитель начальника учреждения
- Ковалева
Маргарита Александровна – заместитель начальника учреждения
- Хохлова
Элина Владимировна – инженер производственного отдела

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска:

- Нерубашенко
Никита Юрьевич – заместитель Главы города Мурманска -
председатель комитета по развитию
городского хозяйства
- Бондаренко
Михаил Александрович – заместитель председателя

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства»:

- Терешин
Евгений Владимирович – директор учреждения
- Григорьева
Наталья Юрьевна – заместитель начальника отдела капитального
ремонта

Мурманская областная Дума:

- Насиров
Аслан Фикратович – консультант Управления по обеспечению
законодательной деятельности

Управление проектной деятельностью Аппарата Правительства Мурманской области:

- Артюх
Константин Леонидович – главный специалист сектора мониторинга и
сопровождения проектов управления
проектной деятельностью Аппарата
Правительства Мурманской области