

ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета по реализации региональных проектов «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения» на территории Мурманской области, обеспечивающих достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующих федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни»

04 сентября 2025 года

г. Мурманск

Председательствовала:

Полиэктова Юлиа Александровна – заместитель Губернатора Мурманской области - министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» на территории Мурманской области (РП «РМДС»):

1.1. Объем выполненных работ на объектах контроля на отчетную дату. Наличие/отсутствие рисков выполнения работ в установленные сроки.

Докладчики: Мурманскавтодор, Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства»

1.2. Кассовый план по расходам федерального, регионального и местного бюджетов на сентябрь текущего года. Риски освоения ПОФР при наличии.

Докладчики: Мурманскавтодор, Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства»

1.3. О формировании отчетов по результатам выполнения приемочной диагностики на объектах контроля 2025 года. Загрузка отчетов приемочной диагностики в СОУ «Эталон» на отчетную дату.

Докладчики: Мурманскавтодор, Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства»

- 1.4. **О сроках устранения выявленных дефектов по результатам обследования мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области, на дорогах общего пользования местного значения на территории Печенгского и Ловозерского муниципальных округов Мурманской области, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 - 2024 гг. (в т.ч. справочные объекты).**

Текущая ситуация по устранению выявленных дефектов.

Докладчики: Мурманскавтодор, администрация Печенгского муниципального округа, администрация Ловозерского муниципального округа

2. **О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2025 года. Выполнение задач в СОУ «Эталон».**

Докладчики: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о статусе работ на следующих объектах на отчетную дату:

- а/д к селу Териберка, км 10 – км 20, общая готовность объекта 56%;
- а/д к селу Териберка, км 20 – км 35, общая готовность объекта 79%;
- мост через р. Кола на км 3+798 автоподъезда к железнодорожной станции Магнетиты, общая готовность объекта 54%;
- путепровод через железную дорогу на км 1+890 объездной автомобильной дороги г. Апатиты, общая готовность объекта 84%.

Об исполнении подрядчиком контрактов по реконструкции автоподъезда к селу Териберка, км 10-км 20, капитальному ремонту автоподъезда к селу Териберка, км 20-км 35, с 05.09.2025 с нарушением контрактных сроков, применением к подрядчику штрафных санкций в соответствии с условиями контрактов.

Об исполнении подрядчиком контракта по ремонт путепровода через железную дорогу на км 1+890 объездной автомобильной дороги г. Апатиты с 29.08.2025 с нарушением контрактных сроков, применением к подрядчику штрафных санкций в соответствии с условиями контракта.

О завершении работ на 7 региональных объектах контроля на отчетную дату:

- а/д Умба - Кандалакша, км 0 - км 90 (выборочно);
- автоподъезд к городу Апатиты, км 0 - км 14 (выборочно);
- а/д Кола - Мурмаши, подъезд № 1;
- объездная а/д г. Кандалакши, км 0+000 - км 8+641 (выборочно);
- объездная а/д г. Североморск, км 1 - км 4 (выборочно);

- а/д Пиренга - Ковдор, км 39 - км 54 (выборочно);
- а/д Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами, км 66 - км 82 (выборочно).

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о статусе работ на объектах на отчетную дату:

- проезд Нагорный, общее выполнение 77%;
- проспект Кольский, от остановки общественного транспорта «улица Морская» до примыкания к проезду Автопарковому, общее выполнение 96%, укладка асфальтобетонного покрытия завершена полностью, остались работы по устройству тактильной плитки и ограждений (40 % выполнения на отчетную дату);
- ул. Старостина (на участках от Верхне-Ростинское шоссе до ул. Приозерной и от ул. Карла Маркса до ул. Мира), общее выполнение 94%, укладка асфальтобетонного покрытия завершена полностью, остались работы по устройству тактильной плитки и ограждений;
- ул. Свердлова (от примыкания к проезду Михаила Ивченко до примыкания к Верхне-Ростинскому шоссе) с проездами вдоль дома № 6 корпус 1 к дому № 4 по улице Свердлова и от примыкания к улице Свердлова до дома № 2 корпус 4 по улице Свердлова), общее выполнение 78%;
- просп. Героев-североморцев (от ул. Александрова до участка с кольцевым движением), общее выполнение 47%.

Об исполнении подрядчиками контрактов по вышеуказанным объектам с 01.09.2025 с нарушением контрактных сроков, применением к подрядчикам штрафных санкций в соответствии с условиями контрактов.

О завершении работ на 5 объектах контроля на отчетную дату:

- Верхне-Ростинское шоссе от ул. Домостроительной до Восточной Объездной дороги;
- ул. Полярные Зори (от просп. Ленина до ул. Карла Маркса);
- проезд Связи вдоль д. 13 корп. 1, 13 корп. 2, 11 корп. 1, 11 корп. 2 по ул. Старостина, осуществляется документальная приемка;
- Героев-североморцев от ж/д переезда до участка с кольцевым движением, осуществляется документальная приемка;
- ул. Магомета Гаджиева, осуществляется документальная приемка.

1.2. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) об остатках ПОФР на сентябрь месяц в рамках III квартала текущего года в размере 15,6 млн рублей. О возможной потребности в перераспределении ПОФР с IV квартала текущего года (октябрь) на сентябрь месяц с целью оплаты работ по объекту ремонта «путепровод через железную дорогу на км 1+890 объездной автомобильной дороги г. Апатиты», принятие решения - по факту выполненных работ.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о направлении 03.09.2025 в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области заявки на перечисление средств софинансирования из областного бюджета по объекту «ул. Полярные Зори (от просп. Ленина до ул. Карла Маркса)».

Об осуществлении документальной приемки работ по завершенным объектам.

1.3. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о завершении работы по формированию отчетов по результатам выполнения приемочной диагностики на 7 объектах контроля 2025 года, о загрузке отчетов в СОУ «Эталон» на отчетную дату. О наличии замечаний от куратора ФКУ Упрдор «Кола» по отчетам, об устранении замечаний.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о загрузке в СОУ «Эталон» отчетов по результатам выполнения приемочной диагностики по 4 объектам контроля 2025 года на отчетную дату.

1.3.1. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов, С.А. Петренко), Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Н.Ю. Нерубашенко, М.А. Бондаренко), ММБУ «УДХ» (Е.В. Терешин) обеспечить внесение сведений по результатам инструментальной диагностики автомобильных дорог в СКДФ в срок не позднее 01.11.2025.

1.4. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (С.А. Петренко) о частичном устранении подрядчиком выявленных дефектов на объектах: мост через реку Умболка на км 16+555 автомобильной дороги Кировск – Коашва; путепровод через железную дорогу на км 25+643 автомобильной дороги Кировск – Коашва. О пересчете дефектной ведомости в срок до 08.09.2025 включительно, о направлении уведомления с необходимым пакетом документов о вскрытии банковской гарантии в срок до 12.09.2025.

Принять к сведению информацию КУИ администрации Печенгского муниципального округа (В.А. Веверица) об определении стоимости затрат на выполнение специализированной организацией работ по экспертизе выявленных дефектов (определение видов и объемов работ) в размере 436 тыс. рублей (в отношении 2-х мостов (мост через р. Колосйоки; мост через р. Хауки-Йоки)); о направлении подрядчику письма в соответствии с условиями контракта по взаимным спорам о по несении указанных расходов пополам в равных долях. Об отсутствии в местном бюджете необходимого объема средств на данные цели, о необходимости уточнения бюджета муниципального образования на очередном заседании совета депутатов.

Принять к сведению информацию Ловозерского муниципального округа (А.И. Зельев) о подготовленной смете на устранение выявленных дефектов на объекте «мост № 1 по ул. Вокуева в с. Ловозеро» (стоимость работ оценена порядка 180,0 тыс рублей); о составлении досудебной претензии в адрес подрядчика; о намерении выполнить устранение выявленных дефектов силами муниципалитета в срок до 15.10.2025 с последующим взысканием понесенных затрат с подрядчика.

По второму вопросу:

2.1. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов, С.А. Петренко) обеспечить внесение необходимых сведений по замечаниям куратора ФКУ Упрдор «Кола» в отчеты по результатам выполнения приемочной диагностики, загрузить в СОУ «Эталон».

Срок – устранить замечания в максимально короткий срок.

Иное:

3.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о начале работ опережающими темпами ремонта в текущем году на объекте ремонта 2026 года «а/д автоподъезд к г. Оленегорск, км 0+000 – км 3+274».

3.2. Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о планируемом сроке начала работ подрядчиком опережающими темпами ремонта в текущем году на объекте ремонта 2026 года с 15.09.2025 (объект контроля будет определен заказчиком до указанной даты).

**Заместитель Губернатора
Мурманской области - министр
транспорта и дорожного хозяйства
Мурманской области**

Ю.А. Полиэктова



Список участников
заседания Проектного комитета по реализации региональных проектов
«Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры
развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения»
на территории Мурманской области, обеспечивающих достижение
показателей и мероприятий (результатов) соответствующих федеральных
проектов, входящих в состав национального проекта
«Инфраструктура для жизни»

04 сентября 2025 год
11:30

г. Мурманск
в режиме ВКС

Председательствующий:

Полиэктова
Юлия Александровна – заместитель Губернатора Мурманской области
- министр транспорта и дорожного хозяйства
Мурманской области

Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:

Стародубцев
Олег Сергеевич – заместитель министра транспорта и дорожного
хозяйства Мурманской области

Толстенко
Наталия Алексеевна – начальник отдела развития инфраструктуры
(секретарь Проектного комитета)

Лапшина
Марина Геннадьевна – заведующий сектором дорожной деятельности
отдела развития инфраструктуры

Книжник
Людмила Николаевна – консультант отдела финансовой, правовой
и кадровой работы

Новиков
Родион Николаевич – консультант отдела финансовой, правовой
и кадровой работы

ФАО «РОСДОРНИИ»:

Изотов
Антон Андреевич – директор Северо-Западного филиала

**Государственное областное казенное учреждение по управлению
автомобильными дорогами Мурманской области:**

Игнатов
Дмитрий Владиславович – начальник учреждения

Петренко
Светлана Александровна – заместитель начальника учреждения

Ковалева
Маргарита Александровна – заместитель начальника учреждения

Гусейнова
Маргарита Геннадьевна – ведущий инженер производственного отдела

Хохлова
Элина Владимировна – инженер производственного отдела

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска:

Бондаренко
Михаил Александрович – заместитель председателя

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства»:

Пархоцик
Юлия Григорьевна – начальник отдела капитального ремонта

Администрация Печенгского муниципального округа:

Веверица
Варвара Андреевна – заместитель председателя КУИ администрации Печенгского муниципального округа

Администрация Ловозерского муниципального округа:

Зельев
Анатолий Иванович – Первый заместитель главы Ловозерского района

Управление проектной деятельностью Аппарата Правительства Мурманской области:

Артюх
Константин Леонидович – главный специалист сектора мониторинга и сопровождения проектов управления проектной деятельностью Аппарата Правительства Мурманской области

Мурманская областная Дума:

Попов
Артур Александрович – председатель комитета Мурманской областной Думы по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации

Гисмеев
Алмаз Рафикович – депутат Мурманской областной Думы

Гагарина
Анастасия Юрьевна – консультант управления по обеспечению законодательной деятельности Мурманской областной Думы