

ПРОТОКОЛ
заседания Проектного комитета по реализации региональных проектов
«Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры
развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения»
на территории Мурманской области, обеспечивающих достижение
показателей и мероприятий (результатов) соответствующих федеральных
проектов, входящих в состав национального проекта
«Инфраструктура для жизни»

06 июня 2025 года

06.06.2025

Пр-22/39-ЮП

г. Мурманск

Председательствовала:

Полиэктова
Юлия Александровна – Заместитель Губернатора Мурманской
области - министр транспорта и дорожного
хозяйства Мурманской области

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» на территории Мурманской области (РП «РМДС»):

1.1. Плановые/фактические сроки выхода подрядчиков на объекты. Текущая ситуация. Объем выполненных работ на отчетную дату. Наличие/отсутствие рисков выполнения работ в установленные сроки.

Докладчики: Мурманскавтодор Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства»

1.2. Кассовый план по расходам федерального, регионального и местного бюджетов во II квартале 2025 года, риски освоения ПОФР при наличии. Кассовое освоение на отчетную дату.

Докладчики: Мурманскавтодор, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства»

1.3. О результатах выездных проверок в целях оценки состояния дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска, г. Колы,

на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 - 2024 гг.

Текущая ситуация по устранению выявленных дефектов. Сроки устранения. Внесении сведений по устранению в СОУ «Эталон».

Докладчики: Мурманскавтодор, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства»

2. О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2025 года. Выполнение задач в СОУ «Эталон».

Докладчик: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о статусе работ на следующих объектах на отчетную дату:

- а/д Умба - Кандалакша, км 0 - км 90 (выборочно) - общая готовность объекта 100%, приемочная диагностика проведена, протоколы испытаний кернов имеются, осуществляется документальная приемка работ;

- автоподъезд к городу Апатиты, км 0 - км 14 (выборочно) - общая готовность объекта 100%, приемочная диагностика проведена, керны отобраны, ожидаются протоколы испытаний Упрдор «Кола»;

- а/д Кола - Мурмаши, подъезд № 1 - общая готовность объекта - 91%;

- мост через р. Кола на км 3+798 автоподъезда к железнодорожной станции Магнетиты - общая готовность объекта 8%;

- путепровод через железную дорогу на км 1+890 объездной автомобильной дороги г. Апатиты - общая готовность объекта 48%

- объездная а/д г. Кандалакши, км 0+000 - км 8+641 (выборочно) - общая готовность объекта 0,5%;

О плановых сроках начала работ:

- с 08 - 15.06.2025 на объездной а/д г. Североморск, км 1 - км 4 (выборочно); на а/д Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами, км 66 - км 82 (выборочно) *(по погодным условиям возможен перенос начала производства работ, в настоящее время ведется геодезическая разбивка пикетажей)*;

- с 20 - 25.06.2025 а/д Пиренга - Ковдор, км 39 - км 54 (выборочно); автоподъезде к селу Териберка, км 10 - км 20, км 20 - км 35.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о статусе работ на следующих объектах на отчетную дату:

- проезд Нагорный - общее выполнение 38%;
- проспект Кольский, от остановки общественного транспорта «улица Морская» до примыкания к проезду Автопарковому - общее выполнение 58%;
- ул. Старостина (на участках от Верхне-Ростинское шоссе до ул. Приозерной и от ул. Карла Маркса до ул. Мира) - общее выполнение 14 %;
- проезд Связи вдоль д. 13 корп. 1, 13 корп. 2, 11 корп. 1, 11 корп. 2 по ул. Старостина - общее выполнение 66%;
- ул. Полярные Зори (от просп. Ленина до ул. Карла Маркса) - общее выполнение 43%;
- Верхне-Ростинское шоссе от ул. Домостроительной до Восточной Объездной дороги - общее выполнение 14%;
- Героев-североморцев от ж/д переезда до участка с кольцевым движением - общее выполнение 30%;
- ул. Свердлова (от примыкания к проезду Михаила Ивченко до примыкания к Верхне-Ростинскому шоссе) с проездами вдоль дома № 6 корпус 1 к дому № 4 по улице Свердлова и от примыкания к улице Свердлова до дома № 2 корпус 4 по улице Свердлова) - общее выполнение 20%.

О плановом сроке начала работ:

- с 10.06.2025 на просп. Героев-североморцев (от ул. Александрова до участка с кольцевым движением).

О размещении в ЕИС протокола подведения итогов определения подрядчика от 29.05.2025 по дополнительному объекту ремонта «ул. Магомета Гаджиева», плановый срок заключения контракта – не ранее 09.06.2025.

1.2. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о полном кассовом освоении средств федерального, регионального и местного бюджетов, заявленных ранее на май 2025 года.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о подтверждении потребности во II квартале текущего года в перечислении авансового платежа в объеме федерального и областного бюджетов 59,1 млн рублей.

Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (С.А. Петренко) о подтверждении потребности в средствах федерального бюджета на июнь месяц текущего года в размере 21,8 млн рублей; а также о потребности в увеличении ПОФР на июнь месяц для оплаты выполненных работ опережающими темпами на 2-х объектах контроля в сумме 106,5 млн рублей.

Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (Ю.А. Полиэктова) об отсутствии информации на отчетную дату от Федерального дорожного агентства о принятом решении в увеличении ПОФР на II квартал текущего года.

1.3. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) об устранении 50 % выявленных дефектов на дорогах регионального значения, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»

в 2021 - 2024 гг. по состоянию на отчетную дату. О плановом сроке завершения работ по устранению оставшихся дефектов в срок до 20.06.2025.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) об устранении 108 дефектов из 129 выявленных дефектов на улично-дорожной сети г. Мурманска, на которой были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 - 2024 гг. по состоянию на 29.05.2025, что составляет 84 % устранения.

1.3.1. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (Ю.А. Полиэктова) о наличии рисков по мнению Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области по устранению оставшихся дефектов дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 - 2024 гг. в срок до 20.06.2025.

О необходимости принятия дополнительных мер к подрядчикам с целью исполнения ими своих гарантийных обязательств. О необходимости усиления контроля владельцами дорог.

Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов), Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Н.Ю. Нерубашенко), ММБУ «УДХ» (Д.Е. Рысев) направить в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информацию о конкретных причинах с обоснованием невозможности устранения оставшихся дефектов дорожного покрытия (при наличии таких рисков) и принятых мерах с целью недопущения срыва сроков по устранению оставшихся дефектов в срок до 20.06.2025.

В срок – до конца рабочего дня 11.06.2025 (при наличии таких рисков).

По второму вопросу:

2.1 Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (Н.А. Толстенко) об отражении результатов проверки в целях оценки состояния дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска, г. Колы, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 - 2024 гг. в СОУ «Эталон» в виджете «Гарантийные обязательства» «старой» федеральной площадки <https://etalon.bkadr.ru> (вебинар ООО «Сибирские интеграционные системы»: «Отражение и анализ в Системе оперативного управления «Эталон» данных о проведении субъектами Российской Федерации проверок гарантийных обязательств по объектам» от 05.06.2025).

2.2. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (Н.А. Толстенко) о внесении

ответственными сотрудниками учреждений в СОУ «Эталон» сведений на отчетную дату по укладке верхних слоев дорожной одежды в общей доле 13,72 % от планового годового значения, в отношении следующих объектов:

- а/д Кола-Мурмаши с подъездами (подъезд №1) – 100 %;
- а/д автоподъезд к г. Апатиты км 0 - км 14 (выборочно) – 100 %;
- а/д Умба - Кандалакша, км 0 - км 90 (выборочно) – 100 %
- просп. Кольский (от пр. Автопаркового до оз. «Ледовое») – 40 %.

Иное:

3.1. Принять к сведению информацию Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области (М.В. Нечаев) о согласовании предложений по мероприятиям инженерного характера в отношении улично-дорожной сети г. Мурманска в Комплексный план мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Мурманской области на 2025-2027 годы с учетом предложенных сроков реализации мероприятий.

3.2. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о заключении государственных контрактов 02.06.2025 по объектам нацпроекта 2026 года на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги автоподъезд к п.г.т. Печенга, км 0+000 – км 1+500; автомобильной дороги автоподъезд к г. Оленегорск, км 0+000 – км 3+274, ранее поданных на опережающее финансирование из федерального бюджета на сумму потребности 92,5 млн рублей. О внесении соответствующих сведений в паспорта объектов контроля в СОУ «Эталон».

3.3. Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о плановом сроке подготовки ММБУ «УДХ» закупочной документации и направления закупок на согласование в Управление закупок муниципального образования в срок до 10.06.2025 в отношении 3-х объектов нацпроекта 2026 года:

- ул. Шевченко (от д. 36 по ул. Шевченко до Восточно-объездной дороги);
- ул. Академика Павлова (от просп. Кирова до ул. Радищева);
- ул. Радищева (от ул. Академика Книповича до ул. Академика Павлова с разворотным кольцом).

**Заместитель Губернатора
Мурманской области - министр
транспорта и дорожного хозяйства
Мурманской области**

Ю.А. Полиэктова



**Список участников
заседания Проектного комитета по реализации региональных проектов
«Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры
развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения»
на территории Мурманской области, обеспечивающих достижение
показателей и мероприятий (результатов) соответствующих федеральных
проектов, входящих в состав национального проекта
«Инфраструктура для жизни»**

06 июня 2025 год
09:00

г. Мурманск
в режиме ВКС

Председательствующий:

Полиэктова
Юлия Александровна – Заместитель Губернатора Мурманской области - министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области

Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:

Стародубцев
Олег Сергеевич – заместитель министра

Толстенко
Наталия Алексеевна – начальник отдела развития инфраструктуры (секретарь Проектного комитета)

Книжник
Людмила Николаевна – консультант отдела финансовой, правовой и кадровой работы

ФАУ «РОСДОРНИИ»:

Изотов
Антон Андреевич – директор Северо-Западного филиала

Чуркин
Александр Юрьевич – заместитель директора Северо-Западного филиала

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:

Каневский
Александр Олегович – врио начальника

Нечаев
Михаил Васильевич – начальник отдела надзора

Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:

- Игнатов
Дмитрий Владиславович – начальник учреждения
- Петренко
Светлана Александровна – заместитель начальника учреждения
- Хохлова
Элина Владимировна – инженер производственного отдела
- Гусейнова
Маргарита Геннадьевна – ведущий инженер производственного отдела

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска:

- Нерубашенко
Никита Юрьевич – заместитель Главы города Мурманска - председатель комитета по развитию городского хозяйства
- Бондаренко
Михаил Александрович – заместитель председателя

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства»:

- Рысев
Денис Евгеньевич – директор учреждения
- Григорьева
Наталья Юрьевна – заместитель начальника отдела капитального ремонта

Мурманская областная Дума:

- Попов
Артур Александрович – председатель комитета Мурманской областной Думы по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации
- Насиров
Аслан Фикратович – консультант Управления по обеспечению законодательной деятельности

Управление проектной деятельностью Аппарата Правительства Мурманской области:

- Артюх
Константин Леонидович – главный специалист сектора мониторинга и сопровождения проектов управления проектной деятельностью Аппарата Правительства Мурманской области