

ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета по реализации региональных проектов «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения» на территории Мурманской области, обеспечивающих достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующих федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни»

08 августа 2025 года

08.08.2025

Пр-22/57-ОС

г. Мурманск

Председательствовал:

Стародубцев
Олег Сергеевич

– и.о. заместителя Губернатора Мурманской области - министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» на территории Мурманской области (РП «РМДС»):

1.1. Объем выполненных работ на объектах контроля на отчетную дату. Наличие/отсутствие рисков выполнения работ в установленные сроки.

Докладчики: Мурманскавтодор, Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства»

1.2. Кассовый план по расходам федерального, регионального и местного бюджетов в III квартале 2025 года, риски освоения ПОФР при наличии. Кассовый план на август месяц.

Докладчики: Мурманскавтодор, Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства»

1.3. О сроках устранения выявленных дефектов по результатам обследования мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области, на дорогах общего пользования местного значения на территории Печенгского и Ловозерского муниципальных округов Мурманской области, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные

дороги» в 2021 - 2024 гг. (в т.ч. справочные объекты).

Текущая ситуация по устранению выявленных дефектов.

Докладчики: Мурманскавтодор, администрация Печенгского муниципального округа

2. О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2025 года. Выполнение задач в СОУ «Эталон».

Докладчики: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, ФКУ Упрдор «Кола»

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (С.А. Петренко) о статусе работ на следующих объектах на отчетную дату:

- а/д к селу Териберка, км 10 – км 20, общая готовность объекта 56%;
- а/д к селу Териберка, км 20 – км 35, общая готовность объекта 71%;
- мост через р. Кола на км 3+798 автоподъезда к железнодорожной станции Магнетиты, общая готовность объекта 36%;
- путепровод через железную дорогу на км 1+890 объездной автомобильной дороги г. Апатиты, общая готовность объекта 79%;
- а/д Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами, км 66 - км 82 (выборочно), общая готовность объекта 85%;

О завершении работ на следующих 6 региональных объектах контроля, по которым работы приняты на отчетную дату:

- а/д Умба - Кандалакша, км 0 - км 90 (выборочно);
- автоподъезд к городу Апатиты, км 0 - км 14 (выборочно);
- а/д Кола - Мурмаши, подъезд № 1;
- объездная а/д г. Кандалакши, км 0+000 - км 8+641 (выборочно);
- объездная а/д г. Североморск, км 1 - км 4 (выборочно);
- а/д Пиренга - Ковдор, км 39 - км 54 (выборочно).

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о статусе работ на объектах на отчетную дату:

- проезд Нагорный, общее выполнение 69%;
- проспект Кольский, от остановки общественного транспорта «улица Морская» до примыкания к проезду Автопарковому, общее выполнение 95%;
- ул. Старостина (на участках от Верхне-Ростинское шоссе до ул. Приозерной и от ул. Карла Маркса до ул. Мира), общее выполнение 52 %;
- проезд Связи вдоль д. 13 корп. 1, 13 корп. 2, 11 корп. 1, 11 корп. 2 по ул. Старостина, общее выполнение 98%;
- ул. Полярные Зори (от просп. Ленина до ул. Карла Маркса), общее выполнение 80%;
- Героев-североморцев от ж/д переезда до участка с кольцевым движением, общее выполнение 97%;

- ул. Свердлова (от примыкания к проезду Михаила Ивченко до примыкания к Верхне-Ростинскому шоссе) с проездами вдоль дома № 6 корпус 1 к дому № 4 по улице Свердлова и от примыкания к улице Свердлова до дома № 2 корпус 4 по улице Свердлова), общее выполнение 60%;

- просп. Героев-североморцев (от ул. Александрова до участка с кольцевым движением), общее выполнение 30%;

- ул. Магомета Гаджиева, общее выполнение 70%.

О возможном риске завершения работ на 1 объекте контроля «просп. Героев-североморцев (от ул. Александрова до участка с кольцевым движением)» в срок до 31.08.2025 согласно условиям контракта (договора).

О завершении работ на 1 объекте контроля на отчетную дату:

- Верхне-Ростинское шоссе от ул. Домостроительной до Восточной Объездной дороги, осуществляется документальная приемка.

1.2. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (С.А. Петренко) о полном кассовом освоении ПОФР в июле месяце. Об отсутствии ПОФР на август месяц по ранее направленной заявке на перечисление ПОФР, о потребности внесения изменений в заявку на перечисления ПОФР в августе месяце.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о полном кассовом освоении средств федерального, регионального и местного бюджетов, заявленных ранее на июль 2025 года. О плановом сроке направления в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области заявки на перечисление средств софинансирования из областного бюджета по объекту «Верхне-Ростинское шоссе от ул. Домостроительной до Восточной Объездной дороги» до 15.08.2025, о доработке исполнительной документации подрядчиком на отчетную дату.

1.3. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (С.А. Петренко) о подготовке ведомостей с целью направления необходимых документов по раскрытию банковской гарантии, в срок до 15.08.2025 в целях устранения выявленных дефектов по объектам ИП Петров П.И (мост через реку Умболка на км 16+555 автомобильной дороги Кировск – Коашва; путепровод через железную дорогу на км 25+643 автомобильной дороги Кировск – Коашва; мост через ручей Верест на км 59+087 автомобильной дороги Умба – Кандалакша; мост через р. Умба на км 4+033 автомобильной дороги Умба – Кандалакша).

Принять к сведению информацию КУИ администрации Печенгского муниципального округа (В.А. Веверица) о направлении 07.08.2025 заказным письмом в адрес подрядчика ИП Петров П.И. акта комиссионного обследования в отношении 2-х мостов (мост через р. Колосйоки; мост через р. Хауки-Йоки) с целью его подписания; имеются риски в уклонении от подписания акта подрядчиком в связи с ранее озвученным несогласием с выявленными дефектами.

Принять к сведению информацию администрации Ловозерского муниципального округа (А.И. Зельев) о проведенном 01.08.2025 повторном комиссионном обследовании в отношении объекта «мост № 1 по ул. Вокуева

в с. Ловозеро»; о несогласии ИП Петров П.И. с выявленными дефектами. О подготовке необходимых документов.


По второму вопросу:

2.1. Мурманскавтодору (С.А. Петренко) обеспечить внесение сведений по кассовому исполнению и необходимых копий документов (акты, платежные поручения) в паспорта объектов контроля в СОУ «Эталон» по завершенным объектам на отчетную дату.

Срок – до 12.08.2025.

**И.о. заместителя Губернатора
Мурманской области - министра
транспорта и дорожного хозяйства
Мурманской области**

О.С. Стародубцев



**Список участников
заседания Проектного комитета по реализации региональных проектов
«Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры
развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения»
на территории Мурманской области, обеспечивающих достижение
показателей и мероприятий (результатов) соответствующих федеральных
проектов, входящих в состав национального проекта
«Инфраструктура для жизни»**

08 августа 2025 год
09:15

г. Мурманск
в режиме ВКС

Председательствующий:

Стародубцев
Олег Сергеевич – и.о. заместителя Губернатора Мурманской области - министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области

Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:

Толстенко
Наталия Алексеевна – начальник отдела развития инфраструктуры (секретарь Проектного комитета)

Книжник
Людмила Николаевна – консультант отдела финансовой, правовой и кадровой работы

ФАУ «РОСДОРНИИ»:

Изотов
Антон Андреевич – директор Северо-Западного филиала

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:

Каневский
Александр Олегович – врио начальника

Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:

Петренко
Светлана Александровна – врио начальника учреждения

Ковалева
Маргарита Александровна – заместитель начальника учреждения

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска:

Бондаренко — заместитель председателя
Михаил Александрович

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства»:

Терешин — директор
Евгений Владимирович

Пархоцик — начальник отдела капитального ремонта
Юлия Григорьевна

Администрация Печенгского муниципального округа:

Веверица — заместитель председателя КУИ
Варвара Андреевна администрации Печенгского муниципального округа

Администрация Ловозерского муниципального округа:

Зельев — Первый заместитель главы Ловозерского
Анатолий Иванович района

Управление проектной деятельностью Аппарата Правительства Мурманской области:

Артюх — главный специалист сектора мониторинга
Константин Леонидович и сопровождения проектов управления проектной деятельностью Аппарата Правительства Мурманской области

ФКУ Упрдор «Кола»:

Решетов — ведущий эксперт отдела контроля качества
Денис Владимирович работ по Мурманской области ФКУ Упрдор «Кола»

Мурманская областная Дума:

Гисмеев — депутат Мурманской областной Думы
Алмаз Рафикович