

ПРОТОКОЛ
заседания Проектного комитета по реализации региональных проектов
«Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры
развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения»
на территории Мурманской области, обеспечивающих достижение
показателей и мероприятий (результатов) соответствующих федеральных
проектов, входящих в состав национального проекта
«Инфраструктура для жизни»

09 октября 2025 года

09.10.2025

Пр-22/76-ЮП

г. Мурманск

Председательствовала:

Полиэктова
Юлия Александровна – заместитель Губернатора Мурманской
области - министр транспорта и дорожного
хозяйства Мурманской области

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» на территории Мурманской области (РП «РМДС»):

1.1. Объем выполненных работ на объектах контроля на отчетную дату. Сроки завершения работ на объектах контроля, риски завершения работ при наличии.

Докладчики: Мурманскавтодор, Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства»

1.2. Кассовый план на IV квартал текущего года, в т.ч. на октябрь месяц. Риски освоения ПОФР при наличии.

Докладчики: Мурманскавтодор, Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства»

1.3. О формировании отчетов по результатам выполнения приемочной диагностики на объектах контроля 2025 года. Загрузка отчетов приемочной диагностики в СОУ «Эталон» на отчетную дату.

Докладчики: Мурманскавтодор, Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства»

2. О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2025 года. Выполнение задач в СОУ «Эталон».

Докладчик: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о статусе работ на оставшихся объектах на отчетную дату:

- а/д к селу Териберка, км 10 – км 20, общая готовность объекта 63%; ведутся работы по укладке верхнего слоя а/б покрытия; прогнозный срок завершения работ до конца октября 2025 года при благоприятных погодных условиях;

- а/д к селу Териберка, км 20 – км 35, общая готовность объекта 96%; ведутся работы по формированию обочин (30%), устройству барьерного ограждения (30%), установка стоек и щитков дорожных знаков (50%); бетонирование водосборных лотков (50%); прогнозный срок завершения работ до 20.10.2025 при благоприятных погодных условиях;

- путепровод через железную дорогу на км 1+890 объездной автомобильной дороги г. Апатиты, общая готовность объекта 99,7%; работы в завершающей стадии; окна РЖД запланированы на 15.10.2025; плановый срок завершения работ в текущем месяце;

- мост через р. Кола на км 3+798 автоподъезда к железнодорожной станции Магнетиты, общая готовность объекта 70%; в графике.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (С.С. Тарасенко) о статусе работ на оставшихся объектах ремонта на отчетную дату:

- о завершении работ на объекте «проспект Кольский, от остановки общественного транспорта «улица Морская» до примыкания к проезду Автопарковому», общее выполнение 100%; осуществляется подготовка исполнительной документации;

- проезд Нагорный, общее выполнение 95%, выполняются оставшиеся работы по устройству тротуаров, бортового камня, восстановлению колодцев; плановый срок завершения работ до 15.10.2025 при благоприятных погодных условиях;

- ул. Свердлова (от примыкания к проезду Михаила Ивченко до примыкания к Верхне-Ростинскому шоссе) с проездами вдоль дома № 6 корпус 1 к дому № 4 по улице Свердлова и от примыкания к улице Свердлова до дома № 2 корпус 4 по улице Свердлова), общее выполнение 98%; завершаются работы по устройству тротуаров (99%); плановый срок завершения работ до 15.10.2025 при благоприятных погодных условиях;

- просп. Героев-североморцев (от ул. Александрова до участка с кольцевым движением), общее выполнение 62%; работы ведутся с опозданием и низкими темпами; прогнозный срок завершения работ до 31.10.2025 при благоприятных погодных условиях.

1.2. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о кассовом плане на IV квартал текущего года; о запланированных платежах в октябре и ноябре месяце текущего года; о ПОФР на октябрь по ранее направленной заявке в размере 90,040 млн рублей; об отсутствии рисков кассового освоения.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (С.С. Тарасенко) о плановых сроках кассового освоения федерального бюджета по объектам «ул. Свердлова (от примыкания к проезду Михаила Ивченко до примыкания к Верхне-Ростинскому шоссе) с проездами вдоль дома № 6 корпус 1 к дому № 4 по улице Свердлова и от примыкания к улице Свердлова до дома № 2 корпус 4 по улице Свердлова)», «просп. Героев-североморцев (от ул. Александра до участка с кольцевым движением)» в ноябре месяце текущего года.

1.2.1. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (С.С. Тарасенко), ММБУ «УДХ» (Терешин Е.В., Дубинин А.А.) обеспечить направление в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информации о кассовом плане на IV квартал текущего года, в том числе по месяцам по всем оставшимся объектам с учетом планируемых сроков завершения работ и приемки выполненных работ.

Срок – не позднее 13.10.2025.

1.3. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (С.С. Тарасенко) о формировании отчетов по результатам выполнения приемочной диагностики на оставшихся объектах контроля 2025 года по факту завершения работ.

По второму вопросу:

2.1. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (С.С. Тарасенко), ММБУ «УДХ» (Терешин Е.В., Дубинин А.А.) обеспечить загрузку в СОУ «Эталон» гарантийных паспортов по объектам «проезд Связи вдоль д. 13 корп. 1, 13 корп. 2, 11 корп. 1, 11 корп. 2 по ул. Старостина», «ул. Старостина (на участках от Верхне-Ростинское шоссе до ул. Приозерной и от ул. Карла Маркса до ул. Мира)», «ул. Полярные Зори (от просп. Ленина до ул. Карла Маркса)», «проспект Кольский, от остановки общественного транспорта «улица Морская» до примыкания к проезду Автопарковому».

Срок – не позднее 15.10.2025.

2.2. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов) обеспечить внесение сведений по адресам производства работ в отчет по приемочной диагностике по объекту «а/д Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами, км 66 - км 82 (выборочно)», загрузить в СОУ «Эталон».

Срок – не позднее 15.10.2025.

**Заместитель Губернатора
Мурманской области -
Министр
транспорта и дорожного
Мурманской области**



Ю.А. Полиэктова

Список участников
заседания Проектного комитета по реализации региональных проектов
«Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры
развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения»
на территории Мурманской области, обеспечивающих достижение
показателей и мероприятий (результатов) соответствующих федеральных
проектов, входящих в состав национального проекта
«Инфраструктура для жизни»

09 октября 2025 год
 09:15

г. Мурманск
 в режиме ВКС

Председательствующий:

Полиэктова Юлия Александровна	– заместитель Губернатора Мурманской области - министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
----------------------------------	--

Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:

Толстенко Наталия Алексеевна	– начальник отдела развития инфраструктуры (секретарь Проектного комитета)
Лапшина Марина Геннадьевна	– заведующий сектором дорожной деятельности отдела развития инфраструктуры
Книжник Людмила Николаевна	– консультант отдела финансовой, правовой и кадровой работы
Новиков Родион Николаевич	– консультант отдела финансовой, правовой и кадровой работы

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:

Каневский Александр Олегович	– начальник управления
Нечаев Михаил Васильевич	– начальник отдела надзора

**Государственное областное казенное учреждение по управлению
 автомобильными дорогами Мурманской области:**

Игнатов Дмитрий Владиславович	– начальник учреждения
Хохлова Элина Владимировна	– инженер производственного отдела

Гусейнова — ведущий инженер производственного отдела
Маргарита Геннадьевна

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска:

Тарасенко — заместитель председателя
Сергей Сергеевич

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства»:

Дубинин — заместитель директора
Андрей Анатольевич

Бабаева — и.о. начальника отдела капитального ремонта
Елизавета Владимировна

Мурманская областная Дума:

Гисмеев — депутат
Алмаз Рафикович

ФАУ «РОСДОРНИИ»:

Чуркин — заместитель директора Северо-Западного
Александр Юрьевич филиала

Управление проектной деятельностью Аппарата Правительства Мурманской области:

Артюх — главный специалист сектора мониторинга и
Константин Леонидович сопровождения проектов управления проектной деятельностью Аппарата Правительства Мурманской области

ФКУ Упрдор «Кола»:

Решетов — ведущий эксперт отдела контроля качества
Денис Владимирович работ по Мурманской области ФКУ Упрдор «Кола»