

ПРОТОКОЛ
заседания Проектного комитета по реализации региональных проектов
«Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры
развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения»
на территории Мурманской области, обеспечивающих достижение
показателей и мероприятий (результатов) соответствующих федеральных
проектов, входящих в состав национального проекта
«Инфраструктура для жизни»

14 марта 2025 года

14.03.2025

Пр-22/15-ЮП

г. Мурманск

Председательствовала:

Полиэктова
Юлия Александровна – заместитель Губернатора Мурманской
области - министр транспорта и дорожного
хозяйства Мурманской области

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» на территории Мурманской области (РП «РМДС»):

1.1. О контрактации объектов дорожных работ 2025 года в рамках РП «РМДС».

Докладчики: Мурманскавтодор, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства».

1.2. О статусе направления на рассмотрение и согласование в Управление ГИБДД по Мурманской области мероприятий инженерного характера по безопасности дорожного движения на объектах ремонта 2025 года.

Докладчики: Мурманскавтодор, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства», Управление ГИБДД по Мурманской области.

1.3. О статусе подготовки закупочной документации по объектам 2026 года, включенных в перечень по опережающему финансированию.

Докладчики: Мурманскавтодор, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства».

1.4. О подготовке предложений по объектам 2026 года в рамках РП «РМДС».

Докладчики: Мурманскавтодор, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства».

2. О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2025 года. Выполнение задач в СОУ «Эталон».

Докладчики: ФКУ Упрдор «Кола», Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о состоявшейся закупки на выполнение работ по ремонту моста через ручей на км 7+365 автомобильной дороги Кола – Серебрянские ГЭС с подъездами, о размещении 11.03.2025 в Единой информационной системе в сфере закупок итогового протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), о плановом сроке заключения контракта не ранее чем через десять дней с даты размещения в ЕИС протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п. 1 ст. 51 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

О статусе закупки на выполнение работ по ремонту моста через р. Кола на км 3+798 автоподъезда к железнодорожной станции Магнетиты со сроком окончания подачи заявок до 17.03.2025, подведением итогов 20.03.2025. О плановом сроке заключения контрактов, в случае состоявшейся процедуры, в срок до 31.03.2025 включительно.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о статусе по 2-м закупкам по объектам ремонта «улица Свердлова (от примыкания к проезду Михаила Ивченко до примыкания к Верхне-Ростинскому шоссе) с проездами вдоль дома № 6 корпус 1 к дому № 4 по улице Свердлова и от примыкания к улице Свердлова до дома № 2 корпус 4 по улице Свердлова», «проспект Героев-североморцев (от примыкания к улице Александра до примыкания к улице Алексея Хлобыстова, от примыкания к улице Алексея Хлобыстова до участка с кольцевым движением)», о работе комиссии Комитета по конкурентной политике Мурманской области в срок до 19.03.2025, о плановом сроке заключения контрактов, в случае состоявшихся процедур, в срок до 31.03.2025 включительно.

1.2. Принять к сведению информацию Управления ГИБДД по Мурманской области (М.В. Нечаев) о рассмотрении направленной Мурманскавтодором и Комитетом по развитию городского хозяйства города Мурманска информации по мероприятиям инженерного характера по безопасности дорожного движения на объектах ремонта 2025 года в срок до 01.04.2025.

1.3. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о подготовке технического задания по объектам нацпроекта 2026 года, предложения по которым направлялись в рамках исполнения задачи в СОУ «Эталон» по опережающему финансированию (выполнение работ по ремонту автоподъезда к поселку городского типа Печенга, выполнение работ по ремонту автоподъезда к городу Оленегорску) в срок до 18.03.2025; о плановом сроке размещения закупок в Единой информационной системе в сфере закупок в срок до конца марта текущего года.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о подготовке технического задания по объектам нацпроекта 2026 года, предложения по которым направлялись в рамках исполнения задачи в СОУ «Эталон» по опережающему финансированию (объекты ремонта: ул. Академика Павлова (от просп. Кирова до ул. Радищева); ул. Радищева (от ул. Академика Книповича до ул. Академика Павлова с разворотным кольцом); ул. Шевченко (от д. 36 по ул. Шевченко до Восточно-объездной дороги)) в срок до конца марта текущего года, о плановом сроке размещения закупок в Единой информационной системе в сфере закупок в начале апреля текущего года.

1.4. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о направлении в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области предложений по объектам нацпроекта 2026 года.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о подготовке совместно с ММБУ «УДХ» предложений по объектам нацпроекта 2026 года, предоставление информации в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области в срок по поручению.

По второму вопросу:

2.1. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Н.Ю. Нерубашенко, М.А. Бондаренко), ММБУ «УДХ» (Д.Е. Рысев, С.Е. Пфефер) обеспечить внесение в СОУ «Эталон» информации по кассовому исполнению (авансирование работ) по объектам контроля с загрузкой необходимых платежных документов в систему.

Срок – не позднее 18.03.2025, далее не позднее одного рабочего дня, следующим за совершением (проводкой) платежа.

Иное:

3.1. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (О.С. Стародубцев) о необходимости проведения проверки исполнения подрядчиками гарантийных

обязательств по объектам, реализованным в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в период 2021 – 2024 гг., в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог и недопущения снижения достигнутых ранее показателей национального проекта.


3.2. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов), Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Н.Ю. Нерубашенко, М.А. Бондаренко), ММБУ «УДХ» (Д.Е. Рысев) в соответствии с поручением Федерального дорожного агентства в установленные сроки обеспечить:

- в срок до 1 мая 2025 года внесение в СОУ «Эталон» сведений о результатах проверки гарантийных обязательств (посещении объектов комиссией, выявленных гарантийных случаях);

- в срок до 20 июня 2025 года обеспечить внесение в СОУ «Эталон» сведений об устранении выявленных недостатков.

**Заместитель Губернатора
Мурманской области – министр
транспорта и дорожного хозяйства
Мурманской области**

Ю.А. Полиэктова



**Список участников
заседания Проектного комитета по реализации региональных проектов
«Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры
развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения»
на территории Мурманской области, обеспечивающих достижение
показателей и мероприятий (результатов) соответствующих федеральных
проектов, входящих в состав национального проекта
«Инфраструктура для жизни»**

14 марта 2025 год
09:15

г. Мурманск
в режиме ВКС

Председательствующий:

Полиэктова Юлия Александровна	– заместитель Губернатора Мурманской области - министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
----------------------------------	--

Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:

Стародубцев Олег Сергеевич	– заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
Михайлов Николай Алексеевич	– заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
Толстенко Наталия Алексеевна	– начальник отдела развития инфраструктуры (секретарь Проектного комитета)
Лапшина Марина Геннадьевна	– заведующий сектором дорожной деятельности отдела развития инфраструктуры
Книжник Людмила Николаевна	– консультант отдела финансовой, правовой и кадровой работы

**Управление проектной деятельностью Аппарата Правительства
Мурманской области:**

Артюх Константин Леонидович	– главный специалист сектора мониторинга и сопровождения проектов управления проектной деятельностью Аппарата Правительства Мурманской области
--------------------------------	---

ФКУ Упрдор «Кола»:

Решетов Денис Владимирович	– ведущий эксперт отдела контроля качества работ по Мурманской области ФКУ Упрдор «Кола»
-------------------------------	--

ФАУ «РОСДОРНИИ»:

Изотов — директор Северо-Западного филиала
Антон Андреевич

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:

Каневский — врио начальника
Александр Олегович

Нечаев — начальник отдела надзора
Михаил Васильевич

Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:

Игнатов — начальник учреждения
Дмитрий Владиславович

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска:

Бондаренко — заместитель председателя
Михаил Александрович

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства»:

Рысев — директор
Денис Владимирович

Пфефер — заместитель директора
Сергей Евгеньевич

Пархоцик — начальник отдела капитального ремонта
Юлия Григорьевна