

## ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета по реализации региональных проектов «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения» на территории Мурманской области, обеспечивающих достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующих федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни»

15 августа 2025 года

г. Мурманск

### Председательствовала:

Полиэктова Юлия Александровна – заместитель Губернатора Мурманской области - министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области

Список участников заседания прилагается.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

**1. О реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» на территории Мурманской области (РП «РМДС»):**

**1.1. Объем выполненных работ на объектах контроля на отчетную дату. Наличие/отсутствие рисков выполнения работ в установленные сроки.**

Докладчики: Мурманскавтодор, Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства»

**1.2. Кассовый план по расходам федерального, регионального и местного бюджетов в III квартале 2025 года, риски освоения ПОФР при наличии. Кассовый план на август месяц. Потребность в корректировке ПОФР при наличии.**

Докладчики: Мурманскавтодор, Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства»

**1.3. О сроках устранения выявленных дефектов по результатам обследования мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области, на дорогах общего пользования местного значения на территории Печенгского и Ловозерского муниципальных округов Мурманской области, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках**

реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 - 2024 гг. (в т.ч. справочные объекты).

**Текущая ситуация по устранению выявленных дефектов.**

Докладчики: Мурманскавтодор, администрация Печенгского муниципального округа, администрация Ловозерского муниципального округа

**2. О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2025 года. Выполнение задач в СОУ «Эталон».**

Докладчики: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, ФКУ Упрдор «Кола»

**РЕШИЛИ:**

**По первому вопросу:**

**1.1.** Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (С.А. Петренко) о статусе работ на следующих объектах на отчетную дату:

- а/д к селу Териберка, км 10 – км 20, общая готовность объекта 56%;
- а/д к селу Териберка, км 20 – км 35, общая готовность объекта 73%;
- мост через р. Кола на км 3+798 автоподъезда к железнодорожной станции Магнетиты, общая готовность объекта 43%;
- путепровод через железную дорогу на км 1+890 объездной автомобильной дороги г. Апатиты, общая готовность объекта 79%;

О завершении работ на 7 региональных объектах контроля на отчетную дату:

- а/д Умба - Кандалакша, км 0 - км 90 (выборочно);
- автоподъезд к городу Апатиты, км 0 - км 14 (выборочно);
- а/д Кола - Мурмаши, подъезд № 1;
- объездная а/д г. Кандалакши, км 0+000 - км 8+641 (выборочно);
- объездная а/д г. Североморск, км 1 - км 4 (выборочно);
- а/д Пиренга - Ковдор, км 39 - км 54 (выборочно);
- а/д Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами, км 66 - км 82 (выборочно).

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о статусе работ на объектах на отчетную дату:

- проезд Нагорный, общее выполнение 69%;
- проспект Кольский, от остановки общественного транспорта «улица Морская» до примыкания к проезду Автопарковому, общее выполнение 95%;
- ул. Старостина (на участках от Верхне-Ростинское шоссе до ул. Приозерной и от ул. Карла Маркса до ул. Мира), общее выполнение 60 %;
- проезд Связи вдоль д. 13 корп. 1, 13 корп. 2, 11 корп. 1, 11 корп. 2 по ул. Старостина, общее выполнение 98%;
- ул. Полярные Зори (от просп. Ленина до ул. Карла Маркса), общее выполнение 98%;

- Героев-североморцев от ж/д переезда до участка с кольцевым движением, общее выполнение 97%;

- ул. Свердлова (от примыкания к проезду Михаила Ивченко до примыкания к Верхне-Ростинскому шоссе) с проездами вдоль дома № 6 корпус 1 к дому № 4 по улице Свердлова и от примыкания к улице Свердлова до дома № 2 корпус 4 по улице Свердлова), общее выполнение 66%;

- просп. Героев-североморцев (от ул. Александра до участка с кольцевым движением), общее выполнение 35%;

- ул. Магомета Гаджиева, общее выполнение 80%.

О возможном риске завершения работ на 1 объекте контроля «просп. Героев-североморцев (от ул. Александра до участка с кольцевым движением)» в срок до 31.08.2025 согласно условиям контракта (договора).

О завершении работ на 1 объекте контроля на отчетную дату:

- Верхне-Ростинское шоссе от ул. Домостроительной до Восточной Объездной дороги, осуществляется документальная приемка.

**1.2.** Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (С.А. Петренко) об отсутствии ПОФР на август месяц по ранее направленной заявке на перечисление ПОФР, о потребности внесения изменений в заявку на перечисления ПОФР в августе месяце.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) об отсутствии заявленных ПОФР на август месяц. О плановом сроке направления в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области заявки на перечисление средств софинансирования из областного бюджета по объекту «Верхне-Ростинское шоссе от ул. Домостроительной до Восточной Объездной дороги» до 22.08.2025, о доработке исполнительной документации подрядчиком на отчетную дату.

**1.3.** Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (С.А. Петренко) о выходе 13.08.2025 подрядчика ИП Петров П.И на объекты в целях устранения выявленных дефектов на мостовых сооружениях (мост через реку Умболка на км 16+555 автомобильной дороги Кировск – Коашва; путепровод через железную дорогу на км 25+643 автомобильной дороги Кировск – Коашва; мост через ручей Верест на км 59+087 автомобильной дороги Умба – Кандалакша; мост через р. Умба на км 4+033 автомобильной дороги Умба – Кандалакша), о плановом сроке завершения работ по устранению выявленных дефектов до конца августа текущего года.

Принять к сведению информацию КУИ администрации Печенгского муниципального округа (В.А. Веверица) о направлении 07.08.2025 заказным письмом в адрес подрядчика ИП Петров П.И. акта комиссионного обследования в отношении 2-х мостов (мост через р. Колосйоки; мост через р. Хауки-Йоки) с целью его подписания; о невручении заказного письма получателю по указанному адресу по факту на 14.08.2025 по данным Почты России. О намерении заказчика направить 15.08.2025 заказное письмо на юридический адрес подрядчика. Имеются риски в уклонении от подписания акта подрядчиком в связи с ранее озвученным несогласием с выявленными дефектами.

Принять к сведению информацию администрации Ловозерского муниципального округа (А.И. Зельев) о запланированной встрече с подрядчиком 18.08.2025 с целью урегулирования вопросов и выработке предложений, решений (мер) с целью устранения выявленных дефектов на объекте «мост № 1 по ул. Вокуева в с. Ловозеро».

**1.3.1.** Администрации Ловозерского муниципального округа (А.И. Зельев):

- проинформировать Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области по результатам встречи с подрядчиком, запланированной на 18.08.2025.

Срок – 18.08.2025.

- обеспечить подготовку сметных расчетов по объемам работ по устранению выявленных дефектов на объекте «мост № 1 по ул. Вокуева в с. Ловозеро».

Срок – не позднее 22.08.2025.

### **По второму вопросу:**

**2.1.** Мурманскавтодору (С.А. Петренко) обеспечить в СОУ «Эталон» актуализацию сведений по финансированию, кассовому плану в соответствии с фактическими данными по учету средств консолидированного бюджета (ФБ, ОБ) в отношении следующих объектов:

- ремонт а/д Кола-Мурмаши с подъездами (подъезд №1);

- ремонт а/д Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами, км 66+000 - км 82+000(выборочно);

- ремонт а/д Пиренга-Ковдор, км 39 - км 54;

- ремонт объездной а/д г. Кандалакша, км 0+000 - км 8+641 (в т.ч. проверить сумму средств федерального бюджета, учтенных по оплате работ, откорректировать сведения в СОУ «Эталон»).

Срок – до 19.08.2025.

**2.2.** Мурманскавтодору (С.А. Петренко) обеспечить в СОУ «Эталон» распределение актов выполненных работ в соответствии с платежными поручениями в паспортах объектов контроля.

Срок – до 20.08.2025.

### **Иное:**

**3.1.** Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (С.А. Петренко) о намерении подрядчика на отчетную дату выполнить работы опережающими темпами в 2025 году по объекту ремонта 2026 года «ремонт автомобильной дороги автоподъезд к г. Оленегорск, км 0+000 – км 3+274», плановый срок начала выполнения работ – до 05 сентября текущего года.

**3.2.** Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о подведении итогов по конкурсным закупкам в отношении 3 объектов 2026 года «ремонт ул. Шевченко (от д. 36 по ул. Шевченко до Восточно-объездной дороги)», «ремонт ул. Академика Павлова (от просп. Кирова до ул. Радищева)», «ремонт ул. Радищева (от ул. Академика Книповича до ул. Академика Павлова с разворотным кольцом)», о плановых сроках заключения контрактов до 25.08.2025 в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

**Заместитель Губернатора  
Мурманской области - министр  
транспорта и дорожного хозяйства  
Мурманской области**

**Ю.А. Полиэктова**



**Список участников  
заседания Проектного комитета по реализации региональных проектов  
«Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры  
развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения»  
на территории Мурманской области, обеспечивающих достижение  
показателей и мероприятий (результатов) соответствующих федеральных  
проектов, входящих в состав национального проекта  
«Инфраструктура для жизни»**

15 августа 2025 год  
09:15

г. Мурманск  
в режиме ВКС

**Председательствующий:**

Полиэктова  
Юлия Александровна – заместитель Губернатора Мурманской области  
- министр транспорта и дорожного хозяйства  
Мурманской области

**Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:**

**Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:**

Стародубцев  
Олег Сергеевич – заместитель министра транспорта и дорожного  
хозяйства Мурманской области

Толстенко  
Наталия Алексеевна – начальник отдела развития инфраструктуры  
(секретарь Проектного комитета)

Книжник  
Людмила Николаевна – консультант отдела финансовой, правовой и  
кадровой работы

**ФАУ «РОСДОРНИИ»:**

Изотов  
Антон Андреевич – директор Северо-Западного филиала

**Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:**

Каневский  
Александр Олегович – врио начальника

Байер  
Александр Сергеевич – заместитель начальника отдела надзора

**Государственное областное казенное учреждение по управлению  
автомобильными дорогами Мурманской области:**

Петренко  
Светлана Александровна – врио начальника учреждения

Ковалева — заместитель начальника учреждения  
Маргарита Александровна

**Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска:**

Бондаренко — заместитель председателя  
Михаил Александрович

**Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства»:**

Пархоцик — начальник отдела капитального ремонта  
Юлия Григорьевна

**Администрация Печенгского муниципального округа:**

Веверица — заместитель председателя КУИ  
Варвара Андреевна администрации Печенгского муниципального округа

**Администрация Ловозерского муниципального округа:**

Зельев — Первый заместитель главы Ловозерского  
Анатолий Иванович района

**Управление проектной деятельностью Аппарата Правительства Мурманской области:**

Артюх — главный специалист сектора мониторинга  
Константин Леонидович и сопровождения проектов управления проектной деятельностью Аппарата Правительства Мурманской области

**ФКУ Упрдор «Кола»:**

Решетов — ведущий эксперт отдела контроля качества  
Денис Владимирович работ по Мурманской области ФКУ Упрдор «Кола»

**Мурманская областная Дума:**

Гисмеев — депутат Мурманской областной Думы  
Алмаз Рафикович