

ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета по реализации региональных проектов «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения» на территории Мурманской области, обеспечивающих достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующих федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни»

17 июля 2025 года

17.07.2025

Пр-22/47-ОС

г. Мурманск

Председательствовала:

Стародубцев Олег Сергеевич – Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» на территории Мурманской области (РП «РМДС»):

1.1. Плановые/фактические сроки выхода подрядчиков на объекты. Текущая ситуация. Объем выполненных работ на отчетную дату. Наличие/отсутствие рисков выполнения работ в установленные сроки.

Докладчики: Мурманскавтодор Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства»

1.2. Кассовый план по расходам федерального, регионального и местного бюджетов в III квартале 2025 года, риски освоения ПОФР при наличии. Кассовое освоение на отчетную дату.

Докладчики: Мурманскавтодор, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства»

1.3. О результатах выездных проверок в целях оценки состояния дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска, г. Колы, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 - 2024 гг.

Текущая ситуация по устранению выявленных дефектов. Сроки устранения. Внесении сведений по устранению в СОУ «Эталон».

Докладчики: Мурманскавтодор.

2. О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2025 года. Выполнение задач в СОУ «Эталон».

Докладчик: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о статусе работ на следующих объектах на отчетную дату:

- а/д к селу Териберка, км 10 – км 20, общая готовность объекта 55%;
- а/д к селу Териберка, км 20 – км 35, общая готовность объекта 71%;
- а/д Умба - Кандалакша, км 0 - км 90 (выборочно) - общая готовность объекта 100%, работы завершены, оплачены;
- автоподъезд к городу Апатиты, км 0 - км 14 (выборочно) - общая готовность объекта 100%, работы завершены, оплачены;
- а/д Кола - Мурмаши, подъезд № 1 - общая готовность объекта - 100%, работы завершены, оплачены;
- мост через р. Кола на км 3+798 автоподъезда к железнодорожной станции Магнетиты - общая готовность объекта 18%;
- путепровод через железную дорогу на км 1+890 объездной автомобильной дороги г. Апатиты - общая готовность объекта 77%;
- объездная а/д г. Кандалакши, км 0+000 - км 8+641 (выборочно) - общая готовность объекта 100%, испытания кернов поведены;
- а/д Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами, км 66 - км 82 (выборочно) – общая готовность объекта 60%.
- объездная а/д г. Североморск, км 1 - км 4 (выборочно), общая готовность объекта 100%, испытания кернов поведены;
- а/д Пиренга - Ковдор, км 39 - км 54 (выборочно) общая готовность объекта 80%.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о статусе работ на следующих объектах на отчетную дату:

- проезд Нагорный - общее выполнение 53%;
- проспект Кольский, от остановки общественного транспорта «улица Морская» до примыкания к проезду Автопарковому - общее выполнение 95%;
- ул. Старостина (на участках от Верхне-Ростинское шоссе до ул. Приозерной и от ул. Карла Маркса до ул. Мира) - общее выполнение 37 %;
- проезд Связи вдоль д. 13 корп. 1, 13 корп. 2, 11 корп. 1, 11 корп. 2 по ул. Старостина - общее выполнение 98%;
- ул. Полярные Зори (от просп. Ленина до ул. Карла Маркса) - общее выполнение 75%;
- Верхне-Ростинское шоссе от ул. Домостроительной до Восточной Объездной дороги - общее выполнение 96%;
- Героев-североморцев от ж/д переезда до участка с кольцевым движением - общее выполнение 80%;

- ул. Свердлова (от примыкания к проезду Михаила Ивченко до примыкания к Верхне-Ростинскому шоссе) с проездами вдоль дома № 6 корпус 1 к дому № 4 по улице Свердлова и от примыкания к улице Свердлова до дома № 2 корпус 4 по улице Свердлова) - общее выполнение 46%;

- просп. Героев-североморцев (от ул. Александра до участка с кольцевым движением) - общее выполнение 12%;

- ул. Магомета Гаджиева - общее выполнение 15%.

1.2. Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о полном кассовом освоении средств федерального, регионального и местного бюджетов, заявленных ранее на июль 2025 года.

Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о кассовом плане на июль в размере 384,9 млн рублей, в том числе федерального бюджета 244,5 млн рублей, об отсутствии рисков освоения средств, запланированных на июль 2025 года.

1.3. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о планах по раскрытию банковской гарантии в целях устранения выявленных дефектов по объектам ИП Петрова П.И.


Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) об устранении 129 дефектов из 129 выявленных дефектов на улично-дорожной сети г. Мурманска, на которой были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 - 2024 гг. по состоянию на 17.07.2025, что составляет 100 % устранения.

По второму вопросу:

2.1 Принять к сведению информацию ФКУ Упрдор «Кола» (Решетов Д.В.) о необходимости внесения сведений по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на а/д Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами, км 66 - км 82, а также о кассовом освоении средств по объектам: а/д Кола - Мурмаши, подъезд № 1 и а/д Умба - Кандалакша, км 0 - км 90 (выборочно) в СОУ «Эталон».

**Заместитель министра
транспорта и дорожного хозяйства
Мурманской области**

О.С. Стародубцев



**Список участников
заседания Проектного комитета по реализации региональных проектов
«Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры
развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения»
на территории Мурманской области, обеспечивающих достижение
показателей и мероприятий (результатов) соответствующих федеральных
проектов, входящих в состав национального проекта
«Инфраструктура для жизни»**

17 июля 2025 год
09:15

г. Мурманск
в режиме ВКС

Председательствующий:

Стародубцев Олег Сергеевич – Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области

Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:

Лапшина Марина Геннадьевна – заведующий сектором дорожной деятельности отдела развития инфраструктуры

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:

Каневский Александр Олегович – врио начальника

Нечаев Михаил Васильевич – начальник отдела надзора

ФАУ «РОСДОРНИИ»:

Изотов Антон Андреевич – директор Северо-Западного филиала

Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:

Игнатов Дмитрий Владиславович – начальник учреждения

Ковалева Маргарита Александровна – заместитель начальника учреждения

Хохлова Элина Владимировна – инженер производственного отдела

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска:

Бондаренко — заместитель председателя
Михаил Александрович

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства»:

Григорьева — заместитель начальника отдела капитального
Наталья Юрьевна ремонта

Управление проектной деятельностью Аппарата Правительства Мурманской области:

Артюх — главный специалист сектора мониторинга и
Константин Леонидович сопровождения проектов управления
проектной деятельностью Аппарата
Правительства Мурманской области