

ПРОТОКОЛ
заседания Проектного комитета по реализации региональных проектов
«Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры
развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения»
на территории Мурманской области, обеспечивающих достижение
показателей и мероприятий (результатов) соответствующих федеральных
проектов, входящих в состав национального проекта
«Инфраструктура для жизни»

20 июня 2025 года

20.06.2025

Пр-22/46-ЮП

г. Мурманск

Председательствовала:

Полиэктова
Юлия Александровна

– Заместитель Губернатора Мурманской
области - министр транспорта и дорожного
хозяйства Мурманской области

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» на территории Мурманской области (РП «РМДС»):

1.1. Плановые/фактические сроки выхода подрядчиков на объекты. Текущая ситуация. Объем выполненных работ на отчетную дату. Наличие/отсутствие рисков выполнения работ в установленные сроки.

Докладчики: Мурманскавтодор Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства»

1.2. Кассовый план по расходам федерального, регионального и местного бюджетов в III квартале 2025 года, риски освоения ПОФР при наличии. Кассовое освоение на отчетную дату.

Докладчики: Мурманскавтодор, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства»

1.3. О результатах выездных проверок в целях оценки состояния дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска, г. Колы,

на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 - 2024 гг.

Текущая ситуация по устранению выявленных дефектов. Сроки устранения. Внесении сведений по устранению в СОУ «Эталон».

Докладчики: Мурманскавтодор, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства»

2. О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2025 года. Выполнение задач в СОУ «Эталон».

Докладчик: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о статусе работ на следующих объектах на отчетную дату:

- а/д Умба - Кандалакша, км 0 - км 90 (выборочно) - общая готовность объекта 100%, приемочная диагностика проведена, протоколы испытаний кернов имеются, осуществляется документальная приемка работ;
- автоподъезд к городу Апатиты, км 0 - км 14 (выборочно) - общая готовность объекта 100%, приемочная диагностика проведена, керны отобраны, ожидаются протоколы испытаний Упрдор «Кола»;
- а/д Кола - Мурмаши, подъезд № 1 - общая готовность объекта - 100%;
- мост через р. Кола на км 3+798 автоподъезда к железнодорожной станции Магнетиты - общая готовность объекта 11%;
- путепровод через железную дорогу на км 1+890 объездной автомобильной дороги г. Апатиты - общая готовность объекта 65%;
- объездная а/д г. Кандалакши, км 0+000 - км 8+641 (выборочно) - общая готовность объекта 30%.

Не начаты работы:

- на объездной а/д г. Североморск, км 1 - км 4 (выборочно); на а/д Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами, км 66 - км 82 (выборочно) *(по погодным условиям возможен перенос начала производства работ, в настоящее время ведется геодезическая разбивка пикетажей)*;
- а/д Пиренга - Ковдор, км 39 - км 54 (выборочно); автоподъезде к селу Териберка, км 10 - км 20, км 20 - км 35.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о статусе работ на следующих объектах на отчетную дату:

- проезд Нагорный - общее выполнение 42%;
- проспект Кольский, от остановки общественного транспорта «улица Морская» до примыкания к проезду Автопарковому - общее выполнение 82%;
- ул. Старостина (на участках от Верхне-Ростинское шоссе до ул. Приозерной и от ул. Карла Маркса до ул. Мира) - общее выполнение 26 %;
- проезд Связи вдоль д. 13 корп. 1, 13 корп. 2, 11 корп. 1, 11 корп. 2 по ул. Старостина - общее выполнение 72%;
- ул. Полярные Зори (от просп. Ленина до ул. Карла Маркса) - общее выполнение 46%;
- Верхне-Ростинское шоссе от ул. Домостроительной до Восточной Объездной дороги - общее выполнение 32%;
- Героев-североморцев от ж/д переезда до участка с кольцевым движением - общее выполнение 58%;
- ул. Свердлова (от примыкания к проезду Михаила Ивченко до примыкания к Верхне-Ростинскому шоссе) с проездами вдоль дома № 6 корпус 1 к дому № 4 по улице Свердлова и от примыкания к улице Свердлова до дома № 2 корпус 4 по улице Свердлова) - общее выполнение 24%.

О плановом сроке начала работ:

- с 01.07.2025 на просп. Героев-североморцев (от ул. Александрова до участка с кольцевым движением).
- с 01.07.2025 на улице Магомета Гаджиева.

1.2. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о полном кассовом освоении средств федерального, регионального и местного бюджетов, заявленных ранее на май 2025 года.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о подтверждении потребности во II квартале текущего года в перечислении авансового платежа в объеме федерального и областного бюджетов 59,1 млн рублей.

Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (С.А. Петренко) о подтверждении потребности в средствах федерального бюджета на июнь месяц текущего года в размере 21,8 млн рублей; а также о потребности в увеличении ПОФР на июнь месяц для оплаты выполненных работ опережающими темпами на 2-х объектах контроля в сумме 106,5 млн рублей.

Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (Ю.А. Полиэктова) об отсутствии информации на отчетную дату от Федерального дорожного агентства о принятом решении в увеличении ПОФР на II квартал текущего года.

1.3. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) об устранении 87,2 % выявленных дефектов на дорогах регионального значения, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 - 2024 гг. по состоянию на отчетную дату. О плановом сроке завершения работ по устранению оставшихся дефектов в срок до 07.07.2025.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) об устранении 123 дефектов из 129 выявленных дефектов на улично-дорожной сети г. Мурманска, на которой были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 - 2024 гг. по состоянию на 19.06.2025, что составляет 95 % устранения.

По второму вопросу:

2.1 Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (О.С. Стародубцев) о количестве гарантийных случаев, не закрытых в системе СОУ «Эталон», всего по Мурманской области 71 гарантийный случай, в том числе по г. Мурманску - 21, Мурманскавтодор - 47, Печенгский муниципальный округ – 2; Ловозерский муниципальный округ – 1.

Иное:

3.1. Принять к сведению информацию Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области (М.В. Нечаев) о согласовании предложений по мероприятиям инженерного характера в отношении улично-дорожной сети г. Мурманска в Комплексный план мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Мурманской области на 2025-2027 годы с учетом предложенных сроков реализации мероприятий.

3.2. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о плановых сроках выхода подрядчиков на объекты нацпроекта 2026 года:


- с 01.09.2025 автоподъезд к п.г.т. Печенга, км 0+000 – км 1+500;
- с 01.08.2025 автоподъезд к г. Оленегорск, км 0+000 – км 3+274.

3.3. Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о плановом сроке размещения ММБУ «УДХ» закупочной в срок до 27.06.2025 в отношении 3-х объектов нацпроекта 2026 года:

- ул. Шевченко (от д. 36 по ул. Шевченко до Восточно-объездной дороги);
- ул. Академика Павлова (от просп. Кирова до ул. Радищева);
- ул. Радищева (от ул. Академика Книповича до ул. Академика Павлова с разворотным кольцом).

**Заместитель Губернатора
Мурманской области - министр
транспорта и дорожного хозяйства
Мурманской области**

Ю.А. Полиэктова



**Список участников
заседания Проектного комитета по реализации региональных проектов
«Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры
развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения»
на территории Мурманской области, обеспечивающих достижение
показателей и мероприятий (результатов) соответствующих федеральных
проектов, входящих в состав национального проекта
«Инфраструктура для жизни»**

20 июня 2025 год
09:15

г. Мурманск
в режиме ВКС

Председательствующий:

Полиэктова Юлия Александровна	– Заместитель Губернатора Мурманской области - министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
----------------------------------	--

Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:

Стародубцев Олег Сергеевич	– заместитель министра
Лапшина Марина Геннадьевна	– заведующий сектором дорожной деятельности отдела развития инфраструктуры

ФАУ «РОСДОРНИИ»:

Чуркин Александр Юрьевич	– заместитель директора Северо-Западного филиала
-----------------------------	--

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:

Каневский Александр Олегович	– врио начальника
Нечаев Михаил Васильевич	– начальник отдела надзора

Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:

Игнатов Дмитрий Владиславович	– начальник учреждения
Петренко	– заместитель начальника учреждения

Светлана Александровна

Ковалева — заместитель начальника учреждения
Маргарита Александровна

Хохлова — инженер производственного отдела
Элина Владимировна

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска:

Нерубашенко — заместитель Главы города Мурманска -
Никита Юрьевич председатель комитета по развитию
городского хозяйства

Бондаренко — заместитель председателя
Михаил Александрович

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства»:

Рысев — директор учреждения
Денис Евгеньевич

Григорьева — заместитель начальника отдела капитального
Наталья Юрьевна ремонта

Мурманская областная Дума:

Попов — председатель комитета Мурманской
Артур Александрович областной Думы по транспорту, дорожному
хозяйству и информатизации

Гагарина — консультант Управления по обеспечению
Анастасия Юрьевна законодательной деятельности

Управление проектной деятельностью Аппарата Правительства Мурманской области:

Артюх — главный специалист сектора мониторинга и
Константин Леонидович сопровождения проектов управления
проектной деятельностью Аппарата
Правительства Мурманской области