

**заседания Проектного комитета по реализации региональных проектов
«Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры
развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения»
на территории Мурманской области, обеспечивающих достижение
показателей и мероприятий (результатов) соответствующих федеральных
проектов, входящих в состав национального проекта
«Инфраструктура для жизни»**

г. Мурманск

Полиэктова – заместитель Губернатора Мурманской
Юлия Александровна области - министр транспорта и дорожного
хозяйства Мурманской области

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1.1. Объем выполненных работ на объектах контроля на отчетную дату. Наличие/отсутствие рисков выполнения работ в установленные сроки.**

Докладчики: Мурманскавтодор, Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства»

- 1.2. **Кассовый план по расходам федерального, регионального и местного бюджетов в III квартале 2025 года, риски освоения ПОФР при наличии. Кассовый план на август месяц.
Потребность в корректировке ПОФР при наличии.**

Докладчики: Мурманскавтодор, Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства»

- 1.3. О сроках устранения выявленных дефектов по результатам обследования мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области, на дорогах общего пользования местного значения на территории Печенгского и Ловозерского муниципальных округов Мурманской области, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные

дороги» в 2021 - 2024 гг. (в т.ч. справочные объекты).

Текущая ситуация по устранению выявленных дефектов.

Докладчики: Мурманскавтодор, администрация Печенгского муниципального округа, администрация Ловозерского муниципального округа

2. О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2025 года. Выполнение задач в СОУ «Эталон».

Докладчики: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, ФКУ Упрдор «Кола»

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (С.А. Петренко) о статусе работ на следующих объектах на отчетную дату:

- а/д к селу Териберка, км 10 – км 20, общая готовность объекта 56%;
- а/д к селу Териберка, км 20 – км 35, общая готовность объекта 73%;
- мост через р. Кола на км 3+798 автоподъезда к железнодорожной станции Магнетиты, общая готовность объекта 45%;
- путепровод через железную дорогу на км 1+890 объездной автомобильной дороги г. Апатиты, общая готовность объекта 79%;

О завершении работ на 7 региональных объектах контроля на отчетную дату:

- а/д Умба - Кандалакша, км 0 - км 90 (выборочно);
- автоподъезд к городу Апатиты, км 0 - км 14 (выборочно);
- а/д Кола - Мурмаши, подъезд № 1;
- объездная а/д г. Кандалакши, км 0+000 - км 8+641 (выборочно);
- объездная а/д г. Североморск, км 1 - км 4 (выборочно);
- а/д Пиренга - Ковдор, км 39 - км 54 (выборочно);
- а/д Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами, км 66 - км 82 (выборочно).

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о статусе работ на объектах на отчетную дату:

- проезд Нагорный, общее выполнение 70%;
- проспект Кольский, от остановки общественного транспорта «улица Морская» до примыкания к проезду Автопарковому, общее выполнение 95%;
- ул. Старостина (на участках от Верхне-Ростинское шоссе до ул. Приозерной и от ул. Карла Маркса до ул. Мира), общее выполнение 65%;
- Героев-североморцев от ж/д переезда до участка с кольцевым движением, общее выполнение 99%;
- ул. Свердлова (от примыкания к проезду Михаила Ивченко до примыкания к Верхне-Ростинскому шоссе) с проездами вдоль дома № 6

корпус 1 к дому № 4 по улице Свердлова и от примыкания к улице Свердлова до дома № 2 корпус 4 по улице Свердлова), общее выполнение 70%;

- просп. Героев-североморцев (от ул. Александра до участка с кольцевым движением), общее выполнение 39%;
- ул. Магомета Гаджиева, общее выполнение 99%.

О возможном риске завершения работ на 1 объекте контроля «просп. Героев-североморцев (от ул. Александра до участка с кольцевым движением)» в срок до 31.08.2025 согласно условиям контракта (договора).

О завершении работ на 3 объектах контроля на отчетную дату:

- Верхне-Ростинское шоссе от ул. Домостроительной до Восточной Объездной дороги, осуществляется документальная приемка;
- проезд Связи вдоль д. 13 корп. 1, 13 корп. 2, 11 корп. 1, 11 корп. 2 по ул. Старостина, осуществляется документальная приемка;
- ул. Полярные Зори (от просп. Ленина до ул. Карла Маркса), осуществляется документальная приемка.

1.2. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (С.А. Петренко) о направлении 19.08.2025 в Федеральное дорожное агентство заявки на доведение предельных объемов финансирования расходов из федерального бюджета бюджету Мурманской области в августе текущего года в сумме 28,8 млн рублей в рамках общей суммы, заявленной ранее на III квартал 2025 года (перераспределение средств федерального бюджета с сентября месяца на август месяц) с целью оплаты выполненных работ по объекту ремонта «а/д Пиренга - Ковдор, км 39 - км 54 (выборочно)».

О планируемой приемки выполненных работ по объекту ремонта «а/д Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами, км 66 - км 82 (выборочно)» до конца августа текущего года, о рассмотрении возможности доведения предельных объемов финансирования расходов из федерального бюджета бюджету Мурманской области в августе текущего года в сумме 102,5 млн рублей в рамках общей суммы, заявленной ранее на III квартал 2025 года.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) об отсутствии заявленных ПОФР на август месяц. О плановом сроке направления в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области заявки на перечисление средств софинансирования из областного бюджета по объекту «Верхне-Ростинское шоссе от ул. Домостроительной до Восточной Объездной дороги» до 27.08.2025, о доработке исполнительной документации подрядчиком на отчетную дату.

1.3. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (С.А. Петренко) об устранении на отчетную дату выявленных дефектов на объекте «мост через р. Умба на км 4+033 автомобильной дороги Умба – Кандалакша»); о выполнении подрядчиком работ по устранению выявленных дефектов на объектах: мост через реку Умболка на км 16+555 автомобильной дороги Кировск – Коашва; путепровод через железную дорогу на км 25+643 автомобильной дороги Кировск – Коашва; мост через ручей Верест на км 59+087 автомобильной дороги Умба – Кандалакша. О плановом сроке завершения работ до конца августа текущего года.

Принять к сведению информацию КУИ администрации Печенгского муниципального округа (В.А. Веверица) о направлении повторно 15.08.2025 заказным письмом уведомления, акта комиссионного обследования в отношении 2-х мостов (мост через р. Колосйоки; мост через р. Хауки-Йоки) на юридический адрес подрядчика. Имеются риски в уклонении от подписания акта подрядчиком в связи с ранее озвученным несогласием с выявленными дефектами.

1.3.1. Администрации Ловозерского муниципального округа (А.И. Зельев) обеспечить подготовку сметных расчетов по объемам работ по устранению выявленных дефектов на объекте «мост № 1 по ул. Вокуева в с. Ловозеро».

Срок – не позднее 27.08.2025.

По второму вопросу:

2.1. Мурманскавтодору (С.А. Петренко) обеспечить в СОУ «Эталон» актуализацию сведений по финансированию, кассовому плану в соответствии с фактическими данными по учету средств консолидированного бюджета (ФБ, ОБ) в отношении следующих объектов:

- ремонт а/д Кола-Мурмаши с подъездами (подъезд №1);
 - ремонт а/д Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами, км 66+000 - км 82+000(выборочно);
 - ремонт а/д Пиренга-Ковдор, км 39 - км 54;
 - ремонт обьездной а/д г. Кандалакша, км 0+000 - км 8+641
- (в т.ч. проверить сумму средств федерального бюджета, учтенных по оплате работ, откорректировать сведения в СОУ «Эталон»).


Срок – до 26.08.2025.

2.2. Мурманскавтодору (С.А. Петренко) обеспечить в СОУ «Эталон» распределение актов выполненных работ в соответствии с платежными поручениями в паспортах объектов контроля.

Срок – до 26.08.2025.

**Заместитель Губернатора
Мурманской области - министр
транспорта и дорожного хозяйства
Мурманской области**

Ю.А. Полиэктова



**Список участников
заседания Проектного комитета по реализации региональных проектов
«Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры
развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения»
на территории Мурманской области, обеспечивающих достижение
показателей и мероприятий (результатов) соответствующих федеральных
проектов, входящих в состав национального проекта
«Инфраструктура для жизни»**

21 августа 2025 год
09:15

г. Мурманск
в режиме ВКС

Председательствующий:

Полиэктова	–	заместитель Губернатора Мурманской области
Юлия Александровна	-	министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области

Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:

Стародубцев	–	заместитель министра транспорта и дорожного
Олег Сергеевич		хозяйства Мурманской области
Толстенко	–	начальник отдела развития инфраструктуры
Наталия Алексеевна		(секретарь Проектного комитета)
Книжник	–	консультант отдела финансовой, правовой и
Людмила Николаевна		кадровой работы

ФАУ «РОСДОРНИИ»:

Изотов	–	директор Северо-Западного филиала
Антон Андреевич		

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:

Каневский	–	врио начальника
Александр Олегович		
Нечаев	–	начальник отдела надзора
Михаил Васильевич		

**Государственное областное казенное учреждение по управлению
автомобильными дорогами Мурманской области:**

Игнатов	–	начальник учреждения
Дмитрий Владиславович		
Петренко	–	заместитель начальника учреждения
Светлана Александровна		

Ковалева — заместитель начальника учреждения
Маргарита Александровна

Гусейнова — ведущий инженер производственного отдела
Маргарита Геннадьевна

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска:

Бондаренко — заместитель председателя
Михаил Александрович

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства»:

Терешин — директор
Евгений Владимирович

Пархоцик — начальник отдела капитального ремонта
Юлия Григорьевна

Администрация Печенгского муниципального округа:

Веверица — заместитель председателя КУИ
Варвара Андреевна администрации Печенгского муниципального округа

Администрация Ловозерского муниципального округа:

Зельев — Первый заместитель главы Ловозерского
Анатолий Иванович района

Управление проектной деятельностью Аппарата Правительства Мурманской области:

Артюх — главный специалист сектора мониторинга
Константин Леонидович и сопровождения проектов управления проектной деятельностью Аппарата Правительства Мурманской области

ФКУ Упрдор «Кола»:

Решетов — ведущий эксперт отдела контроля качества
Денис Владимирович работ по Мурманской области ФКУ Упрдор «Кола»

Мурманская областная Дума:

Иванов — консультант управления по обеспечению
Иван Васильевич законодательной деятельности аппарата Мурманской областной Думы