

ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета по реализации региональных проектов «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения» на территории Мурманской области, обеспечивающих достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующих федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни»

25 июля 2025 года

25.07.2025

Пр-22/52-ЮП

г. Мурманск

Председательствовала:

Полиэктова
Юлия Александровна – Заместитель Губернатора Мурманской области - министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» на территории Мурманской области (РП «РМДС»):

1.1. Объем выполненных работ на объектах контроля на отчетную дату. Наличие/отсутствие рисков выполнения работ в установленные сроки.

Докладчики: Мурманскавтодор, Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства»

1.2. Кассовый план по расходам федерального, регионального и местного бюджетов в III квартале 2025 года, риски освоения ПОФР при наличии. Кассовое освоение на отчетную дату.

Докладчики: Мурманскавтодор, Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства»

1.3. О сроках устранения выявленных дефектов по результатам обследования мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области, на дорогах общего пользования местного значения на территории Печенгского и Ловозерского муниципальных округов Мурманской области, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 - 2024 гг. (в т.ч. справочные объекты).

Текущая ситуация по устранению выявленных дефектов.

Внесение сведений по устранению гарантийных случаев в СОУ «Эталон».

Докладчики: Мурманскавтодор, администрация Печенгского муниципального округа, администрация Ловозерского муниципального округа

2. О статусе контрактации объектов дорожных работ 2026 года в рамках РП «РМДС».

Докладчики: Мурманскавтодор, Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства»

3. О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2025 года. Выполнение задач в СОУ «Эталон».

Докладчики: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, ФКУ Упрдор «Кола»

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о статусе работ на следующих объектах на отчетную дату:

- а/д к селу Териберка, км 10 – км 20, общая готовность объекта 56%;
- а/д к селу Териберка, км 20 – км 35, общая готовность объекта 71%;
- мост через р. Кола на км 3+798 автоподъезда к железнодорожной станции Магнетиты, общая готовность объекта 21%;
- путепровод через железную дорогу на км 1+890 объездной автомобильной дороги г. Апатиты, общая готовность объекта 78%;
- а/д Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами, км 66 - км 82 (выборочно), общая готовность объекта 80%;
- а/д Пиренга - Ковдор, км 39 - км 54 (выборочно), общая готовность объекта 99%.

О завершении работ на следующих 5 региональных объектах контроля, по которым работы приняты и оплачены на отчетную дату:

- а/д Умба - Кандалакша, км 0 - км 90 (выборочно);
- автоподъезд к городу Апатиты, км 0 - км 14 (выборочно);
- а/д Кола - Мурмаши, подъезд № 1;
- объездная а/д г. Кандалакши, км 0+000 - км 8+641 (выборочно);
- объездная а/д г. Североморск, км 1 - км 4 (выборочно).

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о статусе работ на следующих объектах на отчетную дату:

- проезд Нагорный, общее выполнение 60%;
- проспект Кольский, от остановки общественного транспорта «улица Морская» до примыкания к проезду Автопарковому, общее выполнение 95%;

- ул. Старостина (на участках от Верхне-Ростинское шоссе до ул. Приозерной и от ул. Карла Маркса до ул. Мира), общее выполнение 42 %;
- проезд Связи вдоль д. 13 корп. 1, 13 корп. 2, 11 корп. 1, 11 корп. 2 по ул. Старостина, общее выполнение 98%;
- ул. Полярные Зори (от просп. Ленина до ул. Карла Маркса), общее выполнение 78%;
- Верхне-Ростинское шоссе от ул. Домостроительной до Восточной Объездной дороги, общее выполнение 97%;
- Героев-североморцев от ж/д переезда до участка с кольцевым движением, общее выполнение 93%;
- ул. Свердлова (от примыкания к проезду Михаила Ивченко до примыкания к Верхне-Ростинскому шоссе) с проездами вдоль дома № 6 корпус 1 к дому № 4 по улице Свердлова и от примыкания к улице Свердлова до дома № 2 корпус 4 по улице Свердлова), общее выполнение 50%;
- просп. Героев-североморцев (от ул. Александрова до участка с кольцевым движением), общее выполнение 14%;
- ул. Магомета Гаджиева, общее выполнение 37%.

О выполнении работ согласно графику, об отсутствии рисков завершения работ на отчетную дату.

1.2. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о выполнении кассового плана по ПОФР в июле месяце на отчетную дату в объеме 95,6 %, об отсутствии рисков освоения средств, запланированных на июль 2025 года.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о полном кассовом освоении средств федерального, регионального и местного бюджетов, заявленных ранее на июль 2025 года.

1.3. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о планах по раскрытию банковской гарантии, подготовке необходимых документов в срок до 01.08.2025 в целях устранения выявленных дефектов по объектам ИП Петров П.И (мост через реку Умболка на км 16+555 автомобильной дороги Кировск – Коашва; путепровод через железную дорогу на км 25+643 автомобильной дороги Кировск – Коашва; мост через ручей Верест на км 59+087 автомобильной дороги Умба – Кандалакша; мост через р. Умба на км 4+033 автомобильной дороги Умба – Кандалакша).

Принять к сведению информацию КУИ администрации Печенгского муниципального округа (В.А. Веверица) о ведении претензионной работы с ИП Петров П.И. в отношении 2-х мостов (мост через р. Колосйоки; мост через р. Хауки-Йоки); о несогласии ИП Петров П.И. с выявленными дефектами. О проведении 29.07.2025 повторного комиссионного обследования с приглашением ИП Петров П.И.

Принять к сведению информацию администрации Ловозерского муниципального округа (А.И. Зельев) о ведении претензионной работы с ИП Петров П.И. по объекту «мост № 1 по ул. Вокуева в с. Ловозеро»; о несогласии ИП Петров П.И. с выявленными дефектами. О проведении

01.08.2025 повторного комиссионного обследования с приглашением ИП Петров П.И.

По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о заключенных 3-х контрактах на отчетную дату по следующим объектам:

- ремонт моста через ручей на км 7+365 автомобильной дороги Кола – Серебрянские ГЭС с подъездами;
- ремонт автомобильной дороги автоподъезд к п.г.т. Печенга, км 0+000 – км 1+500;
- ремонт автомобильной дороги автоподъезд к г. Оленегорск, км 0+000 – км 3+274.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о размещении на отчетную дату закупок в Единой информационной системе в сфере закупок в отношении следующих объектов со сроком окончания подачи заявок в период с 08.08.2025-12.08.2025:

- ул. Шевченко (от д. 36 по ул. Шевченко до Восточно-объездной дороги);
- ул. Академика Павлова (от просп. Кирова до ул. Радищева);
- ул. Радищева (от ул. Академика Книповича до ул. Академика Павлова с разворотным кольцом).

По третьему вопросу:

3.1. Принять к сведению информацию ФКУ Упрдор «Кола» (Д.В. Решетов) о необходимости оперативного внесения в СОУ «Эталон» сведений по укладке верхних слоев асфальтобетонного покрытия на объектах контроля, сведений по кассовому исполнению.

3.2. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов, С.А. Петренко), Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко), ММБУ «УДХ» (Терешин Е.В.) обеспечить приведение в паспортах объектов контроля в СОУ «Эталон» сведений о плановом кассовом исполнении по месяцам до конца года в соответствии с откорректированным кассовым планом на отчетную дату.

Срок – до 30.08.2025.

3.3. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов, С.А. Петренко) обеспечить устранение замечаний куратора по объекту «Капитальный ремонт автоподъезда к селу Териберка, км 20 - км 35».

Срок – в максимально возможные короткие сроки.

3.4. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко), ММБУ «УДХ» (Терешин Е.В.) обеспечить устранение замечаний куратора по объекту «ул. Полярные Зори (от ул. Карла Маркса до просп. Ленина)».

Срок – в максимально возможные короткие сроки.

**Заместитель Губернатора
Мурманской области –
транспорт и дорожное хозяйство
Мурманской области**



Ю.А. Полиэктова

Список участников
заседания Проектного комитета по реализации региональных проектов
«Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры
развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения»
на территории Мурманской области, обеспечивающих достижение
показателей и мероприятий (результатов) соответствующих федеральных
проектов, входящих в состав национального проекта
«Инфраструктура для жизни»

25 июля 2025 год
09:15

г. Мурманск
в режиме ВКС

Председательствующий:

Полиэктова
Юлия Александровна – Заместитель Губернатора Мурманской области - министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области

Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:

Толстенко
Наталия Алексеевна – начальник отдела развития инфраструктуры (секретарь Проектного комитета)

Лапшина
Марина Геннадьевна – заведующий сектором дорожной деятельности отдела развития инфраструктуры

Книжник
Людмила Николаевна – консультант отдела финансовой, правовой и кадровой работы

ФАУ «РОСДОРНИИ»:

Чуркин
Александр Юрьевич – заместитель директора Северо-Западного филиала

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:

Каневский
Александр Олегович – врио начальника

Байер
Александр Сергеевич – заместитель начальника отдела надзора

Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:

Игнатов
Дмитрий Владиславович – начальник учреждения

Петренко
Светлана Александровна – заместитель начальника учреждения

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска:

Бондаренко — заместитель председателя
Михаил Александрович

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства»:

Терешин — директор
Евгений Владимирович

Пархоцик — начальник отдела капитального ремонта
Юлия Григорьевна

Управление проектной деятельностью Аппарата Правительства Мурманской области:

Артюх — главный специалист сектора мониторинга и
Константин Леонидович сопровождения проектов управления
проектной деятельностью Аппарата
Правительства Мурманской области

Администрация Печенгского муниципального округа:

Веверица — заместитель председателя КУИ
Варвара Андреевна администрации Печенгского муниципального
округа

Администрация Ловозерского муниципального округа:

Зельев — Первый заместитель главы Ловозерского
Анатолий Иванович района