

ПРОТОКОЛ
заседания Проектного комитета по реализации региональных проектов
«Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры
развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения»
на территории Мурманской области, обеспечивающих достижение
показателей и мероприятий (результатов) соответствующих федеральных
проектов, входящих в состав национального проекта
«Инфраструктура для жизни»

25 сентября 2025 года

25.09.2025

Пр-22/72-ЮП

г. Мурманск

Председательствовала:

Полиэктова
Юлия Александровна – заместитель Губернатора Мурманской
области - министр транспорта и дорожного
хозяйства Мурманской области

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» на территории Мурманской области (РП «РМДС»):

1.1. Объем выполненных работ на объектах контроля на отчетную дату. Сроки завершения работ на объектах контроля, риски завершения работ при наличии.

Докладчики: Мурманскавтодор, Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства»

1.2. Кассовое освоение по расходам федерального, регионального и местного бюджетов в сентябре текущего года. Риски освоения ПОФР при наличии. Кассовый план на IV квартал текущего года.

Докладчики: Мурманскавтодор, Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства»

1.3. О формировании отчетов по результатам выполнения приемочной диагностики на объектах контроля 2025 года. Загрузка отчетов приемочной диагностики в СОУ «Эталон» на отчетную дату.

Докладчики: Мурманскавтодор, Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства»

2. О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2025 года. Выполнение задач в СОУ «Эталон».

Докладчик: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о статусе работ на оставшихся объектах на отчетную дату:

- а/д к селу Териберка, км 10 – км 20, общая готовность объекта 57%; осуществляется фрезерование нижнего слоя а/б покрытия; далее необходимо выполнить работы по укладке нижнего и верхнего слоев а/б покрытия, формированию обочин, устройству барьерного ограждения, установке дорожных знаков, нанесению разметки; прогнозный срок завершения работ до конца октября 2025 года при благоприятных погодных условиях;

- а/д к селу Териберка, км 20 – км 35, общая готовность объекта 92%; завершены работы по укладке верхнего слоя а/б покрытия; ведутся работы по формированию обочин, устройству барьерного ограждения, далее необходимо выполнить работы по установке дорожных знаков, нанесению разметки; прогнозный срок завершения работ до 12.10.2025 при благоприятных погодных условиях;

- путепровод через железную дорогу на км 1+890 объездной автомобильной дороги г. Апатиты, общая готовность объекта 94,8%; работы в завершающей стадии; плановый срок завершения работ до 30.09.2025;

- мост через р. Кола на км 3+798 автоподъезда к железнодорожной станции Магнетиты, общая готовность объекта 64%; в графике.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (С.С. Тарасенко) о статусе работ на оставшихся объектах ремонта на отчетную дату:

- проезд Нагорный, общее выполнение 93%, выполняются оставшиеся работы по устройству тротуаров, устройству ограждений; плановый срок завершения работ до 30.09.2025 при благоприятных погодных условиях;

- проспект Кольский, от остановки общественного транспорта «улица Морская» до примыкания к проезду Автопарковому, общее выполнение 98%, укладка асфальтобетонного покрытия завершена полностью, осталось выполнить работы по устройству ограждений, тактильной плитки; плановый срок завершения работ до 30.09.2025 при благоприятных погодных условиях;

- ул. Старостина (на участках от Верхне-Ростинское шоссе до ул. Приозерной и от ул. Карла Маркса до ул. Мира), общее выполнение 98%; осталось выполнить работы по установке остановочных павильонов, установке информационных щитов «после»; плановый срок завершения работ до 30.09.2025 при благоприятных погодных условиях;

- ул. Свердлова (от примыкания к проезду Михаила Ивченко до примыкания к Верхне-Ростинскому шоссе) с проездами вдоль дома № 6 корпус 1 к дому № 4 по улице Свердлова и от примыкания к улице Свердлова до дома № 2 корпус 4 по улице Свердлова), общее выполнение 88%; выполняются работы по устройству тротуаров, укладке верхнего слоя а/б покрытия, завершаются работы по устройству бортового камня, восстановлению колодцев; плановый срок завершения работ до 30.09.2025 при благоприятных погодных условиях;

- просп. Героев-североморцев (от ул. Александра до участка с кольцевым движением), общее выполнение 59%; работы ведутся; плановый срок завершения работ до 10.10.2025 при благоприятных погодных условиях.

1.2. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) об отсутствии изменений в кассовом плане на сентябрь месяц текущего года.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (С.С. Тарасенко) о плановых сроках кассового освоения федерального бюджета по объектам «ул. Свердлова (от примыкания к проезду Михаила Ивченко до примыкания к Верхне-Ростинскому шоссе) с проездами вдоль дома № 6 корпус 1 к дому № 4 по улице Свердлова и от примыкания к улице Свердлова до дома № 2 корпус 4 по улице Свердлова)», «просп. Героев-североморцев (от ул. Александра до участка с кольцевым движением)» в ноябре месяце текущего года.

1.3. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (С.С. Тарасенко) о формировании отчетов по результатам выполнения приемочной диагностики на оставшихся объектах контроля 2025 года по факту завершения работ.

По второму вопросу:

2.1. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов), Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (С.С. Тарасенко), ММБУ «УДХ» (Е.В. Терешин) по результатам проведенного куратором ФКУ Упрдор «Кола» мониторинга сведений по объектам, внесенным в СОУ «Эталон», обеспечить актуализацию сведений (внесение недостающей информации) по объектам (в том числе «справочным»), по которым сведения о статусе исполнения контрактов находятся «на исполнении» по выгрузке данных из системы СОУ «Эталон» *(выгрузка в формате Эксель направлена дополнительно в рабочем порядке)*.

Срок – в максимально возможные короткие сроки.


Иное:

3.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о статусе работ на объекте 2026 года «а/д автоподъезд к г. Оленегорск, км 0+000 – км 3+274», работы на котором выполняются опережающими темпами ремонта в текущем году; общее выполнение 40 %.

3.2. Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (С.С. Тарасенко), что по информации подрядчика с учетом погодных условий и выполнением оставшихся объемов работ на объектах контроля 2025 года, выполнение работ опережающими темпами в текущем году на объектах 2026 года «ул. Шевченко (от д. 36 по ул. Шевченко до Восточно-объездной дороги)», «ул. Академика Павлова (от просп. Кирова до ул. Радищева)», «ул. Радищева (от ул. Академика Книповича до ул. Академика Павлова с разворотным кольцом» не представляется возможным.

**Заместитель Губернатора
Мурманской области - министр
транспорта и дорожного хозяйства
Мурманской области**

Ю.А. Полиэктова



Список участников
заседания Проектного комитета по реализации региональных проектов
«Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры
развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения»
на территории Мурманской области, обеспечивающих достижение
показателей и мероприятий (результатов) соответствующих федеральных
проектов, входящих в состав национального проекта
«Инфраструктура для жизни»

25 сентября 2025 год
09:15

г. Мурманск
в режиме ВКС

Председательствующий:

Полиэктова Юлия Александровна	– заместитель Губернатора Мурманской области - министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
----------------------------------	--

Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:

Толстенко Наталия Алексеевна	– начальник отдела развития инфраструктуры (секретарь Проектного комитета)
Лапшина Марина Геннадьевна	– заведующий сектором дорожной деятельности отдела развития инфраструктуры
Книжник Людмила Николаевна	– консультант отдела финансовой, правовой и кадровой работы
Новиков Родион Николаевич	– консультант отдела финансовой, правовой и кадровой работы

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:

Каневский Александр Олегович	– начальник управления
Нечаев Михаил Васильевич	– начальник отдела надзора

**Государственное областное казенное учреждение по управлению
автомобильными дорогами Мурманской области:**

Игнатов Дмитрий Владиславович	– начальник учреждения
----------------------------------	------------------------

- Петренко
Светлана Александровна — заместитель начальника учреждения
- Ковалева
Маргарита Александровна — заместитель начальника учреждения
- Хохлова
Элина Владимировна — инженер производственного отдела

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска:

- Тарасенко
Сергей Сергеевич — заместитель председателя

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства»:

- Бабаева
Елизавета Владимировна — и.о. начальника отдела капитального ремонта

Мурманская областная Дума:

- Попов
Артур Александрович — председатель комитета Мурманской областной Думы по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации
- Насиров
Аслан Фикратович — консультант управления по обеспечению законодательной деятельности аппарата Мурманской областной Думы

ФАУ «РОСДОРНИИ»:

- Изотов
Антон Андреевич — директор Северо-Западного филиала