

**заседания Проектного комитета по реализации региональных проектов
«Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры
развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения»
на территории Мурманской области, обеспечивающих достижение
показателей и мероприятий (результатов) соответствующих федеральных
проектов, входящих в состав национального проекта
«Инфраструктура для жизни»**

г. Мурманск

Полиэктова – заместитель Губернатора Мурманской
Юлия Александровна области - министр транспорта и дорожного
хозяйства Мурманской области

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1.1. **Объем выполненных работ на объектах контроля на отчетную дату. Наличие/отсутствие рисков выполнения работ в установленные сроки.**

Докладчики: Мурманскавтодор, Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства»

- 1.2. Кассовый план по расходам федерального, регионального и местного бюджетов в III квартале 2025 года, риски освоения ПОФР при наличии. Кассовое исполнение в августе месяце.**

Докладчики: Мурманскавтодор, Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства»

- 1.3. О проведении инструментальной диагностики на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и улично-дорожной сети г. Мурманска с целью подтверждения достижения установленных значений показателей РП «РМДС» на территории Мурманской области в 2025 году. Объем проведенной диагностики дорог на отчетную дату. Сроки завершения формирования результатов диагностики дорог.

Докладчики: Мурманскавтодор, Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства»

1.4. О формировании отчетов по результатам выполнения приемочной диагностики на объектах контроля 2025 года. Загрузка отчетов приемочной диагностики в СОУ «Эталон» на отчетную дату.

Докладчики: Мурманскавтодор, Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства»

1.5. О сроках устранения выявленных дефектов по результатам обследования мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области, на дорогах общего пользования местного значения на территории Печенгского и Ловозерского муниципальных округов Мурманской области, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 - 2024 гг. (в т.ч. справочные объекты).

Текущая ситуация по устранению выявленных дефектов.

Докладчики: Мурманскавтодор, администрация Печенгского муниципального округа, администрация Ловозерского муниципального округа

2. О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2025 года. Выполнение задач в СОУ «Эталон».

Докладчики: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, ФКУ Упрдор «Кола»

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о статусе работ на следующих объектах на отчетную дату:

- а/д к селу Териберка, км 10 – км 20, общая готовность объекта 56%;
- а/д к селу Териберка, км 20 – км 35, общая готовность объекта 74%;
- мост через р. Кола на км 3+798 автоподъезда к железнодорожной станции Магнетиты, общая готовность объекта 47%;
- путепровод через железную дорогу на км 1+890 объездной автомобильной дороги г. Апатиты, общая готовность объекта 80%;

О завершении работ на 7 региональных объектах контроля на отчетную дату:

- а/д Умба - Кандалакша, км 0 - км 90 (выборочно);
- автоподъезд к городу Апатиты, км 0 - км 14 (выборочно);
- а/д Кола - Мурмаши, подъезд № 1;
- объездная а/д г. Кандалакши, км 0+000 - км 8+641 (выборочно);

- объездная а/д г. Североморск, км 1 - км 4 (выборочно);
- а/д Пиренга - Ковдор, км 39 - км 54 (выборочно);
- а/д Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами, км 66 - км 82 (выборочно).

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о статусе работ на объектах на отчетную дату:

- проезд Нагорный, общее выполнение 73%;
- проспект Кольский, от остановки общественного транспорта «улица Морская» до примыкания к проезду Автопарковому, общее выполнение 95%, укладка асфальтобетонного покрытия завершена полностью, остались работы по устройству тактильной плитки и ограждений;
- ул. Старостина (на участках от Верхне-Ростинское шоссе до ул. Приозерной и от ул. Карла Маркса до ул. Мира), общее выполнение 77%;
- ул. Свердлова (от примыкания к проезду Михаила Ивченко до примыкания к Верхне-Ростинскому шоссе) с проездами вдоль дома № 6 корпус 1 к дому № 4 по улице Свердлова и от примыкания к улице Свердлова до дома № 2 корпус 4 по улице Свердлова), общее выполнение 76%;
- просп. Героев-североморцев (от ул. Александра до участка с кольцевым движением), общее выполнение 42%.

О завершении работ на 5 объектах контроля на отчетную дату:

- Верхне-Ростинское шоссе от ул. Домостроительной до Восточной Объездной дороги;
- проезд Связи вдоль д. 13 корп. 1, 13 корп. 2, 11 корп. 1, 11 корп. 2 по ул. Старостина, осуществляется документальная приемка;
- ул. Полярные Зори (от просп. Ленина до ул. Карла Маркса), осуществляется документальная приемка;
- Героев-североморцев от ж/д переезда до участка с кольцевым движением, осуществляется документальная приемка;
- ул. Магомета Гаджиева, осуществляется документальная приемка.

1.2. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о направлении 25.08.2025 в Федеральное дорожное агентство заявки на доведение предельных объемов финансирования расходов из федерального бюджета бюджету Мурманской области в августе текущего года в сумме 102,5 млн рублей в рамках общей суммы, заявленной ранее на III квартал 2025 года (перераспределение средств федерального бюджета с сентября месяца на август месяц) с целью оплаты выполненных работ по объекту ремонта «а/д Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами, км 66+000 - км 82+000 (выборочно)». О запланированном кассовом исполнении заявленных средств до 29.08.2025, документы направлены в УФК по Мурманской области.

Об остатках ПОФР на сентябрь месяц в рамках III квартала текущего года в размере 15,6 млн рублей, об отсутствии рисков освоения; о возможной потребности в перераспределении ПОФР с IV квартала текущего года (октябрь) на сентябрь месяц с целью оплаты работ по объекту ремонта «путепровод через железную дорогу на км 1+890 объездной автомобильной дороги г. Апатиты», принятие решения - по факту выполненных работ.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) об отсутствии заявленных ПОФР на август месяц, о заявленных ПОФР на IV квартал текущего года (ноябрь). О направлении 27.08.2025 в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области заявки на перечисление средств софинансирования из областного бюджета по объекту «Верхне-Ростинское шоссе от ул. Домостроительной до Восточной Объездной дороги». Об осуществлении документальной приемки работ по завершенным объектам.

1.2.1. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов) уведомить Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области о принятом решении по перераспределению ПОФР с октября месяца на сентябрь месяц с целью оплаты работ по объекту ремонта «путепровод через железную дорогу на км 1+890 объездной автомобильной дороги г. Апатиты».

Срок – не позднее 15.09.2025.

1.2.2. ММБУ «УДХ» (Е.В. Терешин) обеспечить проверку исполнительной документации по завершенным объектам РП «РМДС» в максимально возможные короткие сроки.

1.3. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о заключенном 24.02.2025 государственном контракте на оказание услуг по диагностике и оценке транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Мурманской области и актуализации базы данных геоинформационной системы автомобильных дорог со сроком окончания работ 12.10.2025, исполнения контракта до 12.12.2025; о протяженности автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Мурманской области, подлежащих диагностике 1 235,947 км; о выполнении на отчетную дату 50 % объема работ; о завершении «полевых» работ в полном объеме.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о заключении ММБУ «УДХ» 07.07.2025 муниципального контракта (договора) на выполнение работ по инструментальной диагностике состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Мурманск с формированием электронного банка данных о фактическом состоянии дорог со сроком окончания работ 15.11.2025, сроком исполнения контракта (договора) 30.12.2025; о протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих диагностике 208,78 км; о проведении диагностики в сентябре месяце текущего года.

1.4. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о завершении работы по формированию отчетов по результатам выполнения приемочной диагностики на 7 объектах контроля 2025 года, о загрузке отчетов в СОУ «Эталон» на отчетную дату.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о заключении ММБУ «УДХ» 01.07.2025 муниципального контракта (договора) на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги, искусственного дорожного сооружения в части проведения строительного контроля заказчика при ремонте и диагностики после ремонта автомобильных дорог общего пользования

местного значения города Мурманска со сроком исполнения контракта (договора) 31.10.2025; о завершении работы по формированию отчетов по результатам выполнения приемочной диагностики на 3 объектах контроля 2025 года, о высокой степени готовности отчета в отношении еще 1 объекта контроля; о загрузке отчетов в СОУ «Эталон» в срок до 05.09.2025.

1.5. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (С.А. Петренко) об устранении на отчетную дату выявленных дефектов на объектах «мост через р. Умба на км 4+033 автомобильной дороги Умба – Кандалакша», «мост через ручей Верест на км 59+087 автомобильной дороги Умба – Кандалакша»; о выполнении подрядчиком работ по устранению выявленных дефектов на объектах: мост через реку Умболка на км 16+555 автомобильной дороги Кировск – Коашва; путепровод через железную дорогу на км 25+643 автомобильной дороги Кировск – Коашва. О плановом сроке завершения работ на оставшихся 2-х объектах в срок до 01.09.2025.

Принять к сведению информацию КУИ администрации Печенгского муниципального округа (В.А. Веверица) о рассмотрении заказчиком возможности заключения договора на проведение экспертизы по выявленным дефектам и оценки стоимости затрат на их устранение (в отношении 2-х мостов (мост через р. Колосйоки; мост через р. Хауки-Йоки)) по факту предоставления стоимости таких работ от потенциальных специализированных экспертных организаций ориентировочно в срок до 05.09.2025.

Принять к сведению информацию Ловозерского муниципального округа (А.И. Зельев) о подготовленной смете на устранение выявленных дефектов на объекте «мост № 1 по ул. Вокуева в с. Ловозеро» (стоимость работ оценена порядка 180,0 тыс рублей); о составлении досудебной претензии в адрес подрядчика; о намерении выполнить устранение выявленных дефектов силами муниципалитета с последующим взысканием понесенных затрат с подрядчика.

По второму вопросу:


2.1. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов, С.А. Петренко) обеспечить в СОУ «Эталон» отработку внесенных замечаний куратора ФКУ Упрдор «Кола» в отношении региональных объектов контроля.

Срок – взять в работу в СОУ «Эталон» 28.08.2025

– устранить замечания в максимально короткий срок (по возможности).

2.2. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов, С.А. Петренко), Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко), ММБУ «УДХ» (Е.В. Терешин) обеспечить в отчетах по приемочной диагностике объектов контроля текущего года указание участков производства работ.

**Заместитель Губернатора
Мурманской области
транспорта и дорожного хозяйства
Мурманской области**



Ю.А. Полиэктова

Список участников
заседания Проектного комитета по реализации региональных проектов
«Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры
развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения»
на территории Мурманской области, обеспечивающих достижение
показателей и мероприятий (результатов) соответствующих федеральных
проектов, входящих в состав национального проекта
«Инфраструктура для жизни»

28 августа 2025 год
 09:15

г. Мурманск
 в режиме ВКС

Председательствующий:

Полиэктова	–	заместитель Губернатора Мурманской области
Юлия Александровна	-	министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области

Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:

Стародубцев	–	заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
Олег Сергеевич		
Толстенко	–	начальник отдела развития инфраструктуры (секретарь Проектного комитета)
Наталия Алексеевна		
Книжник	–	консультант отдела финансовой, правовой и кадровой работы
Людмила Николаевна		

ФАУ «РОСДОРНИИ»:

Изотов	–	директор Северо-Западного филиала
Антон Андреевич		

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:

Каневский	–	врио начальника
Александр Олегович		
Нечаев	–	начальник отдела надзора
Михаил Васильевич		

Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:

Игнатов	–	начальник учреждения
Дмитрий Владиславович		
Петренко	–	заместитель начальника учреждения
Светлана Александровна		

Ковалева — заместитель начальника учреждения
Маргарита Александровна

Гусейнова — ведущий инженер производственного отдела
Маргарита Геннадьевна

Хохлова — инженер производственного отдела
Элина Владимировна

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска:

Бондаренко — заместитель председателя
Михаил Александрович

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства»:

Терешин — директор
Евгений Владимирович

Пархоцик — начальник отдела капитального ремонта
Юлия Григорьевна

Администрация Печенгского муниципального округа:

Веверица — заместитель председателя КУИ
Варвара Андреевна администрации Печенгского муниципального округа

Администрация Ловозерского муниципального округа:

Зельев — Первый заместитель главы Ловозерского
Анатолий Иванович района

Управление проектной деятельностью Аппарата Правительства Мурманской области:

Артюх — главный специалист сектора мониторинга
Константин Леонидович и сопровождения проектов управления проектной деятельностью Аппарата Правительства Мурманской области

ФКУ Упрдор «Кола»:

Решетов — ведущий эксперт отдела контроля качества
Денис Владимирович работ по Мурманской области ФКУ Упрдор «Кола»

Мурманская областная Дума:

Попов — председатель комитета Мурманской
Артур Александрович областной Думы по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации

Гисмеев
Алмаз Рафикович

— депутат Мурманской областной Думы

Гагарина
Анастасия Юрьевна

— консультант управления по обеспечению
законодательной деятельности Мурманской
областной Думы