

## **ПРОТОКОЛ**

### **заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области**

06 сентября 2024 года

06.09.2024

Пр-22/62-ЮП

г. Мурманск

#### **Председательствовала:**

Полиэктова – министр транспорта и дорожного хозяйства  
Юлия Александровна Мурманской области

Список участников заседания прилагается.

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

##### **1. Об исполнении протокольных решений.**

Докладчик: Министерство транспорта и дорожного хозяйства  
Мурманской области.

##### **2. О реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» на территории Мурманской области (РП «РМДС»):**

##### **2.1. Объем выполненных работ на объектах контроля на отчетную дату. Наличие/отсутствие рисков выполнения работ в установленные сроки. Проблематика при наличии.**

Докладчики: Мурманскавтодор, комитет по развитию городского  
хозяйства администрации города Мурманска,  
ММБУ «Управление дорожного хозяйства».

##### **2.2. Об осуществлении строительного контроля на объектах капитального строительства.**

Докладчики: Мурманскавтодор, ФАУ «РОСДОРНИИ».

##### **2.3. Об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств по расходам федерального, регионального и местных бюджетов, кассовое исполнение в сентябре 2024 года в рамках реализации РП «РМДС».**

Докладчики: Мурманскавтодор, комитет по развитию городского  
хозяйства администрации города Мурманска,  
ММБУ «Управление дорожного хозяйства».

##### **2.4. О статусе работ на «справочных» объектах по капитальному ремонту мостовых сооружений через реку Колосйоки в пгт. Никель,**

**через реку Хауки-Йоки г. Заполярный. Текущая ситуация. Объем выполненных работ на отчетную дату. Проблематика при наличии.**

Докладчик: Администрация Печенгского муниципального округа Мурманской области.

- 2.5. О рассмотрении (согласовании) Управлением ГИБДД по Мурманской области направленных мероприятий инженерного характера по безопасности дорожного движения на объектах ремонта 2025 года.**

Докладчики: Управление ГИБДД по Мурманской области, Мурманскавтодор, Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства».

- 3. О реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» на территории Мурманской области (РП «ОМРДХ»):**

- 3.1. О мероприятиях, направленных на достижение показателей и результатов, установленных паспортом РП «ОМРДХ» на 2024 год, сроки их реализации.**

Докладчик: Мурманскавтодор.

- 4. О результатах выездных проверок в целях оценки состояния дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска и г.п. Кола, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2020 - 2023 гг.**

**Текущая ситуация по устранению выявленных дефектов.**

Докладчики: Мурманскавтодор, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства».

- 5. Цифровое администрирование ключевых процессов управления качеством на всех этапах реализации программы дорожной деятельности в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области.**

Докладчики: ФКУ Упрдор «Кола», Мурманскавтодор, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства».

**6. О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2024 года. Выполнение задач в СОУ «Эталон».**

Докладчики: ФКУ Упрдор «Кола», Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

**РЕШИЛИ:**

**По первому вопросу:**

**1.1.** Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (Ю.А. Полиэктова) об исполнении решений протоколов заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области на текущую дату.

**По второму вопросу:**

**2.1.** Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о статусе выполнения работ на объектах контроля:

- а/д Умба-Кандалакша, км 0 – км 90+000 (выборочно), готовность объекта 100 %, введен в эксплуатацию;

- а/д Умба – Кандалакша, км 46+000 - км 50+000 (выборочно) готовность объекта 100 %, осуществляется документальная приемка;

- реконструкции автоподъезда к селу Териберка, км 10-км 20, готовность объекта – 45 %, капитальный ремонт автоподъезда к селу Териберка, км 20-км 35, готовность объекта – 52 %, работы ведутся;

- реконструкция мостового перехода через р. Большая Печенга на км 32+586 автомобильной дороги Никель - Приречный-а/д «Лотта», готовность объекта – 55 %, работы ведутся;

- реконструкция мостового перехода через р. Канентъявр на км 49 + 100 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами, готовность объекта – 50 %, работы ведутся, плановый срок укладки асфальтобетонного покрытия с 09.09.2024, осуществляется подготовка зем. полотна к устройству дорожной одежды.

- мостовой переход через Кольский залив, готовность объекта – 2 %, работы ведутся;

- путепровод через железную дорогу на км 1+890 объездной автомобильной дороги г. Апатиты, готовность объекта – 15 %, работы ведутся;

- а/д Кандалакша-Полярные Зори, км 0+000 - км 3+000, готовность объекта – 55 %, работы ведутся, плановый срок укладки асфальтобетонного покрытия с 12.09.2024;

- а/д Кола-Мурмаши, км 15+350 - км 16+350, готовность объекта – 80 %, асфальтирование завершено 100 %, ведутся работы по планировке откосов.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о завершении работ на 20 объектах контроля на отчетную дату; о 4 объектах в высокой степени готовности (свыше 90 %).

О статусе выполнения работ на 3 объектах ремонта:

- «ул. Профессора Сомова», готовность объекта 40 %, работы ведутся, плановый срок завершения работ 10 - 11.09.2024;

- «ул. Воровского (от просп. Ленина до ул. Софьи Перовской)», готовность объекта 70 %, работы ведутся, плановый срок завершения работ до 13.09.2024 ;

- «ул. Александра Невского (от просп. Героев-североморцев до ул. Вице-адмирала Николаева)», готовность объекта 56 %, работы ведутся, плановый срок завершения работ до 10.09.2024 включительно.

2.1.1. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Н.Ю. Нерубашенко), ММБУ «УДХ» (Д.Е. Рысев) совместно с куратором ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области (Д.Е. Решетов) определить дату по отбору кернов на объекте «просп. Героев-Североморцев (от Верхне-Ростинское шоссе до ул. Александрова)», обеспечить проведение лабораторных испытаний отобранных образцов асфальтобетонного покрытия в максимально возможные короткие сроки.

**2.2.** Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о статусе выполнения работ по строительному контролю на объектах: реконструкция автоподъезда к селу Териберка, км 10-км 20, капитальный ремонт автоподъезда к селу Териберка, км 20-км 35.

Принять к сведению информацию ФАУ «РОСДОРНИИ» (А.А. Изотов) о статусе выполнения работ по строительному контролю на объектах: реконструкция автоподъезда к селу Териберка, км 10-км 20, капитальный ремонт автоподъезда к селу Териберка, км 20-км 35.

**2.3.** Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о фактическом кассовом освоении федерального и регионального бюджетов на отчетную дату – 408,9 млн руб. (20,7 %), о кассовом плане на сентябрь месяц, о рисках освоения части средств в регламентный срок.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о фактическом кассовом освоении регионального и местного бюджетов на отчетную дату – 313,1 млн руб. (52,2 %), о кассовом плане на сентябрь месяц, об отсутствии рисков кассового освоения средств. О проверке ММБУ «УДХ» исполнительной документации на сумму 32,0 млн. руб.

**2.4.** Принять к сведению информацию Печенгского муниципального округа Мурманской области (А.В. Пономарев) о статусе выполнения работ по капитальному ремонту мостовых сооружений на отчетную дату (г. Заполярный (через реку Хауки-Йоки; в районе автобусного остановочного пункта п. Ждановка), пгт Никель (между улицей Советской и улицей Заводской), о степени готовности объектов – 100 % и 80 % соответственно;

об отсутствии рисков. Осуществляется документальная приемка выполненных работ по капитальному ремонту мостового сооружения г. Заполярный (через реку Хауки-Йоки; в районе автобусного остановочного пункта п. Ждановка).

О приемке комиссией выполненных работ по I этапу по капитальному ремонту мостового сооружения пгт Никель (между улицей Советской и улицей Заводской).

**2.5.** Принять к сведению информацию Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области (М.В. Нечаев) о выезде 05.09.2024 на объекты ремонта г. Мурманска 2025 года, о подготовке заказчиком информации по результатам выезда. О статусе по согласованию инженерных мероприятий по объектам ремонта регионального значения 2025 года с учетом дополнительных сведений, направленных Мурманскавтодором.

**По третьему вопросу:**

**3.1.** Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) об устранении подрядчиком выданных замечаний по результатам проверки сметы по объекту «Устройство недостающих тротуаров и электроосвещения на автоподъезде к пристани Абрам-Мыс, км 0+000, км 0+900» в срок до 10.09.2024; об отсутствии рисков по срокам реализации мероприятия.

О завершении работ по фрезерованию асфальтобетонного покрытия на объекте «Устройство автоматического пункта весового и габаритного контроля (АПВГК) на автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами, км 31», об осуществлении работ по выемке элементов зем. полотна, подготовке участка, работы в графике. О плановом сроке поступления металлоконструкций в срок до 20.09.2024.

**По четвертому вопросу:**

**4.1.** Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о ведении претензионной работы с подрядчиком ИП Петров П.И.. О намерении устранить оставшиеся дефекты силами подрядчиков по содержанию автомобильных дорог, о начале работы по взысканию гарантийного обеспечения.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) об устранении 118 выявленных дефектов из 157 на отчетную дату, об отсутствии динамики устранения за прошедшую неделю. О ведении претензионной работы.

Принять к сведению информацию МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола» (А.Б. Ваганов) об устранении всех выявленных дефектов 100 %, о внесении всей необходимой информации в СОУ «Эталон».

**По пятому вопросу:**

**5.1.** Принять к сведению информацию ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области (Д.Е. Решетов) о необходимости завершения работ по внесению информации в технические карты по «справочным» объектам

капитального ремонта мостовых сооружений в Печенгском муниципальном округе.

**По шестому вопросу:**

**6.1.** Принять к сведению информацию ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области (Д.Е. Решетов) о неустранении Мурманскавтодором замечаний куратора в СОУ «Эталон» на отчетную дату; о необходимости внесения сведений по выездам на объекты контроля в СОУ «Эталон».

**6.2.** Мурманскавтодору (С.А. Петренко) обеспечить устранение замечаний куратора по объектам контроля в СОУ «Эталон».

Срок – до 13.09.2024.


**6.3.** Мурманскавтодору (С.А. Петренко), Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Н.Ю. Нерубашенко), ММБУ «УДХ» (Д.Е. Рысев) обеспечить внесение актуальных сведений по объемам укладки асфальтобетонного покрытия на объектах контроля в СОУ «Эталон», проверить сведения на федеральной площадке СОУ «Эталон».

Срок – до 11.09.2024.

**6.4.** Мурманскавтодору (С.А. Петренко), Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Н.Ю. Нерубашенко), ММБУ «УДХ» (Д.Е. Рысев) обеспечить внесение сведений по осуществленным выездам на объекты контроля в СОУ «Эталон».

Срок – до 13.09.2024.

**Министр транспорта  
и дорожного хозяйства  
Мурманской области**



**Ю.А. Полиэктова**

**Список участников  
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта  
«Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области**

06 сентября 2024 год  
09:30

г. Мурманск  
в режиме ВКС

**Председательствующий:**

|                                  |                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Полиэктова<br>Юлия Александровна | – министр транспорта и дорожного хозяйства<br>Мурманской области |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|

**Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:**

**Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:**

|                                 |                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Стародубцев<br>Олег Сергеевич   | – заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области |
| Толстенко<br>Наталия Алексеевна | – начальник отдела развития инфраструктуры (секретарь Проектного комитета) |
| Лапшина<br>Марина Геннадьевна   | – заведующий сектором дорожной деятельности                                |
| Книжник<br>Людмила Николаевна   | – консультант отдела финансовой, правовой и кадровой работы                |

**Аппарат Правительства Мурманской области:**

|                                |                                                                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артюх<br>Константин Леонидович | – главный специалист сектора мониторинга и сопровождения проектов управления проектной деятельностью |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Министерство информационной политики Мурманской области:**

|                            |                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Букинич<br>Дарья Андреевна | – главный специалист сектора реализации информационных проектов управления по взаимодействию со СМИ |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

**ФКУ Упрдор «Кола»:**

|                               |                                                                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Решетов<br>Денис Владимирович | – ведущий эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**ФАУ «РОСДОРНИИ»:**

Изотов  
Антон Андреевич — директор Северо-Западного филиала

**Мурманская областная Дума:**

Никора  
Евгений Викторович — Заместитель Председателя областной Думы

Попов  
Артур Александрович — председатель комитета по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации

Иванов  
Иван Васильевич — консультант управления по обеспечению законодательной деятельности аппарата Мурманской областной Думы

**Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:**

Тарунин  
Алексей Витальевич — начальник управления

Нечаев  
Михаил Васильевич — начальник отдела надзора

**Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:**

Игнатов  
Дмитрий Владиславович — начальник учреждения

Петренко  
Светлана Александровна — заместитель начальника учреждения

**Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска:**

Бондаренко  
Михаил Александрович — заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства

**Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства»:**

Рысев  
Денис Евгеньевич — директор

Хорольский  
Артем Сергеевич — начальник отдела капитального ремонта

**Администрация Кольского района:**

|                             |                                                           |             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|
| Ваганов<br>Андрей Борисович | — главный специалист МКУ<br>городского хозяйства г. Кола» | «Управление |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|

**Администрация Печенгского муниципального округа:**

|                                |                                              |             |
|--------------------------------|----------------------------------------------|-------------|
| Пономарев<br>Андрей Валерьевич | — заместитель главы<br>муниципального округа | Печенгского |
|--------------------------------|----------------------------------------------|-------------|