

## **ПРОТОКОЛ**

### **заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области**

15 ноября 2024 года

15.11.2024

Пр-22/80-ЮП

г. Мурманск

#### **Председательствовала:**

Полиэктова  
Юлия Александровна – и.о. министра транспорта и дорожного  
хозяйства Мурманской области

Список участников заседания прилагается.

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1. Об исполнении протокольных решений.**  
Докладчик: Министерство транспорта и дорожного хозяйства  
Мурманской области.
- 2. О реализации регионального проекта «Региональная и местная  
дорожная сеть» на территории Мурманской области (РП «РМДС»):**
  - 2.1. Объем выполненных работ на объектах контроля на отчетную дату.  
Наличие/отсутствие рисков выполнения работ. Сроки завершения  
работ на оставшихся объектах.**  
Докладчики: Мурманскавтодор, комитет по развитию городского  
хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ  
«Управление дорожного хозяйства».
  - 2.2. Об обеспечении кассового плана исполнения заявок на  
перечисление средств по расходам федерального, регионального и  
местных бюджетов, кассовое исполнение в октябре 2024 года в  
рамках реализации РП «РМДС».**  
Докладчики: Мурманскавтодор, комитет по развитию городского  
хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ  
«Управление дорожного хозяйства».
  - 2.3. О подготовке конкурсных документаций и заявок на закупки в  
информационной системе Мурманской области «Управление  
закупками» по объектам дорожных работ 2025 года в рамках РП  
«РМДС».**  
Докладчики: Мурманскавтодор, комитет по развитию городского  
хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ  
«Управление дорожного хозяйства».
- 3. О реализации регионального проекта «Общесистемные меры**

**развития дорожного хозяйства» на территории Мурманской области (РП «ОМРДХ»):**

- 3.1. **О мероприятиях, направленных на достижение показателей и результатов, установленных паспортом РП «ОМРДХ» на 2024 год, сроки их реализации.**  
Докладчик: Мурманскавтодор.
4. **О результатах выездных проверок в целях оценки состояния дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2020 - 2023 гг.**  
**Текущая ситуация по устранению выявленных дефектов.**  
Докладчики: Мурманскавтодор, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства».
5. **Цифровое администрирование ключевых процессов управления качеством на всех этапах реализации программы дорожной деятельности в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области.**  
Докладчики: ФКУ Упрдор «Кола», Мурманскавтодор, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства».
6. **О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2024 года. Выполнение задач в СОУ «Эталон».**  
Докладчики: ФКУ Упрдор «Кола», Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

#### **РЕШИЛИ:**

##### **По первому вопросу:**

**1.1.** Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (Ю.А. Полиэктова) об исполнении решений протоколов заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области на текущую дату.

##### **По второму вопросу:**

**2.1.** Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о статусе выполнения работ на объектах контроля:  
- а/д Умба-Кандалакша, км 0 – км 90+000 (выборочно), готовность объекта 100 %, введен в эксплуатацию;

- а/д Умба – Кандалакша, км 46+000 - км 50+000 (выборочно) готовность объекта 100 %, введен в эксплуатацию;

- реконструкция мостового перехода через р. Большая Печенга на км 32+586 автомобильной дороги Никель - Приречный-а/д «Лотта», готовность объекта – 100 %, осуществляется приемка работ;

- а/д Кандалакша-Полярные Зори, км 0+000 - км 3+000, готовность объекта – 100 %, осуществляется приемка работ;

- а/д Кола-Мурмаши, км 15+350 - км 16+350, готовность объекта – 100 %, осуществляется приемка работ;

- реконструкции автоподъезда к селу Териберка, км 10-км 20, готовность объекта – 50 %, капитальный ремонт автоподъезда к селу Териберка, км 20-км 35, готовность объекта – 67 %, работы ведутся, срок завершения работ на объектах в строительном сезоне 2025 года;

- реконструкция мостового перехода через р. Канентъявр на км 49 + 100 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами, готовность объекта – 100 %, работы ведутся, плановый срок завершения работ до 10.11.2024;

- мостовой переход через Кольский залив, готовность объекта – 65 %, работы ведутся, срок завершения работ – ноябрь текущего года;

- путепровод через железную дорогу на км 1+890 объездной автомобильной дороги г. Апатиты, готовность объекта – 24 %, ведется подготовка к консервации на зимний период, согласно контракта технологический перерыв 6 месяцев с 01.11.2024 по 30.04.2025.

**2.2.** Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о фактическом кассовом освоении федерального и регионального бюджетов на отчетную дату – 682,7 млн руб. (40,1 %), в том числе средства федерального бюджета – 622,9 млн рублей.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о фактическом кассовом освоении регионального и местного бюджетов на отчетную дату – 510,8 млн руб. (85,1 %). О направлении до 15.11.2024 в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области заявок на перечисление средств иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета для полного освоения.

2.2.1. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов) обеспечить 100% кассовое освоение ПОФР на ноябрь 2025 года.

Срок – 25.11.2024

2.2.2. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов), Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) направить в Министерство заявки на ПОФР 2025 года.

Срок – 15.11.2024

**2.3.** Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о завершении окончания подачи заявок 15.11.2024, о заключении контракта объекту ремонта объездной автомобильной дороги г. Североморск, о

готовности к публикации закупки на ремонт автомобильной дороги Кола – Мурмаши, подъезд №1.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о завершении процедуры внутреннего согласования (управление закупок муниципалитета) конкурсных документаций по объектам дорожных работ 2025 года в рамках РП «РМДС».

**По третьему вопросу:**

**3.1.** Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о размещении 13.11.2024 закупки по объекту «Устройство недостающих тротуаров и электроосвещения на автоподъезде к пристани Абрам-Мыс, км 0+000, км 0+900», окончание подачи заявок 21.11.2024.

О работе в тестовом режиме с 30.09.2024 по 30.12.2024 автоматического пункта весового и габаритного контроля (АПВГК) на автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами, км 31.

**По четвертому вопросу:**

**4.1.** Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) об устранении в полном объеме выявленных дефектов в рамках гарантийных обязательств подрядчиков на отчетную дату.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) об устранении на отчетную дату 119 выявленных дефектов из 157, об отсутствии динамики устранения дефектов за отчетный период. О ведении претензионной работы и работы по взысканию обеспечительных мер.

**По пятому вопросу:**

**5.1.** Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (О.С. Стародубцев) об отсутствии в СОУ «Эталон» сведений по устранению гарантийных обязательств по объектам контроля, по завероб исполнении решений протоколов заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области на текущую дату.

5.1.1. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов), Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) обеспечить внесение сведений в СОУ «Эталон» по устранению гарантийных обязательств, вводу объектов в эксплуатацию.

Срок – 20.11.2024

5.1.2. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов), Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) обеспечить непрерывный контроль актуализации сведений по объектам контроля в СОУ «Эталон».

Срок – постоянно.

**И.о. министра транспорта  
и дорожного хозяйства  
Мурманской области**



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Подлинник электронного документа хранится  
в системе электронного документооборота  
Правительства Мурманской области

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 00B26DCE30E9B0D32F30CB45A74D7591D6  
Владелец: Полиэктова Юлия Александровна  
Действителен: с 01.11.2023 по 24.01.2025

**Ю.А. Полиэктова**

### **Список участников**

**заседания Проектного комитета по реализации национального проекта  
«Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области**

15 ноября 2024 год  
09:30

г. Мурманск  
в режиме ВКС

#### **Председательствующий:**

Полиэктова  
Юлия Александровна – и.о. министра транспорта и дорожного  
хозяйства Мурманской области

#### **Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:**

##### **Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:**

Стародубцев  
Олег Сергеевич – заместитель министра

Лапшина  
Марина Геннадьевна – заведующий сектором дорожной деятельности

Книжник  
Людмила Николаевна – консультант отдела финансовой, правовой  
и кадровой работы

##### **Аппарат Правительства Мурманской области:**

Артюх  
Константин Леонидович – главный специалист сектора мониторинга  
и сопровождения проектов управления  
проектной деятельностью

##### **Мурманская областная Дума:**

Гисмеев  
Алмаз Рафикович – депутат

##### **Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:**

Каневский — заместитель начальника  
Олег Александрович

**Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:**

Игнатов — начальник учреждения  
Дмитрий Владиславович

Петренко — заместитель начальник  
Светлана Александровна

**Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска:**

Бондаренко — заместитель председателя комитета по  
Михаил Александрович развитию городского хозяйства

**Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства»:**

Рысев — директор  
Денис Евгеньевич

Пфефер — заместитель директора  
Сергей Евгеньевич

Хорольский — начальник отдела капитального ремонта  
Артем Сергеевич